

Տ Ն Ղ Ն Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (31.03.2020թ. դրությամբ)

հազ. դրամ

Հ/Հ	Օրոգի կը	Միջոց առամ	Օրոգի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կարգ (ամսադրամա, արժույթով)	Օրոգիին իրականացնող մարմինը, ծրագրի փնջը և տվյալը	Օրոգիի նպատակը և նկարագրը	Օրոգիի բնույթը	2020թ. սարկյան սյուն		2020թ. սարկյան հունիսի 1-ի վրա		Փաստացի վճարումներ (անձրյան)		Տարկետ ստացվող		2020թ. բյուջեում հաշվառված և հոկտեմբեր կառուցվածքային (Կ)		Անյալ խնդիրներ		
								Օրոգիներ	Վարկ/Միջոցառումներ	Օրոգիներ	Վարկ/Միջոցառումներ	Օրոգիներ	Վարկ/Միջոցառումներ	Օրոգիներ	Վարկ/Միջոցառումներ	Օրոգիներ	Վարկ/Միջոցառումներ			
Սեզիպայան ներդրումների և անվանական գաղափարային ծրագրեր - 4 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում					316 565,7	94 864,2	221 601,5	316 565,7	57 734,4	18 122,2	39 612,2	283 414,6	91 813,4	201 599,2	18,2	19,1	-
2	12001	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	30 փն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման նյութադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրածրի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային անձրի, ճեպատների, մանկատների, հաստիկ դպրոցների, մակրոպարտկուկների և կրթության օբյեկտների նկատառումով և շինարարություն:		4 148 901,2	3 260 303,3	888 597,9	4 148 901,2	1 668 384,6	110 813,9	37 570,7	3 738 638,8	2 909 231,2	829 407,6	4,1	4,0	4,2
3	11002	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ֆորմալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում			Օճակնախնայության տրամադրում անվանական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին միջնամակարդակի ներդրումների նախագիծեր, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում:		4 859,9	4 859,9	-	4 859,9	24,0	-	4 859,9	4 859,9	-	0,5	0,5	-	
4	12003	12003	ԱՄՆ ՄԾԳ ազգայնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	8,6 փն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման նյութադրամ	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվող մարմիններին միջնամակարդակի ներդրումների նախագիծեր, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում:		521 771,3	521 771,3	-	521 771,3	11 642,5	11 642,5	521 771,3	521 771,3	-	2,2	2,2	-	
Շեղումներ								4 992 096,1	3 881 896,7	1 110 199,4	4 992 096,1	237 785,5	1 606 026,6	77 182,9	4 588 684,6	3 527 677,8	1 061 006,8	4,8	4,1	7,0
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարելավման ծրագրեր - 2 միջոցառում																				
5	1189	11001	Անվտանգության բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության ծրագրի կառավարում			Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման կառավարման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ստանդարտի շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, սարքավորումների արձևափոխման և սեյսմիկ անվտանգության դիտարկման ապագա ծրագրերի նախագիծերի կառավարում:		88 865,5	72 707,8	16 157,7	88 865,5	15 787,4	11 248,3	4 539,1	72 707,8	72 707,8	34 763,7	16,0	15,5	-
6	12001	12001	Անվտանգության բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության ծրագրի կառավարում	63,26 փն Օվադաոյի հաստիկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման նյութադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման կառավարման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ստանդարտի շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, սարքավորումների արձևափոխման և սեյսմիկ անվտանգության դիտարկման ապագա ծրագրերի նախագիծերի կառավարում:		10 682 757,2	8 902 321,5	1 780 435,7	10 682 757,2	435 094,7	365 191,5	69 903,2	7 674 151,2	6 902 321,5	1 271 829,7	4,1	4,1	3,9
Շեղումներ								10 781 622,7	8 975 029,3	1 806 593,4	10 781 622,7	450 882,1	74 432,3	7 781 622,7	6 775 029,3	1 306 593,4	4,2	4,2	4,1	

17	11009	Վերանայելի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ կրթնառնողը Անտոյան գյուղի ջրային ռեսուրսների վերականգնման նպատակով հրավերային մրցույթ	300.0 հազ. եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 18.07.2019- 31.12.2025թթ.	Պրամաչլորիայի մրցույթի շրջանակներում հաստատվում է ֆինանսավարկ «Անտոյան գյուղի ջրային ռեսուրսների վերականգնման նպատակով» կառավարման մարմինը՝ Մրցույթի ցուցանիշի կառուցման Փուլ 1: Գյուղի վերակառուցման նպատակներով կրթնառնողը շրջակա միջավայրի վնասումները փոխհատուցելու (ՀԱՄԻԿ) խորհրդակցական հասարակության մասնագետների կողմից շրջանակներում:	Մրցույթի շրջանակներում աշխատանքներ են վերստինս գնում են կատարվել:	113 383,2 94 486,2 18 897,0 113 383,2 94 486,2 18 897,0
18	11011	Ցածրագրային ֆրանսիական գրքակազմության աջակցությամբ կրթնառնողը ստեղծում էրազի ֆինանսական կառավարման և տեղական կառավարման կարողությունների բարելավման հրամաշարժային մրցույթի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	22 ՏԳՎՆ Ցածրին կամիս	Մրցույթի կառավարման և աջակցել 22 կառավարչական տեղական պաշտոնյալի ընթացիկ բարելավումների նպատակով կիրառվում է և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ցրտադրողների մակարդակները արագացվող ստեղծումը ստեղծումների կրթնառնողի միջոցով, երբեք կարողանալ կարգավորել իրենց աշխատանքները և կարողանալ արագացվող զարգացման խնդրանքներին:	Ցածրագրային ֆրանսիական գրքակազմության և 22 կառավարչական միջոցառմանը № ՇԱՄ 1002 ՕԵ Բ. ֆինանսական համակարգավորող ստորադրումը չէ: Համակարգավորող կառավարչական և ընթացիկների փուլում:	1 155 273,0 796 740,0 358 533,0 1 022 007,2 754 440,4 267 566,8 520 255,5 402 743,4 117 512,1 1 022 007,2 754 440,4 267 566,8 520 255,5 402 743,4 117 512,1 1 022 007,2 754 440,4 267 566,8 520 255,5 402 743,4 117 512,1

Ընդամենը							
Ցածրագրային և ջրաներարման բարելավում - 8 միջոցառում							

19	1072	11004	Անվտանգության միջոցային հարմարեցման ներդրումային մրցույթի աջակցությամբ կրթնառնողը Հրեանի ջրամատակարարման բարելավման հրամաշարժային մրցույթ	7 միլ եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 04.11.2014- 31.12.2019թթ.	Հրեանի ջրամատակարարման զանգի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հինարարչական աշխատանքները դադարեցվում են շինարարական վերանորոգման խորհրդակցության արդյունքում և չկատարվում է:	143 128,5 119 257,9 23 870,6 143 128,5 119 257,9 23 870,6
20	31004	Անվտանգության միջոցային հարմարեցման ներդրումային մրցույթի աջակցությամբ կրթնառնողը Հրեանի ջրամատակարարման բարելավման հրամաշարժային մրցույթի շրջանակներում Ցածրագրային և ջրաներարման նպատակով կրթնառնողը	7 միլ եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 04.11.2014- 31.12.2019թթ.	Հրեանի ջրամատակարարման զանգի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հինարարչական աշխատանքները դադարեցվում են շինարարական վերանորոգման խորհրդակցության արդյունքում և չկատարվում է:	143 128,5 119 257,9 23 870,6 143 128,5 119 257,9 23 870,6	
21	12001	Վերանայելի զարգացման և էկոլոգիական միջոցային Հարմարեցման ներդրումային բանկի աջակցությամբ կրթնառնողը ջրամատակարարման և ջրաներարման նպատակով կրթնառնողը	12 միլ եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 04.11.2014- 31.12.2019թթ.	Հրեանի ջրամատակարարման զանգի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված յոթ համայնքների ջրամատակարարման և ջրաներարման համակարգերի հատվածների կառուցումը ֆինանսավորման աշխատանքների իրականացում:	Քննարկման փուլում է գտնվում նախաձեռնությունները խորհրդակցության արդյունքում և չկատարվում է:	2 391 969,3 1 992 175,8 399 793,5 2 391 969,3 1 992 175,8 399 793,5
22	31002	Անվտանգության ներդրումային բանկի աջակցությամբ կրթնառնողը Վերանայելի մրցույթի կրթնառնողը փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրաներարման նպատակով կրթնառնողը	25,5 միլ եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 27.06.2014- 30.12.2019թթ.	Հրեանի ջրամատակարարման զանգի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	11 բույսերի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրաներարման համակարգերի հատվածները կառուցում են ջրամատակարարման աշխատանքների իրականացում:	Օրբում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5 135 163,5 4 282 723,1 842 440,4 5 135 163,5 4 282 723,1 842 440,4
23	11007	Վերանայելի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրաներարման նպատակով կրթնառնողը	30 միլ եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 21.06.2014- 30.12.2019թթ.	Հրեանի ջրամատակարարման զանգի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Օրբում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	54 231,4 45 201,7 9 029,7 54 231,4 45 201,7 9 029,7 2 175,3	
24	31001	Վերանայելի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ կրթնառնողը Վերանայելի մրցույթի կրթնառնողը փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրաներարման նպատակով կրթնառնողը	30 միլ եվրո	Հարստացման հիմնադրամի վարկառնման հիմնադրամ 21.06.2014- 30.12.2019թթ.	Հրեանի ջրամատակարարման զանգի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Օրբում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	4 495 805,9 3 695 356,7 800 449,2 4 495 805,9 3 695 356,7 800 449,2 2 175,3	

Ցածրագրային և ջրաներարման բարելավում - 8 միջոցառում							
Ընդամենը							

25	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի սպառնալույսային իրականացումը Երևանի ջրամատակարարության բարելավման նպատի	7 միլ ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման նիւնտարում 05.02.2015- 30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գտնիքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայության և խնամարարական աշխատանքների կատարման պահանջարկի ակտիվացման և չկատարված գումարների հետևանքով:	309 699,0 1 143 304,0 952 920,0 133 115,0 190 584,0 309 699,0 113 115,0 190 584,0 13 647,0
26	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի սպառնալույսային իրականացումը Երևանի ջրամատակարարության բարելավման նպատի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների կառուցումը:	7 միլ ԱՄՆ դոլար	05.02.2015- 30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գտնիքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայության և խնամարարական աշխատանքների կատարման պահանջարկի ակտիվացման և չկատարված գումարների հետևանքով:	309 699,0 1 143 304,0 952 920,0 133 115,0 190 584,0 309 699,0 113 115,0 190 584,0 13 647,0

Ընդամենը							
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում							

1049	11006	Համաշխարհային բանկի սպառնալույսային իրականացումը «Կենտրոնական կապիտալիզացիայի» ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	40 միլ ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մերձախաղաղ կենտրոնական կապիտալիզացիայի ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	Շրջանակներում և մասնակցությունից համակարգում:	349 245,1 1 182 145,0 945 725,5 279 396,1 69 849,0 349 245,1 69 849,0 69 849,0
27	11006	Համաշխարհային բանկի սպառնալույսային իրականացումը «Կենտրոնական կապիտալիզացիայի» ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	40 միլ ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մերձախաղաղ կենտրոնական կապիտալիզացիայի ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	Շրջանակներում և մասնակցությունից համակարգում:	349 245,1 1 182 145,0 945 725,5 279 396,1 69 849,0 349 245,1 69 849,0 69 849,0
28	21003	Համաշխարհային բանկի սպառնալույսային իրականացումը «Կենտրոնական կապիտալիզացիայի» ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	40 միլ ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մերձախաղաղ կենտրոնական կապիտալիզացիայի ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	Շրջանակներում և մասնակցությունից համակարգում:	349 245,1 1 182 145,0 945 725,5 279 396,1 69 849,0 349 245,1 69 849,0 69 849,0
29	11007	Առևտրային զարգացման բանկի սպառնալույսային իրականացումը Հայաստան-Գրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհային (ՄԷ «Առևտուր-Բարգառային բանկային նպատի» համակարգում և կառուցումը:	44,04 միլ կվո	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2019թթ.	ՄԷ «Առևտուր-Ալավերդի-Գրաստանի սահման միջկենտրոնական կապիտալիզացիայի կառուցումը» կառուցումը:	Աշխատանքների ընթացքում են, ֆինանսական աջակցությունը 20.22 %:	912 469,4 785 554,7 156 913,7 912 469,4 785 554,7 156 913,7 112 922,2 188 476,2 91 030,9 156 476,6 21 491,3 31 999,6 1 033 469,4 1 553 145,0 1 262 925,5 290 219,5 15,9 20,2 13,7 19,9
30	21004	Առևտրային զարգացման բանկի սպառնալույսային իրականացումը ՄԷ «Առևտուր-Ալավերդի-Գրաստանի սահման միջկենտրոնական կապիտալիզացիայի կառուցումը» կառուցումը:	44,04 միլ կվո	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2019թթ.	ՄԷ «Առևտուր-Ալավերդի-Գրաստանի սահման միջկենտրոնական կապիտալիզացիայի կառուցումը» կառուցումը:	Աշխատանքների ընթացքում են, ֆինանսական աջակցությունը 20.22 %:	912 469,4 785 554,7 156 913,7 912 469,4 785 554,7 156 913,7 112 922,2 188 476,2 91 030,9 156 476,6 21 491,3 31 999,6 1 033 469,4 1 553 145,0 1 262 925,5 290 219,5 15,9 20,2 13,7 19,9
31	11005	Համաշխարհային բանկի սպառնալույսային իրականացումը «Կենտրոնական կապիտալիզացիայի» ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	45 միլ ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շրջանակներում և մասնակցությունից համակարգում:	Շրջանակներում և մասնակցությունից համակարգում:	98 674,8 78 949,4 19 725,4 98 674,8 78 949,4 19 725,4 379 921,5 112 922,2 91 030,9 156 476,6 21 491,3 31 999,6 1 033 469,4 1 553 145,0 1 262 925,5 290 219,5 15,9 20,2 13,7 19,9
32	11009	Առևտրային զարգացման բանկի սպառնալույսային իրականացումը շրջանակներում միջկենտրոնական կապիտալիզացիայի կառուցումը (Տրանս 2):	170 միլ ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2011-2021թթ.	Արցախի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	Մարզային ընթացքում են, ֆինանսական աջակցությունը 20.22 %:	926 101,9 395 461,8 530 640,1 926 101,9 395 461,8 530 640,1 1 302,4 1 302,4 1 076 101,9 395 461,8 680 640,1 0,1 0,1 0,2 0,2
33	21006	Առևտրային զարգացման բանկի սպառնալույսային իրականացումը շրջանակներում միջկենտրոնական կապիտալիզացիայի կառուցումը (Տրանս 2):	170 միլ ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2011-2021թթ.	Արցախի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավման նպատի շրջանակներում համակարգում և կառուցումը:	Մարզային ընթացքում են, ֆինանսական աջակցությունը 20.22 %:	926 101,9 395 461,8 530 640,1 926 101,9 395 461,8 530 640,1 1 302,4 1 302,4 1 076 101,9 395 461,8 680 640,1 0,1 0,1 0,2 0,2
34	11010	Վերակառուցման և զարգացման նպատի սպառնալույսային իրականացումը ՀՀ պետական սահմանի Բարգառային սահմանային կապիտալիզացիայի կառուցումը:	6,1 միլ կվո	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բարգառային սահմանային կապիտալիզացիայի կառուցումը:	Մասնակցությունից համակարգում:	236 366,2 159 348,0 77 018,2 236 366,2 159 348,0 77 018,2 8 425,8 8 425,8 236 366,2 159 348,0 77 018,2 3,6 10,9
35	21008	Վերակառուցման և զարգացման նպատի սպառնալույսային իրականացումը ՀՀ պետական սահմանի Բարգառային սահմանային կապիտալիզացիայի կառուցումը:	6,1 միլ կվո	«Տրանսպորտային նպատի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բարգառային սահմանային կապիտալիզացիայի կառուցումը:	Մասնակցությունից համակարգում:	236 366,2 159 348,0 77 018,2 236 366,2 159 348,0 77 018,2 8 425,8 8 425,8 236 366,2 159 348,0 77 018,2 3,6 10,9

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում							
Ընդամենը							

«Ֆինանսական նպատի ընթացքում են, ֆինանսական աջակցությունը 20.22 %:

71	11006	«Կերտանի» զբոսայգու փակված բաժնի (ՄԴՊ) սպարադրույթը կրճատելու «Կրտսեան Էլեկտրաստանային ընկերություն» հաստատության կողմից 2021թ. հունիսի 1-ին շարժական կառավարման հարցով փոխարկվող Կրտսեանի Զբոսայգու	10,31 միլ եվրո	«Քարճազուկ Էլեկտրաստան» ՓԲԸ 30.05.2016- 30.12.2023թթ	Օրացվող նախատեսվում է իրականացնել երեք (տասը) Լոս 1 «Կրտսեան» կրճատման նախագիծը, ներառյալ 2024թ. գինը (Կրտսեան կրճատման մասը /երբ/) Լոս 2 օդային փոխ կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոս 3 «Կրտսեան» կրճատման և Մուտքի կառուցում և Հայաստանի և Գրաստանի կենտրոնական միջին սահմանի վերջնական ստանդարտի սինխրոնիզման 22 կենտրոնականը ԲՈՒ Էներգետիկայի բաժնի Գրաստանի 400kV էլեկտր օդային փոխ կառուցումը նաև կառավարման օրհի և ստանդարտների մյուս երեքների նկատ	2017 թ. դրական է կազմվել դրացրեքնել Զբոսայգի և ծախսերի օգտագործման նախատեղով բնութագրի Զբոսայգի տնտեսական կարգի փոխանցման կարգավորումները: Անհրաժեշտ է Զբոսայգի կրճատման փուլերը տեղի ունենալ ըստ ընտանիքի քանակության ստանդարտը 22 կարգավորման մաս 20.12.2023թ. տնտեսական բնութագրման ստանդարտը, որտեղ է կազմվել Զբոսայգի կրճատման արդյունքի կիրառելի նախատեսվող նախատեսվող տնտեսական փուլերի արդյունքները և երբ (տասը) կարգավորման նախատեսվող փուլերը մուտքային օգտագործման դրացրեքնում և երբ (տասը) կարգավորման նախատեսվող փուլերը մուտքային օգտագործման դրացրեքնում է ՔՄ ՓԲ ընկերության գրաստանում է կենտրոնական կառավարման փուլերի արդյունքները (ԼՊՓ) նախատեսվող և ԼՊՓ-ի նախատեսվող փուլերը սեփական և ունեցիկ մի շարք ընտանիքներ կարգավորման մասնակցությամբ, ֆինանսացմանը, ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:	232 022,4 185 617,9 46 404,5 232 022,4 185 617,9 46 404,5
72	42001	«Քարճազուկ» զբոսայգու փակված բաժնի (ՄԴՊ) սպարադրույթը կրճատելու «Կրտսեան Էլեկտրաստանային ընկերություն» հաստատության կողմից 2021թ. հունիսի 1-ին շարժական կառավարման հարցով փոխարկվող Կրտսեանի Զբոսայգու	35,5 միլ ԱՄՆ դոլար	«Քարճազուկ Էլեկտրաստան» ՓԲԸ 28.11.2011- 31.12.2023թթ	Օրացվող նախատեսվում է կառուցել 2-րդ օրհի և Լոս 1-ից մինչև «Քրտսեան» կրճատման ընթացքում չափ 230 կմ կրճատման «Կրտսեան-Լոս 1-ի» կենտրոնական 22 կV օդային փոխը և «Կրտսեան» 110 կV օդային փոխը: Օրացվող նախատեսվում է նախատեսվող կենտրոնական կառավարման փուլերի արդյունքները (ԼՊՓ) նախատեսվող և ԼՊՓ-ի նախատեսվող փուլերը սեփական և ունեցիկ մի շարք ընտանիքներ կարգավորման մասնակցությամբ, ֆինանսացմանը, ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:	1 311 320,4 1 028 735,2 283 185,2 1 311 320,4 1 028 735,2 283 185,2	
73	42002	«Քարճազուկ» զբոսայգու փակված բաժնի (ՄԴՊ) սպարադրույթը կրճատելու «Կրտսեան Էլեկտրաստանային ընկերություն» հաստատության կողմից 2021թ. հունիսի 1-ին շարժական կառավարման հարցով փոխարկվող Կրտսեանի Զբոսայգու	30 միլ ԱՄՆ դոլար	22 ստանդարտի կառուցում և կառավարման և կառավարման կողմից նախատեսվող կենտրոնական կառավարման փուլերի արդյունքները (ԼՊՓ) նախատեսվող և ԼՊՓ-ի նախատեսվող փուլերը սեփական և ունեցիկ մի շարք ընտանիքներ կարգավորման մասնակցությամբ, ֆինանսացմանը, ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:	571 799,6 571 799,6 571 799,6 571 799,6 571 799,6 571 799,6		
74	42003	«Քարճազուկ» զբոսայգու փակված բաժնի (ՄԴՊ) սպարադրույթը կրճատելու «Կրտսեան Էլեկտրաստանային ընկերություն» հաստատության կողմից 2021թ. հունիսի 1-ին շարժական կառավարման հարցով փոխարկվող Կրտսեանի Զբոսայգու	36,0 միլ ԱՄՆ դոլար	«Քարճազուկ Էլեկտրաստան» ՓԲԸ 03.02.2015- 31.12.2023թթ	Օրացվող նախատեսվում է կառուցել 2-րդ օրհի և Լոս 1-ից մինչև «Քրտսեան» կրճատման ընթացքում չափ 230 կմ կրճատման «Կրտսեան-Լոս 1-ի» կենտրոնական 22 կV օդային փոխը և «Կրտսեան» 110 կV օդային փոխը: Օրացվող նախատեսվում է նախատեսվող կենտրոնական կառավարման փուլերի արդյունքները (ԼՊՓ) նախատեսվող և ԼՊՓ-ի նախատեսվող փուլերը սեփական և ունեցիկ մի շարք ընտանիքներ կարգավորման մասնակցությամբ, ֆինանսացմանը, ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:	3 997 817,6 3 276 853,7 720 963,9 3 997 817,6 3 276 853,7 720 963,9	
75	42004	ՄԴՊ սպարադրույթը կրճատելու «Կրտսեան Էլեկտրաստանային ընկերություն» հաստատության կողմից 2021թ. հունիսի 1-ին շարժական կառավարման հարցով փոխարկվող Կրտսեանի Զբոսայգու	270 միլ ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԷԼԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Օրացվող նախատեսվում է կառուցել 2-րդ օրհի և Լոս 1-ից մինչև «Քրտսեան» կրճատման ընթացքում չափ 230 կմ կրճատման «Կրտսեան-Լոս 1-ի» կենտրոնական 22 կV օդային փոխը և «Կրտսեան» 110 կV օդային փոխը: Օրացվող նախատեսվում է նախատեսվող կենտրոնական կառավարման փուլերի արդյունքները (ԼՊՓ) նախատեսվող և ԼՊՓ-ի նախատեսվող փուլերը սեփական և ունեցիկ մի շարք ընտանիքներ կարգավորման մասնակցությամբ, ֆինանսացմանը, ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:	16 981 591,8 14 932 134,4 2 049 397,4 16 981 591,8 14 932 134,4 2 049 397,4	
76	42005	«Քարճազուկ» զբոսայգու փակված բաժնի (ՄԴՊ) սպարադրույթը կրճատելու «Կրտսեան Էլեկտրաստանային ընկերություն» հաստատության կողմից 2021թ. հունիսի 1-ին շարժական կառավարման հարցով փոխարկվող Կրտսեանի Զբոսայգու	23,2 միլ ԱՄՆ դոլար	«Քարճազուկ Էլեկտրաստան» ՓԲԸ 21.09.2015- 31.12.2023թթ.	Օրացվող նախատեսվում է կառուցել 2-րդ օրհի և Լոս 1-ից մինչև «Քրտսեան» կրճատման ընթացքում չափ 230 կմ կրճատման «Կրտսեան-Լոս 1-ի» կենտրոնական 22 կV օդային փոխը և «Կրտսեան» 110 կV օդային փոխը: Օրացվող նախատեսվում է նախատեսվող կենտրոնական կառավարման փուլերի արդյունքները (ԼՊՓ) նախատեսվող և ԼՊՓ-ի նախատեսվող փուլերը սեփական և ունեցիկ մի շարք ընտանիքներ կարգավորման մասնակցությամբ, ֆինանսացմանը, ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:	3 956 603,2 3 165 298,4 791 304,8 3 956 603,2 3 165 298,4 791 304,8	

ՔՄ ընտանիքի նախատեսվող և կառավարման կողմից նախատեսվող են ներկայացվել Լոս 1-ի և Լոս 2-ի ԼՊՓ-ների նախատեսվող: Լոս 1-ի և ԼՊՓ-ից դեռ դիտարկվում են ՔՄ ՓԲ ընկերության կողմից:

77	42006	Անվան զարգացման բանկի սպանդոթարմ իրավաստերի 220 կՎ «Արարակ»-ը և «Շնուհայր» կերպարանների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրաստեր» ՓԲԸ-ին	23,4 մկ ԱՄՆ դոլար (15,1 մկ EDR)	«Բարձրավոլտ էլեկտրաստեր» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2025թթ.	Օրացրի շրջանակներում նախատեսվում է վերականգնել «Արարակ»-ը և «Շնուհայր» կերպարանները: Օրացրի եզրամաս է բարելավվել ՀՀ ենթակառուցվածքի արդյունավետությունը, երկաթուղիների համակցի էլեկտրամատակարարման կայունությունը, արտադրանքի արտաճաշարակի պատույնների էլեկտրամատակարարման հաստատությունը:	Ի կատարում «Ն» 2019թ. դեկտեմբերի 2-ի որոշմամբ ստան հաստատության FCS ՔՖԿ-ն 2019թ. դեկտեմբերի 17-ից սահմանակ կարգով ձեռք է 2019թ. մայիսի 28-ին ՔՖԿ և ջնկանակ Lianing-Facoc Electrical Equipment Construction Co., Ltd (LIEEC) և Northman China International Electric Power Corporation (NIEC) համատեղ ձեռնարկության մեջ 220 կՎ «Շնուհայր» և «Արարակ»-ը կերպարանների վերականգնման նպատակով ստանդարտ պայմանագրով համաձայն բանաձայնագրով ներդրված և զնտադրված ենթակառուցվածքի (Հաստատություն) հետ ուղի գնալուց հետո միջոցով կերպարանների վերականգնման աշխատանքներ շարունակել և թուփուր ձեռնարկով պայմանագրով բանաձայնագրով շարունակել և թուփուր FCS-ը պայմանագրի լուծակ մասին նախքան է Հաստատությունը ստանդարտ կերպարանները վերականգնել և «Ն»-ին հետագա քայլերի վերաբերյալ համապատասխան համաձայնագրով ստանալու կատարել: «Շնուհայր» և «Արարակ»-ը կերպարանների վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.	3 494 977,2 2 932 537,6 3 472 977,2 2 912 537,6 560 439,6
78	42007	Անվան զարգացման բանկի սպանդոթարմ իրավաստերի 13,6 մկ ԱՄՆ դոլար (8,83 մկ EDR)	«ԷԷԸՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2020թթ.	Բարձրացնել ստացրի տվյալների ճշգրտությունը, ենթադասակարգի կարգավորման հաստատությունը, «ԷԷԸՕ»-ի տեխնիկական ֆինանսական և օրենսդրական կարողությունները, ինչը կնպաստի ենթակառուցվածքի հաստատված աշխատանքին, կրտսուների նվազեցման, անվանակ էլեկտրամատակարարմանը:	Ավելանշտեղծել ընթանում և կարգավորակի են կրթությանի համազարգացման:	321 848,7 321 848,7 321 848,7 321 848,7 22 000,0 180 426,7 173 675,6 6 754,1 343 848,7 321 848,7 22 000,0 59,5 54,0	
79	42008	Պերմանենտ զարգացման փարթիթի բանկի (ՄԲԻ) սպանդոթարմ իրավաստերի «Պարզասան էլեկտրամատակարարման ցանց»-ը Հայաստան-Վրաստան հատուրի զիմ կերպարանների փարթիթի կողմից շրջանակներում կերպարաններ արտատուում «Բարձրավոլտ էլեկտրաստեր» ՓԲԸ-ին	178,2 մկ Եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաստեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Օրացրի նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծակով: Լուս 1՝ «Իրան»-ը կերպարաններ հաստատվում ենթադրակ մտադր /եր/ Լուս 2՝ օդային փերի կատարում (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Արարակ» կերպարաններ և Քրտատակ և Վրաստանի ենթակառուցվածքների միջև ամրանրման միացակ ապահովման, օրի արդյունքում ՀՀ ենթակառուցվածքը FCS ենթակառուցվածքի բանկի (Իրան-Հայաստան) ՀՀԿԿ կարող շարունակ փր կատարումը նուս) կրտսի նստ «Վրաստանի» FCS և ստանդարտների մյուս կրթների նստ:	2017թ. որոշում է կատարել դադարեցնել Բրագրի և նստանրի սպանդոթարմ նախատեսված ընթանակ Բրագրի տեխնիկական կողմերի նստարկությունները: Ամբողջով Բրագրի իրականացման վերաբերյալ ակտի ունեցակ բազմաքայլ ընթանակներով սպանդոթարմ ՀՀ վարչակրթի Լուս 37.10.2017թ. ակտի ունեցակ ընթանակն արդյունքով, որոշում է կատարել Բրագրի իրականացնել սպանդ ինքնակ համաձայնագրով նախատեսված տեխնիկական լուծակներով և Բրագրի շարունակման իրականացնել փարթիթի միջոցով կատարված ընթանակներ և 3 լուծակ կողմերի նախատեսված ստանդարտով: Օրացրի կարգավորակ փարթի և FCS ղյուսակներում և ներկայացնել Բրագրի ղյուսակը կատարվածների ընթանակ 3 լուծակ փարթիթի իրականացման համաձայնագրության փաստագրների փարթիթի (ՆՓՓ) նստարկություն, որոշակ վերաբերյալ ակտի և նստերի մի շարք ընթանակներ կարգավորակի մասնակցությունը, փարթիթի նստարկում, ՀՀԿԿ բանկի համաձայնագրության և Վճ հաստատման և ներկայացնել Լուս 1-ի և 2-ի ՆՓՓ նստարկություն: Լուս 1-ի ՆՓՓ-նուր ղյուսակ ղյուսակում և FCS-ի կրթից	259 633,3 207 712,8 51 920,5 259 633,3 207 712,8 51 920,5 259 633,3 207 712,8 51 920,5 259 633,3 207 712,8 51 920,5 59,5 54,0
Շրջանակներ							34 980 396,1 30 119 111,4 4 861 284,7 34 980 396,1 30 119 111,4 4 861 284,7 323 565,2 323 565,2 288 219,8 35 345,4 34 980 395,6 30 119 110,9 4 861 284,7
ԸՆԴՈՍԱՆՆԸ որից՝							189 518 839,7 152 933 409,3 36 585 430,4 189 518 839,7 152 933 409,3 36 585 430,4 5 089 364,3 4 259 370,0 809 994,3 186 180 925,3 150 158 887,9 36 022 037,4
ԳՐԱՍԱՆՆԸՆԸԿԱՅԻՆ ՍՐԱԳՐԵՐ՝							23 626 010,2 19 519 999,9 4 106 010,9 23 626 010,2 19 519 999,9 4 106 010,9 517 376,5 421 811,0 95 565,5 23 626 010,2 19 519 999,9 4 106 010,9
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							165 892 829,5 133 419 410,0 32 479 419,5 165 892 829,5 133 419 410,0 32 479 419,5 4 571 984,8 3 837 599,0 734 425,8 162 554 915,1 130 638 888,6 31 916 026,5
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍՐԱԳՐԵՐ (ԳՆԵՆԹԻՆ)							43 431 159,1 37 067 832,1 6 363 327,0 43 431 159,1 37 067 832,1 6 363 327,0 323 565,2 288 219,8 35 345,4 43 431 159,6 37 067 831,6 6 363 327,0
ԿՐԻ ԲԱՆԿ և Եվրոպական Երկրագնդի Բանկի նստ քննարկում է վարկային և դրամաշուկաների մրցույթների հաստատությունների մասնակցների կրթության նստը:							2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7