

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.08.2024թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 19.02.2025թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2029թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.07.2039թ. - 15.01.2049թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էներգետիկ անցումը ապահովող ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 03.02.2025թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2025թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.07.2039թ. - 15.01.2049թ.

Ծրագրի նպատակը՝ ապահովել ավելացված վերականգնվող էներգետիկ կարողությունների ինտեգրումը էլեկտրահաղորդման ցանցում և բարելավել էլեկտրահաղորդման ընկերության առևտրային կենսունակությունը:

Ակնկալվող արդյունքները՝

- Ենթակայանների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում
- Գործառնական բարելավումներ
- Մեծածախ էներգետիկ շուկայի հետագա ազատականացում

- Սակագնային նոր մեթոդաբանության ներդրում
- Ընկերության կողմից միջազգային վարկային վարկանիշի ստացում
- Կորպորատիվ կառավարման համակարգերի բարելավում և արդիականացում

Ծրագրի անկախ վավերացնող գործակալի անվանումը՝ Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատու՝ «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ (Հայաստան)

Պայմանագրի անվանումը՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կարիքների համար «Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատուի» ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N «ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02»

Պայմանագրի գումարը՝ 144,999,000.0 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 04.04.2025թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 04.04.2025թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
04.04.2025թ.-30. 06. 2029թ.

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատու՝ «GOPA Tech GmbH» (Գերմանիա)

Պայմանագրի անվանումը՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կարիքների համար «Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների» մատուցման պայմանագիր N «ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/04»

Պայմանագրի գումարը՝ 2,080,000.0 Եվրո

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 22.10.2025թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 22.10.2025թ .

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
22.10.2025թ.-30.06.2029թ.

Ծրագրի աուդիտորական ծառայությունների մատուցման անվանումը՝ «Գրանթ Թորնթոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն (Հայաստան)

Պայմանագրի անվանումը՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կարիքների համար ««Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N ԲԷՑ-ԲՄԾՁԲ-25/06

Պայմանագրի գումարը՝ 13,500,000.0 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 22.12.2025թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 22.12.2025թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
22.12.2025թ.-22.12.2030թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.03.2026թ. դրությամբ՝

«Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊ ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 98,738.25 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 3,057.28 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 101,795.52 ԱՄՆ դոլար

220 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագրի շրջանակներում շինմոնիտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 12,672.00 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 3,168.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 15,840.00 ԱՄՆ դոլար

«Արամ Կարապետյան» ԱԶ-ի կողմից «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություն՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,007.28 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,001.82 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,009.10 ԱՄՆ դոլար

«Արամ Կարապետյան» ԱԶ-ի կողմից 220 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություն՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,905.95 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 976.49 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,882.44 ԱՄՆ դոլար

Կառավարման վճար՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,000.0 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 219,323.48 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 8,203.58 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 227,527.06 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումներ 31.03.2026թ. դրությամբ՝

«Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊ ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 99,795.54 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 3,070.06 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 102,865.60 ԱՄՆ դոլար

220/110/6կվ «Ագարակ-2» ենթակայանի վերակառուցման կապալային աշխատանքների N ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14-1 պայմանագրի շրջանակներում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 773,549.39 ԱՄՆ դոլար

220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագրի շրջանակներում շինմոնիտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,811,783.19 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,671.48 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 1,813,454.67 ԱՄՆ դոլար

220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագրի շրջանակներում սարք-սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 172,600.59 ԱՄՆ դոլար

220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագրի շրջանակներում շինմոնիտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 330,842.84 ԱՄՆ դոլար

«Արամ Կարապետյան» ԱԶ-ի կողմից «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 30,336.88 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 742.84 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 31,079.72 ԱՄՆ դոլար

«Արամ Կարապետյան» ԱԶ-ի կողմից 220 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 59,952.59 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 717.26 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 60,669.85 ԱՄՆ դոլար

Կառավարման վճար՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,000.0 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,378,861.35 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 6,201.65 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 3,385,063.00 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝

Իրականացվել է Անկախ վավերացնող գործակալի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթը, որի արդյունքում 04.04.2025թ. «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊ ընկերության հետ կնքվել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կարիքների համար «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատուի» ծառայությունների N «ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02» պայմանագիրը:

Իրականացվել է Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթը, որի արդյունքում 22.10.2025թ. GOPA Tech GmbH հետ կնքվել է «Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների» մատուցման 2,080,000 եվրո գումարի N «ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/04» պայմանագիրը:

22.12.2025թ. կնքվել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կարիքների համար «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտորական ծառայությունների մատուցման N ԲԷՑ-ԲՄԾՁԲ-25/06 պայմանագիրը՝ 13,500,000.00 ՀՀ դրամ գումարի՝ 5 տարվա համար:

18.09.2025թ. «Շահումյան-2» «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման երկու փուլով մրցույթի շրջանակներում հայտարարվել է նախատրակավորման ընթացակարգ, որի շրջանակներում հաստատվել են նախատրակավորված 10 մասնակցի կողմից ներկայացված հայտերը:

Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախատրակավորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 23.10.2025թ.: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև 12.12.2025թ.: Նախատրակավորված մասնակիցներից առաջարկ է ներկայացրել 5 մասնակից: Քննարկումների արդյունքում կհաստատվի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կներկայացվի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախատրակավորված բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի հրավերը: Վերջինս նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև 2026թ. ապրիլի վերջ:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: