

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I»
(Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III»
(Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին

օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 4,629,150.00 եվրո

Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 17.12.2019թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

21.12.2015թ.- 15.09.2021թ. (27.07.2017-17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ)

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2021թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 599,783.60 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,154,815.69 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 438,649.82 եվրո
- Ընդամենը - 2,193,249.11 եվրո

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2021թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,134,881.69 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,076,229.81 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 563,264.46 եվրո
- Ընդամենը - 2,774,375.96 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ 2017 թվականին որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալացման նպատակով քննարկել ծրագրի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփելով ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած բազմաթիվ քննարկումների արդյունքները՝ ՀՀ վարչապետի մոտ 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակումն իրականացնել ընթացիկ մրցութային գործընթացների դադարեցման և երեք լոտով նոր մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով, այդ թվում՝

- Լոտ 1՝ «Դիմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դիմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք),
- Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և
- Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:

Ծրագրի խորհրդատուն մշակել և ԲԷՑ դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դդմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մրցույթների իրականացման նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթների (այսուհետ՝ ՆՓՓ) նախագծերը:

Նախագծերի վերաբերյալ տեղի են ունեցել մի շարք քննարկումներ խորհրդատուի մասնակցությամբ, վերջնականացվել, KfW բանկի համաձայնեցմանը և կառավարման խորհրդի հաստատմանն են ներկայացվել Ծրագրի Լոտ 1՝ Դդմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓՓ-երը:

Գլխավոր կապալառուների 3 լոտով ընտրության ՆՓՓ նախագծերը, համաձայնեցվելով KfW բանկի հետ և ստանալով կառավարման խորհրդի հաստատումները, սահմանված կարգով հրապարակվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարթակում (ԳԱՆՀ), Պատվիրատուի և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում, համապատասխանաբար՝ Լոտ 1-ի (Դդմաշեն ենթակայանի կառուցում) և Լոտ 2-ի (Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցում) մասով 2020թ. ապրիլի 20-ին և Լոտ 3-ի (Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մասով 2020թ. մայիսի 7-ին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2020թ. հուլիսի 31-ը:

Մինչև հայտերը ներկայացնելը՝ ՆՓՓ են ձեռք բերել Լոտ 1-ի մասով՝ 40, Լոտ 2-ի մասով՝ 31 և Լոտ 3-ի մասով՝ 23 ընկերություններ, իսկ հայտեր են ստացվել Լոտ 1-ի մասով՝ 10, Լոտ 2-ի մասով՝ 6 և Լոտ 3-ի մասով՝ 3 ընկերություններից: 2020թ. հուլիսի 31-ին բացվել են բոլոր 3 լոտերով ստացված ՆՓՓ-երը: Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի խորհրդատուն ԲԷՑ դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված ՆՓՓ գնահատման հաշվետվությունները, որոնց արդյունքներն ամփոփվել և հաստատվել են մրցութային Հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև հաստատված հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW բանկի հաստատմանը:

KfW բանկը 2021թ. ապրիլի 12-ին՝ լոտ 3-ի, և ապրիլի 29-ին՝ լոտ 1-ի մասով լրացուցիչ մեկնաբանություններ է ներկայացրել՝ առաջարկելով Ընկերությանը վերանայել լոտ 3-ի և լոտ 1-ի նախատրակավորման գնահատման հաշվետվությունները (այսուհետ՝ Հաշվետվություններ): Վերանայման վերաբերյալ KfW բանկի հետ իրականացվել են քննարկումներ, որից հետո տեղեկացվել է Fichtner GmbH խորհրդատվական ընկերությանը՝ վերջինիս կողմից բոլոր 3 լոտով Հաշվետվությունները վերանայելու և վերջնականացնելու նպատակով:

Fichtner GmbH ընկերության կողմից վերանայված Հաշվետվությունները 2021թ. օգոստոսի 25-ին ներկայացվել են KfW բանկի հաստատմանը: Օգոստոսի 27-ին բանկի հաստատումն ստանալուց հետո Հաշվետվությունները սեպտեմբերի 3-ին ներկայացվել են ՀՀ կառավարման խորհրդի հաստատմանը:

2021թ. սեպտեմբերի 15-ին KfW բանկի հաստատմանն է ներկայացվել Fichtner GmbH ընկերության հետ ստորագրվելիք Փոփոխություն № 02-ի նախագիծը, որը, բանկի

հաստատումն ստանալուց հետո, սեպտեմբերի 16-ին, ներկայացվել է ՀՀ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: ՀՀ կառավարման խորհուրդը 2021թ. սեպտեմբերի 28-ի № 4-05-02/21 և № 4-05-03/21 որոշումներով տվել է իր համաձայնությունը Հաշվետվությունների և Փոփոխություն № 02-ի ստորագրման համար: ԲԷՑ և Fichtner GmbH ընկերության միջև Փոփոխություն № 02-ը ստորագրվել է 2021թ. հոկտեմբերի 14-ին:

Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH ընկերության կողմից պատրաստվել և ԲԷՑ դիտարկմանն են ներկայացվել 3 լոտի մրցութային փաստաթղթերի նախագծային տարբերակները, որոնց վերաբերյալ ԲԷՑ-ը տրամադրել է իր մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները Ծրագրի խորհրդատուին՝ վերջինիս կողմից մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացնելու նպատակով:

Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ վերջնականացման նպատակով ԲԷՑ-ի, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ 2021թ. նոյեմբերի 22-25-ը կայացել են հանդիպումներ, ինչի արդյունքում իրականացվել են ՄՓՓ վերաբերյալ լրացուցիչ քննարկումներ և թարմացում: Քննարկման արդյունքներով լրամշակված և հաստատված ՄՓՓ-ները սահմանված կարգով կտրամադրվեն նախատրակավորված հայտատուներին: Ներկայումս շարունակվում է քննարկման գործընթացը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: