

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

### **«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ**

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված

**Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված

**Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

**2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I»**  
(Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.**

**3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2)**  
Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

**3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III»**  
(Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթավարկայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.**

**4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»** (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

**4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»** (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված

մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

**5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 16.03.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ.

**5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ.

**6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.07.2020թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ.

**6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.**

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a**

**Ծրագրի նպատակը՝** միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դրամաշնում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան – ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Fichtner GmbH & Co KG

**Պայմանագրի անվանումը՝** Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

**Պայմանագրի գումարը՝** 4,629,150.00 եվրո

**Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 17.12.2019թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

21.12.2015թ.- 15.09.2021թ. (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ)

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.09.2021թ. դրությամբ՝**

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 599,783.60 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 995,451.69 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 398,808.82 եվրո

**Ընդամենը - 1,994,044.11 եվրո**

## Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.09.2021թ. դրությամբ՝

### Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,075,381.69 եվրո
  - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 916,865.81 եվրո
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 507,433.36 եվրո
- Ընդամենը - 2,499,680.86 եվրո

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** 2017թ. որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալացման նպատակով քննարկել ծրագրի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփելով ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած բազմաթիվ քննարկումների արդյունքները՝ ՀՀ վարչապետի մոտ 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակումն իրականացնել ընթացիկ մրցութային գործընթացների դադարեցման և երեք լոտով նոր մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով, այդ թվում՝

- Լոտ 1՝ «Դմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք),
- Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և
- Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:

Ծրագրի խորհրդատուն մշակել և «ԲԷՑ» ՓԲ ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտերով (Լոտ 1՝ Դմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մրցույթների իրականացման նախաորակավորման փաստաթղթերի փաթեթների (ՆՓՓ) նախագծերը: Նախագծերի վերաբերյալ տեղի են ունեցել մի շարք քննարկումներ խորհրդատուի մասնակցությամբ, վերջնականացվել, KfW բանկի համաձայնեցմանը և կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ ԿԽ) հաստատմանն են ներկայացվել Ծրագրի Լոտ 1՝ Դմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓ փաթեթները: 3 լոտով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓՓ-երը՝ համաձայնեցնելով KfW բանկի հետ և ստանալով ԿԽ հաստատումները, սահմանված կարգով հրապարակվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարթակում (ԳԱՆՀ), Պատվիրատուի և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում, համապատասխանաբար՝ Լոտ 1-ի (Դմաշեն ենթակայանի կառուցում) և Լոտ 2-ի (Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցում) մասով 2020թ. ապրիլի 20-ին և Լոտ 3-ի (Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մասով 2020թ. մայիսի 7-ին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2020թ. հուլիսի 31-ը:

Մինչև հայտերի ներկայացնելը՝ նախաորակավորման փաստաթղթերի փաթեթներ են ձեռք բերել Լոտ 1-ի մասով՝ 40, Լոտ 2-ի մասով՝ 31 և Լոտ 3-ի մասով՝ 23 ընկերություններ, իսկ

հայտեր են ստացվել Լոտ 1-ի մասով՝ 10, Լոտ 2-ի մասով՝ 6 և Լոտ 3-ի մասով՝ 3 ընկերություններից: 2020թ. հուլիսի 31-ին բացվել են բոլոր 3 լոտերով ստացված նախաորակավորման փաստաթղթերի փաթեթները: Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի խորհրդատուն «ԲԷՑ» ՓԲԸ դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված նախաորակավորման փաստաթղթերի փաթեթների գնահատման հաշվետվությունները, որոնց արդյունքները ամփոփվել և հաստատվել են մրցութային Հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև՝ հաստատված հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW բանկի հաստատմանը: KfW բանկը 2021թ. ապրիլի 12-ին՝ լոտ 3-ի և ապրիլի 29-ին՝ լոտ 1-ի մասով լրացուցիչ մեկնաբանություններ է ներկայացրել՝ առաջարկելով Ընկերությանը վերանայել լոտ 3-ի և լոտ 1-ի Նախաորակավորման գնահատման հաշվետվությունները: Վերանայման վերաբերյալ KfW բանկի հետ իրականացվել են քննարկումներ, որից հետո տեղեկացվել է Fichtner GmbH խորհրդատվական ընկերությանը՝ վերջինիս կողմից բոլոր 3 լոտերով նախաորակավորման գնահատման հաշվետվությունները վերանայելու և վերջնականացնելու նպատակով:

Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH ընկերության կողմից պատրաստվել և «ԲԷՑ» ՓԲԸ դիտարկմանն է ներկայացվել 3 լոտերի համար մրցութային փաստաթղթերի նախագծային տարբերակները, որոնց վերաբերյալ «ԲԷՑ» ՓԲԸ տրամադրել է իր մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները Ծրագրի խորհրդատուին՝ վերջինիս կողմից մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացնելու նպատակով:

Fichtner GmbH ընկերության կողմից վերանայված նախաորակավորման գնահատման հաշվետվությունները 2021թ. օգոստոսի 25-ին ներկայացվել են KfW բանկի հաստատմանը: 2021թ. օգոստոսի 27-ին KfW կողմից ստացվել են բոլոր 3 լոտերով նախաորակավորման գնահատման հաշվետվությունների վերաբերյալ հաստատման գրությունները: 2021թ. սեպտեմբերի 3-ին ԿԽ հաստատմանն են ներկայացվել բոլոր 3 լոտերով նախաորակավորման գնահատման հաշվետվությունները: 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին KfW բանկի հաստատմանն է ներկայացվել Fichtner GmbH ընկերության հետ ստորագրվելիք Փոփոխություն No. 02-ի նախագիծը, որի հաստատումն ստանալուց հետո 2021թ. սեպտեմբերի 16-ին ներկայացվել է ԿԽ հաստատմանը: 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին ԿԽ N 4-05-02/21 և N 4-05-03/21 որոշումներով տրվել է համաձայնություն բոլոր 3 լոտերով նախաորակավորման գնահատման հաշվետվությունների և Փոփոխություն No. 02-ի ստորագրման համար:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: