

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ  
գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ**

**1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

**1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

**2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.12.2019թ. - 30.12.2029թ.

**2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթավայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2019թ. - 30.12.2029թ.

**3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթավայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.12.2020թ. - 30.12.2030թ.

**3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթավայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2020թ. - 30.12.2030թ.**

**4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 30.05.2016թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

**4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

**5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 16.03.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ.

**5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.**

**6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.**

**6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.**

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

**Ծրագրի նպատակը՝** միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի,

հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Fichtner GmbH & Co KG

**Պայմանագրի անվանումը՝** Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»- Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

**Պայմանագրի գումարը՝** 4,629,150.00 եվրո

**Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 17.12.2019թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

21.12.2015թ.- 15.09.2021թ. (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ)

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.03.2021թ. դրությամբ՝**

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 540,283.60 եվրո
  - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 995,451.69 եվրո
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 383,933.82 եվրո
- Ընդամենը - 1,919,669.11 եվրո

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.03.2021թ. դրությամբ՝**

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,075,381.69 եվրո
  - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 916,865.81 եվրո
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 507,433.36 եվրո
- Ընդամենը - 2,499,680.86 եվրո

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

Հաշվետու ժամանակահատվածում KfW բանկի կողմից ֆինանսավորող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում FICHTNER GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև Խորհրդատու)

«Բարձրավույտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն) դիտարկմանն է ներկայացրել երեք լուծերով նախատեսված (Լոտ 1՝ Դդմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀՓԿ) կառուցման նպատակով գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի համար հայտատու կազմակերպություններից ստացված հայտերի նախատրակավորման գնահատման հաշվետվությունները: Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթների դիտարկման արդյունքների ամփոփման նպատակով 05.03.2021թ. կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ: Արդյունքում մրցութային հանձնաժողովի կողմից հաստատվել են նախատրակավորման գնահատման հաշվետվությունները, համաձայն որոնց՝

- լոտ 1-ի մասով հայտեր ներկայացրած տասը հայտատուներից նախատրակավորման պահանջներին համապատասխանում են երեք ընկերությունները:
- լոտ 2-ի մասով հայտեր ներկայացրած վեց հայտատուներից նախատրակավորման պահանջներին համապատասխանում են երկու ընկերությունները:
- լոտ 3-ի մասով հայտեր ներկայացրած երեք հայտատուներից նախատրակավորման պահանջներին համապատասխանում են բոլոր երեք ընկերությունները:

07.03.2021թ. ամփոփված և վերջնականացված նախատրակավորման գնահատման հաշվետվությունները ուղարկվել են KfW բանկին՝ վերջինիս հաստատումն ստանալու նպատակով:

ՀՀ կառավարությունը 2020թ. հունիսի 25-ին NN 1043-Ա, 1047-Ա և 1048-Ա որոշումներով հավանություն է տվել 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 75 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային և ծրագրային համաձայնագրում վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը սահմանելու, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ կիսամյակային՝ 2026թ. հունիսի 30-ից մինչև 2029թ. դեկտեմբերի 30-ը նախատեսելու, 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 10,2 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային համաձայնագրում վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը սահմանելու, 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 83 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային համաձայնագրում վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը սահմանելու, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ կիսամյակային՝ 2026թ. հունիսի 30-ից մինչև 2030թ. դեկտեմբերի 30-ը նախատեսելու վերաբերյալ Նամակ-Համաձայնագրերի ստորագրման առաջարկությանը: 2020թ.-ի հուլիսի 1-ին ստորագրվել է վերը նշված վարկերի ժամկետների երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագրերը: ՀՀ կառավարությունը 2020թ. հուլիսի 23-ին N 1240-Ա և հուլիսի 30-ին N 1250-Ա որոշումներով հավանություն է տվել համապատասխանաբար 75 մլն և 83 մլն եվրո վարկային համաձայնագրերի մասհանումների ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագրերի վավերացման մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: 20.11.2020թ. և 23.11.2020թ. հրապարակվել են համապատասխանաբար 75 մլն եվրո ՀՕ-486-Ն և 83 մլն եվրո ՀՕ-488-Ն վարկային համաձայնագրերի շրջանակներում Նամակ-համաձայնագրերի

վավերացման մասին օրենքները: Ներկայումս իրականացվում է վերը նշված վարկերի ժամկետների երկարաձգման Ենթավարկային Համաձայնագրերի փոփոխությունների ստորագրման գործընթացը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: