

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

### **«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ**

**1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված

**Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

**1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

**2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

**30.12.2019թ. - 30.12.2029թ.**

**2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2019թ. - 30.12.2029թ.**

**3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար**

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

**30.12.2020թ. - 30.12.2030թ.**

**3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2020թ. - 30.12.2030թ.**

**4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 30.05.2016թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 29.12.2020թ.

**4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 29.12.2020թ.

**5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 16.03.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ.

**5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.**

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

**Ծրագրի նպատակը՝** միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դոմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Fichtner GmbH & Co KG

**Պայմանագրի անվանումը՝** Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

**Պայմանագրի գումարը՝** 4,629,150.00 եվրո

**Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 17.12.2019թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

21.12.2015թ.- 15.09.2021թ. (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ)

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2020թ. դրությամբ՝**

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 540,283.60 եվրո
  - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 995,451.69 եվրո
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 383,933.82 եվրո
- Ընդամենը - 1,919,669.11 եվրո

## Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2020թ. դրությամբ՝

### Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,075,381.69 եվրո
  - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 916,865.81 եվրո
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 507,433.36 եվրո
- Ընդամենը - 2,499,680.86 եվրո

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** 2017 թվականին որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալացման նպատակով քննարկել ծրագրի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփելով ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած բազմաթիվ քննարկումների արդյունքները՝ ՀՀ վարչապետի մոտ 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակումն իրականացնել ընթացիկ մրցութային գործընթացների դադարեցման և երեք լոտով նոր մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով, այդ թվում՝

- Լոտ 1՝ «Դմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք),
- Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և
- Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:

Ծրագրի խորհրդատուն մշակել և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտերով (Լոտ 1՝ Դմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մրցույթների իրականացման նախադրական փաստաթղթերի փաթեթների (ՆՓՓ) նախագծերը:

ՆՓՓ-ի նախագծերի վերաբերյալ տեղի են ունեցել մի շարք քննարկումներ խորհրդատուի մասնակցությամբ, վերջնականացվել, KfW բանկի համաձայնեցմանը և կառավարման խորհրդի հաստատմանն են ներկայացվել Ծրագրի Լոտ 1՝ Դմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓՓ-երը:

Երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓՓ-երը՝ համաձայնեցնելով KfW բանկի հետ և ստանալով կառավարման խորհրդի հաստատումները, սահմանված կարգով հրապարակվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարթակում (ԳԱՆՀ), Պատվիրատուի և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում, համապատասխանաբար՝ Լոտ 1-ի (Դմաշեն ենթակայանի կառուցում) և Լոտ 2-ի (Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցում) մասով 2020 թվականի ապրիլի 20-ին և Լոտ 3-ի (Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մասով 2020 թվականի մայիսի 7-ին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2020 թվականի հուլիսի 31-ը:

Մինչև հայտերի ներկայացնելը նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթներ են ձեռք բերել Լոտ 1-ի մասով 40, Լոտ 2-ի մասով 31 և Լոտ 3-ի մասով 23 ընկերություններ, իսկ հայտեր են ստացվել Լոտ 1-ի մասով 10, Լոտ 2-ի մասով 6 և Լոտ 3-ի մասով 3 ընկերություններից: 2020թ. հուլիսի 31-ին բացվել են բոլոր 3 լոտերով ստացված նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթները: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթների գնահատման գործընթաց:

ՀՀ կառավարությունը 2020թ.-ի հունիսի 25-ին NN 1043-Ա, 1047-Ա և 1048-Ա որոշումներով հավանություն է տվել 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 75 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային և ծրագրային համաձայնագրում վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը սահմանելու, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ կիսամյակային՝ 2026թ. հունիսի 30-ից մինչև 2029թ. դեկտեմբերի 30-ը նախատեսելու, 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 10,2 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային համաձայնագրում վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը սահմանելու, 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 83 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային համաձայնագրում վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը սահմանելու, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ կիսամյակային՝ 2026թ. հունիսի 30-ից մինչև 2030թ. դեկտեմբերի 30-ը նախատեսելու վերաբերյալ Նամակ-Համաձայնագրերի ստորագրման առաջարկությանը: 2020թ.-ի հուլիսի 1-ին ստորագրվել է վերը նշված վարկերի ժամկետների երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագրերը: ՀՀ կառավարությունը 2020թ.-ի հուլիսի 23-ին N 1240-Ա և հուլիսի 30-ին N 1250-Ա որոշումներով հավանություն է տվել համապատասխանաբար 75 մլն և 83 մլն եվրո վարկային համաձայնագրերի մասհանումների ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագրերի վավերացման մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: 20.11.2020թ. հրապարակվել է 75 մլն եվրո ՀՕ-486-Ն և 23.11.2020թ. հրապարակվել է 83 մլն եվրո ՀՕ-488-Ն վարկային համաձայնագրերի Նամակ համաձայնագրերի վավերացնելու մասին օրենքները:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: