

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ.- 30.12.2054թ.

- 1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր
Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ.-30.12.2054թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2019թ.-30.12.2029թ.

- 2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2019թ.-30.12.2029թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KFW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2020թ.-30.12.2030թ.

3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.12.2020թ.-30.12.2030թ.

4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ.

4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ.

5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.

5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ-0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ

գիծ / ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ Հայաստանի և Վրաստանի միջև ստեղծել էլեկտրաէներգիայի ասինքրոն կապ և այսպիսով ապահովել հուսալի, ճկուն, փոխշահավետ միջսահմանային էլեկտրաէներգիայի փոխանակում Հարավային Կովկասում՝ միացնելով հայկական և վրացական էներգահամակարգերը 500/400/200կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀՓԿ) միջոցով Այրումում: Վրաստանի կողմից միացումը կլինի 500կՎ գծի միջոցով «Մառնեուլի» ենթակայանից, իսկ Հայաստանի կողմից միացումը կլինի 400կՎ գծի միջոցով Հրազդանում նախատեսված նոր կառուցվող 400/220/10կՎ «Դմաշեն»

ենթակայանից:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»- Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 4,229,150.00 եվրո

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 21.12.2015թ. մինչև 20.04.2019թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 412,529.41 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 773,205.88 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 410,561.88 եվրո
- Ընդամենը - 1,596,297.17 եվրո

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 947,627.50 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 694,620.00 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 421,375.00 եվրո
- Ընդամենը - 2,063,622.50 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող գլխավոր կապալառուների մրցույթները դադարեցվել են՝ հիմք ընդունելով 21.02.2017թ.-ին ՀՀ վարչապետի մոտ կայացած բարձր լարման ենթակայանների վերակառուցման ծրագրերի, ինչպես նաև Իրան-Հայաստան և Հայաստան-Վրաստան բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերի ներդրումային ծրագրերի առաջին փուլի արդյունքների մասին խորհրդակցության թիվ 24.10/394769-17 արձանագրության 2-կետը և ՀՀ կառավարությունում ծրագրի դադարեցման մասով քննարկման արդյունքները, սակայն 27.06.2019թ.-ին ՀՀ վարչապետի մոտ կայացած «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ) ծրագրի ընթացքի մասին խորհրդակցության թիվ Վ/14-2019 արձանագրության 1-կետով հանձնարարվել է շարունակել միջազգային մրցույթի գործընթացը:

ՀՀ վարչապետի մոտ 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին կայացած խորհրդակցության արդյունքներով որոշվել է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագիրը շարունակել հայտարարված մրցույթների չեղարկման և առանձնացված 3 լոտերով նոր մրցույթների հայտարարման տարբերակով, որի համար անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել Գերմանիայի զարգացման վարկերի (KfW) բանկի հետ ստորագրված վարկային և ծրագրային համաձայնագրերը, ընդ որում՝

2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 75 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային և ծրագրային համաձայնագրում անհրաժեշտ է վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը սահմանել 2024թ. դեկտեմբերի 31-ը, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները նախատեսել հավասարաչափ կիսամյակային՝ 2025թ. հունիսի 30-ից մինչև 2029թ. դեկտեմբերի 30-ը,

2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 10,2 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային համաձայնագրում անհրաժեշտ է վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը սահմանել 2024թ. դեկտեմբերի 31-ը,

2015թ. դեկտեմբերի 11-ին KfW բանկի հետ ստորագրված 83 մլն եվրո ընդհանուր արժողությամբ վարկային համաձայնագրում անհրաժեշտ է վարկային միջոցների օգտագործման հասանելիությունը սահմանել 2024թ. դեկտեմբերի 31-ը, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները նախատեսել հավասարաչափ կիսամյակային՝ 2025թ. հունիսի 30-ից մինչև 2030թ. դեկտեմբերի 30-ը: Իրականացվում է նշված ժամկետների վերանայման գործընթաց:

Առկա խնդիրները՝ Ավարտվել են 09.12.2014թ. «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 և BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար վարկերի հասանելիությունը: ՀՀ վարչապետի մոտ կայացած 30.10.2019թ. խորհրդակցության թիվ ԿԱ/184-2019 արձանագրության 4-րդ կետով հանձնարարվել է վարկային համաձայնագրերում վարկային միջոցների հասանելիության և վարկի մարումների արտոնյալ ժամկետների երկարաձգման հարցի շուրջ բանակցել KfW բանկի հետ:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: