

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ  
իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման վարկային ծրագրի  
վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման  
ծրագրի վարկային համաձայնագիր № 8495-AM

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 22,305,514 ԱՄՆ դոլար (Ծրագրի 80 %  
վարկային ֆինանսավորման համար, 20 %-ը՝ ՀՀ պետական բյուջեի  
համաֆինանսավորում)

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** փոփոխական սփրեդ,  
ընթացիկ 3,59 % (տարեկան), պարտավճարը՝ չօգտագործված գումարի 0,25 %  
(տարեկան),

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2019թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ.– 15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում Երևանի ԶԷԿ-ի  
Ենթակայանի կառուցման ծրագիր:

**Ծրագրի նպատակը՝** Ծրագրի շրջանակներում կառուցվում է 30 և ավելի տարիներ  
շահագործման մեջ գտնվող Երևանի ԶԷԿ-ի Ենթակայանը: Ենթակայանի կառուցումը  
կօգնի կրճատել Երևանի ԶԷԿ-ի 220/110/35 կՎ Ենթակայանի սարքավորումների  
խափանումների հաճախականությունը: Երևանի ԶԷԿ-ի Ենթակայանն օգտագործվում է  
240 ՄՎտ հզորությամբ ժամանակակից և արդյունավետ համակցված ցիկլով (ՀՑ)  
կայանից էլեկտրաէներգիայի առաքման համար: Ենթակայանի խափանման դեպքում  
ՀՑ կայանն անջատվում է ցանցից և անհրաժեշտ է լինում գործարկել Հրազդանի ԶԷԿ-ի  
հին և ոչ արդյունավետ բլոկերը, ճեղքվածը՝ ՀՑ կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի  
կրկնակի արժեքով լրացնելու համար: Երևանի ԶԷԿ-ում գործող ՀՑ կայանին է բաժին  
ընկնում երկրում տարեկան արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շուրջ 20 տոկոսը:  
Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է ցածր արժեքով էլեկտրաէներգիայի  
մատակարարման ապահովումը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Կառուցման արդյունքում կբարձրանա Ենթակայանի, ինչպես  
նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** CESI S.P.A. (Իտալիա) և INCICO S.P.A (Իտալիա)  
համատեղ ձեռնարկության (ենթախորհրդատու՝ Ameria CJSC (Հայաստան) պայմանագիր:

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝** «Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի իրականացման աջակցություն և տեխնիկական վերահսկողություն» № ETNIP\_YTPP\_CS\_1/2015 պայմանագիր:

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 450 417 եվրո (ներառյալ տեղական հարկերը)

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 30.06.2017թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 30.06.2017թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2017թ. – 30.04.2019թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Արամ Զաքարյան

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝** No. YTPC-IC-SSS-1, Ծրագրի ֆինանսական կառավարման խորհրդատու

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 18,000,000 ՀՀ դրամ տարեկան

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 03.10.2016թ. – 30.08.2019թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Տիգրան Սահրադյան

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝** No. YTPC-IC-SSS-2, Ծրագրի գնումների խորհրդատու

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 8,088,960 ՀՀ դրամ տարեկան

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 03.10.2016թ. – 31.03.2019թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Լիլիթ Սարգսյան

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝** No. YTPC-IC-SSS-3, Ծրագրի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 3,480,000 ՀՀ դրամ տարեկան

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 03.10.2016թ. – 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** ABB AB SUBSTATIONS AND COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Շվեդիա/Իսպանիա) կոնսորցիում

**Կապալառուի պայմանագրի անվանումը՝** «Երևանի ԶԷԿ-ի 220/110/35 կՎ ենթակայանի վերակառուցման համար կայանի նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_YTPC\_ICB\_1/2015 պայմանագիր:

**Կապալառուի պայմանագրի գումարը՝ 11,339,703.6 ԱՄՆ դոլար, 4,746,781.8 եվրո, 6,949,029.0 Շվեդական կրոն (առանց տեղական հարկերի և տուրքերի), այդ թվում՝**

- Սարքեր և սարքավորումներ – 6,116,423.0 ԱՄՆ դոլար և 4,746,781.0 եվրո
- Շինարարական և այլ աշխատանքներ – 5,223,280.6 ԱՄՆ դոլար և 6,949,029.0 Շվեդական կրոն

**Կապալառուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.07.2016թ.**

**Կապալառուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 09.01.2017թ.**

**Կապալառուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 09.01.2017թ. մինչև 16.09.2018թ. (աշխատանքների ավարտ) + շահագործման ընդունման ժամանակահատված + 2 տարի ետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ**

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.11.2019թ. դրությամբ՝**

Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքներ՝

Շինարարական և այլ աշխատանքներ - **6,522,653.74 ԱՄՆ դոլար և 8,686,286.25**

**Շվեդական կրոն (ներառյալ հարկեր)**

Սարքեր և սարքավորումներ – **4,734,601.8 եվրո, 6,101,223.0 ԱՄՆ դոլար և**

**մաքսագերծման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ՝ ԱԱՀ) – 551,326,312.30 ՀՀ դրամ**

Խորհրդատուների կողմից կատարված աշխատանքներ՝

CESI S.p.A. և INCICO S.p.A. համատեղ ձեռնարկություն և Ameria CJSC (ենթախորհրդատու) – **328,477.57 եվրո**

Արամ Զաքարյան - **52,906,630 ՀՀ դրամ**

Տիգրան Սահրադյան - **20,222,400 ՀՀ դրամ**

Լիլիթ Սարգսյան - **8,700,000 ՀՀ դրամ**

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.11.2019թ. դրությամբ՝**

Կապալառուին կատարված վճարումներ՝

Շինարարական և այլ աշխատանքներ - **6,271,925.22 ԱՄՆ դոլար և 8,686,286,25**

**Շվեդական կրոն (ներառյալ հարկեր)**

Սարքեր և սարքավորումներ – **4,497,871.7 եվրո և 5,794,869.85 ԱՄՆ դոլար,**

**մաքսագերծման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ՝ ԱԱՀ) – 551,326,312.30 ՀՀ դրամ**

Խորհրդատուներին կատարված վճարումներ՝

CESI S.p.A. և INCICO S.p.A. համատեղ ձեռնարկություն և Ameria CJSC  
(ենթախորհրդատու) – 328,477.57 Եվրո  
Արամ Զաքարյան - 52,906,630 ՀՀ դրամ  
Տիգրան Սահրադյան - 20,222,400 ՀՀ դրամ  
Լիլիթ Սարգսյան - 8,700,000 ՀՀ դրամ

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են և ենթակայանը դրվել է լարման տակ: Այժմ իրականացվում է թերությունների վերացման և աշխատանքների ընդունման գործընթաց: 2019թ. նոյեմբեր ամսին թողարկվել է շահագործման ակտը, որի դիմաց կատարվել են համապատասխան վճարումները:

Ծրագիրն իրականացվում է «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից: