

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և եկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		
								Ընթացիկ	Կարկ/հրամանային	ՀՀ պետ. բյուջե
Սոցիալական ներդրումների և փեդական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում										
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մակապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրույթում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	94,964.2	221,601.5
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ					4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջամայրցային ենթածրագրերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում և Նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	0.0
4		12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթածրագրերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում					521,771.3	521,771.3	0.0
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում										
5	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրապնակման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին պրեպարացիան ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 10 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, որոնցից երկուսում աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև ընթացիկ տարվա վերջը: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	98,865.5	72,707.8	
6		12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ					10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7

Որոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

7	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորոստների և էլեկտրատեղակայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնախոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարական ներքին ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման (3 լոտ) իրականացման ուղղությամբ ընթացում են մրցութային գործընթացներ:	686,388.2	541,020.3	145,367.9
	8	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հայաստանի իրազդեցիկ համար պետք է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնախոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարական ներքին ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման (3 լոտ) իրականացման ուղղությամբ ընթացում են մրցութային գործընթացներ:	7,448,702.3	5,831,537.9	1,617,164.4
9		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կեղու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 12.05.2016-31.05.2021թթ.	Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Ավարտվել են մոտեցնող և հեռացնող խողովակաշարերի կառուցման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (հողային, կավային) ցեմենտավորման և բետոնավորման աշխատանքները:	350,618.7	276,999.9	73,618.8
10		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կեղու ջրամբարի կառուցում	75 003 630.52 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 12.05.2016-31.05.2021թթ.	Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Ավարտվել են մոտեցնող և հեռացնող խողովակաշարերի կառուցման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (հողային, կավային) ցեմենտավորման և բետոնավորման աշխատանքները:	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5
11		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների հետեզրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 29.06.2015-30.12.2019թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հողային որոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը, իսկ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ սկսվել է մրցութային՝ նախարարակազմի գործընթացների իրականացումը:	1,079,210.9	976,197.9	163,013.0
12		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների հետեզրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	50 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 29.06.2015-30.12.2019թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ որոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող որոգման ինքնախոս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հողային որոգում և մեխանիկական որոգումից անցում ինքնախոս որոգման համակարգի:	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը բնաբույսների փոքր է: 2019թ.-ի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցութային գործընթաց: Մրցութային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3
13		11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների հետեզրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18,5 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ որոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող որոգման ինքնախոս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հողային որոգում և մեխանիկական որոգումից անցում ինքնախոս որոգման համակարգի:	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը բնաբույսների փոքր է: 2019թ.-ի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցութային գործընթաց: Մրցութային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	287,198.2	239,340.7	47,857.5
14		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների հետեզրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18,5 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ որոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող որոգման ինքնախոս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հողային որոգում և մեխանիկական որոգումից անցում ինքնախոս որոգման համակարգի:	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը բնաբույսների փոքր է: 2019թ.-ի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցութային գործընթաց: Մրցութային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9
15		11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների հետեզրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության միջոցներով)	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 29.06.2015-30.12.2019թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում՝ հողերի շնորհքման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և որոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:	Նախատեսված աշխատանքները կմերկնարկեն 2020 թվականին:	35,284.5		35,284.5
16		12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների հետեզրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակիչ տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 29.06.2015-30.12.2019թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում՝ հողերի շնորհքման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և որոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:	Նախատեսված աշխատանքները կմերկնարկեն 2020 թվականին:	1,018,200.7		1,018,200.7

17	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոցան հետազոտության ընդունման ծրագրի իրականացումը կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 18.07.2019-31.12.2025թթ.				113,383.2	94,486.2	18,897.0
18	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում						1,155,773.0	796,740.0	358,533.0

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում

19	1072	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր					143,128.5		
20		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0
21		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ Երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույ պետական գնման աշխատանքների իրականացում	Քննարկման փուլում է գտնվում նախագծահետազոտական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի ստորագրումը, որի հաստատումից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5
22		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	25.5 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4
23		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ					54,231.4	45,201.7	9,029.7
24		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2
25		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր					309,699.0	119,115.0	190,584.0

26	31003	Եվրոպական ներդրմանի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0
----	-------	--	-----------------	---	--	---	-------------	-----------	-----------

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

27	1049 11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	349,245.1	279,396.1	69,849.0
28	21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					1,182,145.0	945,725.5	236,419.5
29	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Քաղստաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2019թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38-450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 15.06 %	912,468.4	755,554.7	156,913.7
30	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0
31	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4
32	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի երր ծրագրի մակրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային և Կ6 4 հատվածների տեղագրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ ներթափանցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հողատիրոջ տարումները, Կոշ համայնքում հաղորդակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1
33	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2					775,278.6	490,506.2	284,772.4
					Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019 թվականը իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85 %-ը և բնույթն պատվածի՝ 34 %-ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9 կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը:			

34	11010	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6,1 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Ծրագիրը գտնվում է նախագծային աշխատանքների փուլում:	236,366.2	159,348.0	77,018.2
35	21008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					1,137,744.7	948,120.6	189,624.1
36	11011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Թային-Լանցիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիտորինգի ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն	405,104.2	324,106.0	80,998.2
37	21011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3		2014-2023թթ.	Թային-Լանցիկ ճանապարհատվածի կառուցում	Շանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, ներկայումս իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8
38	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մնկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Առ Դի Ինքնիշխան և Ջի Փի Ինքնիշխան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներսակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	565,841.0	785,489.1
39	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի					120,000.0	100,000.0	20,000.0
40	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2013-2020թթ.	Լանցիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի որ ծրագրի մարդկային ծախսերը անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համամասնությամբ Լանցիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի մատյակ սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4
41	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատվածների վերակառուցում	Ծրագիրը կմնկնարկվի 2020թ. -ին	250,152.3	200,121.8	50,030.5
42	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4
43	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)					180,000.0	180,000.0	

44	11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կառավարում	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ա/6 շին. աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շրջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Բալլա ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, բնապահպանական և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0
45	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջ 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Երևակի մարզի Բնիկամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, թանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատ. նախագծային փոփոխություններ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3

Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում

46	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչոթ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշերին համապատասխանող սանիտարական աղբակայր, վերաբնունան 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբակայրի և երկու վերաբնունան կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը մշակվել և ներկայացվել է վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի համաձայնեցմանը: Ավելակվում է մինչև ս.թ. Խոկոտների վերջ հայտարարել միջազգային մրցույթ, որի արդյունքներով կընկնի պայմանագիր հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4
47	12001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.		Տեխնիկական աջակցության ծրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վնաս ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահանջատրաման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	530,681.9	375,901.9	154,780.0
48	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբակայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.			3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6
49	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգիայինապրության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբակայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ.	Նուրբարաշենում առկա աղբակայրին հարակից շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշերին համապատասխան նոր աղբակայրի 2 քցիչ, ինչպես նաև ութ չափորոշիչների համապատասխան՝ մեկուսացվել Նուրբարաշենի աղբակայրի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարերայնորեն առաջացած և մեկ խոչը աղբակայրի տարածքները:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	
50	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչոթ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր				Նուրբարաշենի և Աջափնյակի աղբակայրերի փակման և Նուրբարաշենի նոր աղբակայրի կառուցման համար հայտարարված համապատասխան մրցույթը գտնվում է գնահատման փուլում, որը նախատեսվում է ավարտել 2019թ. վերջին:	382,435.2	318,696.0	63,739.2
51	42002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր աղբակայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբակայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.			3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1
52	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր աղբակայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո				3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1

53	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կղզու թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ ֆյունդինգների համապատասխանող անխտարակառուցվածքային 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքայախոտի իրականացման և արքայախոտի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ	Ծրագրի շրջանակներում անխտարակառուցվածքային և երկու վերաբերման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթը մշակվել և ներկայացվել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի համաձայնեցմանը: Ավելացվում է մինչև ս.թ. հոկտեմբերի վերջ հայտարարել մրցազգային մրցույթ, որի արդյունքներով կկենտրոնանա պայմանագիր հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ:	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0
----	-------	--	--------------	--	--	--	-------------	-------------	-----------

Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում

54	1157 42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հինապայտերը: Երևանի քաղաքային լուսավորության ստորգծման կապուլոններով, ավելա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին վճարվել է կանխավճար և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3
55	42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, վագոնների վազանի արքայախոտի նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենայարկների համար տրեմաժողային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մագրոպոլային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունի երկարացման և մետրոյի թունիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, քաղի դրենաժային թունի կառուցվել:	354,158.8	272,759.0	81,399.8
56	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունի երկարացում և մետրոյի թունիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3
57	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆինդի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբաղույս» ՓԲԸ 2015-2020թթ.	Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆինդի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	Կապալառուին վճարվել է կանխավճար և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	597,873.7	498,228.1	99,645.6
58	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	Տեխնիկական օգնակցության շրջանակներում կենտրոնացված պայմանագրեր՝ կոդարտիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացմանն աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	41,971.7
59	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	Դրենաժային թունի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8
60	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համալսարան 2017-2021թթ.	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկայանատեղիի ռազմավարական ծրագիրը, ներկայացվել և ընտրվումների փուլում է նաև ավտոկայանատեղիի գործընկերությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3

61	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը ներառի ամֆատի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտնանցիկ ստիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, ամֆատապատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գծանշումների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի բարելավման, գազոլների հողացման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3
62	12022	Վերակառուցման և զարգացման վերականգնման բանկի օգնությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում						149,658.1	124,715.1	24,943.0
63	12012	Սփական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48,6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ	2011-2020թթ.	Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/այնպես, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/այնպես և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, Արշակունյաց-Գառեղեն Նժդեհի և Արշակունյաց-Բազումյան փողոցների խաչմերուկներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեղրացիոնալ կառուցողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կառուցողությունների զարգացում	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնպես աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միանախան տունային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Ծրագրին իրականացվել է: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիտորինգ և գնահատում:	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5
64	12013	Սփական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ	2016-2021թթ.	Արզալանդ-Շիրակ, Դավթաշեն-Աշտարակ և Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածների կառուցում, Երևան քաղաքի տրանսպորտային մոդերնի մշակում, Տրանշ 3-ի պատրաստման վերջնական տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում, տեխնիկատեխնական ուսումնասիրություն և մանրամասն նախագծում	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզալանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7
65	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը ներառի ամֆատի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտնանցիկ ստիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, ամֆատապատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գծանշումների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի բարելավման, գազոլների հողացման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3
66	12020	Սփական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն						2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0
67	12021	Սփական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն						9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում										
68	1212	11001	Եվրոպական միության օգնությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է ացակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համապատասխան և տեղաբնակյալ զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տեղաբնակյալ մրցունակության բարձրացման շնորհիվ	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստագրի ներկայացված եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա	378,356.9	325,184.0	53,172.9

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում

69	1167	11005	Ո՞ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշտրոհային ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ						374,259.3		
70		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գծի/ներթակայանների դրամաշտրոհային ծրագիր						232,022.4	185,617.9	46,404.5
71		32005	Ո՞ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Նախատեսված միջոցները վճարվում են որպես կանխավճարներ կնքվող լրացուցիչ համաձայնագրերի շրջանակներում՝ 10 %-ի չափով:		3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2
72		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսափութային ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	39 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 28.11.2011.31.12.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինուխայր» ենթակայանն ընկած շուրջ 230 կմ երկարությամբ «Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ տրային գծեր և վերակառուցել «Լավար» և «Նոյնեբեյաս» 110 կՎ տրային գծերը: Ծրագրի նպատակն է՝ կվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հոսափութային էլեկտրահաղորդման գծի թողունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների թվերը:	Ավարտվել են «Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ տրային գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյնեբեյաս» և «Լավար» 110 կՎ տրային գծերի վերակառուցման աշխատանքները:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	
73		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Աջակցել ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրակառուցման պատշաճ և հոսափ մատակարարումն ապահովելու ջանքերին, ենթակա առողջող պետական ընկերությունների և քաշիման մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համաձայնագրով վարկից մասհանումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասհանումները կազմել են 27,7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 19,8 մլն ԱՄՆ դոլար, «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 7,9 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի ամբողջ արժեքի 92,3%-ով, և մինչև 2021թ. Նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասհանման ենթակա 2,3 մլն ԱՄՆ դոլար (7,7%): Ծրագրի ընդհանուր քարտեզող իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջացման ընթացքն արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի թիմի կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6		
74		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսափութային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	37,5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Հաթթանակ», 110 կՎ «Վանանդր-1» և «Չարնեցավան-3» ենթակայանները, ինչպես նաև տեսնված միջոցների հաշվին վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Ձովրնի» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին ակնախան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսափութային, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաթթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանանդր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքները: ՀՀ էներգահամակարգի պահանջների փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ պայմանավորված՝ «Չարնեցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագիրը ներկայումս գտնվում է հնարավոր փոփոխությունների նախագծի մշակման փուլում, շինմոնտաժային աշխատանքները կանցանված են: «Ձովրնի» ենթակայանի վերակառուցման մրցութային փաստաթղթերի փաթեթը գտնվում է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	
75		42004	Ո՞ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Իրականացվում են Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքները:	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	

76	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ - ին	28,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Իրականացվում են «Աշակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմոնտաժային աշխատանքները: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման մրցութային փաստաթղթերը գտնվում են Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	
77	42006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ - ին	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար (15.1 մլն SDR)	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել ՀՀ էներգահամակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահաղորդման կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲ ընկերությունն սկսել է գլխավոր կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի միակողմանի լուծման գործընթաց, ինչպես նաև իրականացրել է մատակարարված սարքավորումների փաստացի գույքագրում, կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների փաստացի չափագրում, իսկ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով ներկայումս իրականացնում է բանկցությունների վարում հնարավոր կապալառուների հետ:	3,494,977.2	2,912,537.6	582,439.6	
78	42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արգելափարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Էլեկտրահանգեղանիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	13,6 մլն ԱՄՆ դոլար (8,83 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2020թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավարման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Աշխատանքներն ընթանում են խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան:	321,848.7	321,848.7		
79	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ - ին					259,633.3	207,712.8	51,920.5	
Ընդամենը, որից՝								189,518,839.7	152,933,409.3	36,585,430.4
Դրամաշնորհային ծրագրեր								23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9
Վարկային ծրագրեր, այդ թվում՝								165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5
Վարկային ծրագրեր (Դեֆիցիտ)								43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0