

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (01.02.2020թ. դրությամբ)

հազ. դրամ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատարժությամբ)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողական			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
								316,565.7	94,964.2	221,601.5	316,565.7	94,964.2	221,601.5	20,530.7	6,159.2	14,371.5	316,565.7	94,964.2	221,601.5	6.5	6.5	6.5	
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																							
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրապատիության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապատեղծների և կոլտուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ստորջրապատիության, կրթության, մշակույթի դրոշմներով շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ	4,148,901.2	4,148,901.2	888,597.9	4,148,901.2	4,148,901.2	888,597.9	20,530.7	6,159.2	14,371.5	316,565.7	94,964.2	221,601.5	6.5	6.5	6.5	
2		12001	Համաշխարհային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրապատիության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ներակառուցվածքների դրոշմ վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրապատիության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապատեղծների և կոլտուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ստորջրապատիության, կրթության, մշակույթի դրոշմներով շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ	4,148,901.2	4,148,901.2	888,597.9	4,148,901.2	4,148,901.2	888,597.9	20,530.7	6,159.2	14,371.5	316,565.7	94,964.2	221,601.5	6.5	6.5	6.5	
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ասակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օձաներկության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնամակային ենթաձևերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	-	4,859.9	4,859.9	-	-	-	-	4,859.9	4,859.9	-	-	-	-	
4		12003	ԱՄՆ ՄԶԳ ասակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաձևերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օձաներկության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնամակային ենթաձևերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	521,771.3	521,771.3	-	521,771.3	521,771.3	-	2,118.4	2,118.4	-	521,771.3	521,771.3	-	0.4	0.4	-	
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																							
5	1189	11001	Անիական զարգացման բանկի ասակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն ֆոլիատի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի հիտակետի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի հիտակետի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	98,865.5	72,707.8	26,157.7	98,865.5	72,707.8	26,157.7	4,214.7	3,121.8	1,092.9	98,865.5	72,707.8	26,157.7	4.3	4.3	4.2	
6		12001	Անիական զարգացման բանկի ասակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ	63.26 մլն ֆոլիատի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի հիտակետի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի հիտակետի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	38,571.0	32,142.5	6,428.5	10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	4.3	4.3	4.2	

17	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ափոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ափոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» 4-րդ փուլի գործառնական «Նախապայմանների իրականացումը» շրջակա միջավայրի վրա տեղիական գնահատման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդակցական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ և վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:	113,383.2 94,486.2 18,897.0	- - -	- - -	- - -	113,383.2 94,486.2 18,897.0	- - -	- - -	- - -	<< կառավարության 26.12.2019թ. № 1966-Ն որոշման համաձայն՝ ծրագրի իրականացման գործառնականները փոխանցվել են Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին, ռազմ. անիվաժեռ է վարկային և առանձնացված համաձայնագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
18	11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Ռոզման ուրուրի ֆինանսական կարևորության և Ռոզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը Ռոզման ուրուրի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներքին նորարարական կայուն մեխանիզմներ ուղղված Ռոզման գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման նույնատեմային:	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության և ՀՀ կառավարության միջև ստորագրվող № CAM 1002 06 D ֆինանսական համաձայնագիրը ստորագրված չէ: Համաձայնագրի նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում	1,155,273.0 796,740.0 358,533.0	- - -	- - -	1,155,273.0 796,740.0 358,533.0	- - -	- - -	- - -		

Ջրամակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում

19	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չկատարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	-	-	-	143,128.5	-	-	-	«Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ սերվայզի» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ՂԵԲ համապետությանը (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կտրուկադրվել լույսը դրամաշրջանային միջոցներ, սակայն դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունները դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերանորոգության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: Անհրաժեշտ է կնքել դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը՝ հաշվի առնելով նաև ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. № 1966-Ն որոշումը:
20	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ					2,391,969.3	-	-	-	2,391,969.3	-	-	2,391,969.3	
21	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշրջանային ծրագրի՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերակազմման աշխատանքների իրականացում:	Ջննդարկման փուլում է գտնվում նախազննեցողական աշխատանքների խորհրդակցական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումը հետ կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3 1,992,175.8 399,793.5	- - -	- - -	2,391,969.3 1,992,175.8 399,793.5	- - -	- - -	- - -	Անհրաժեշտ է երկարաժամկետ միջոցների մասնատման ժամանակահատվածը, որի համար պահեստային բանակցություններ են ընթանում ԵՄ կերպարտագրի ներքին: Դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը պետք է կնքվի՝ հաշվի առնելով նաև ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. № 1966-Ն որոշումը:	
22	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերակազմման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 բնակավայրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերակազմման աշխատանքների իրականացում:	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5,135,163.5 4,282,723.1 852,440.4	- - -	- - -	5,135,163.5 4,282,723.1 852,440.4	- - -	- - -	- - -	Ծրագրի ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն: Անհրաժեշտ է ֆինանսական պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ հաշվի առնելով նաև ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. № 1966-Ն որոշումը:	
23	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերակազմման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 բնակավայրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերակազմման աշխատանքների իրականացում:	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	54,231.4	-	-	-	54,231.4	-	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնատման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաժամկետ համար Բանկը պահանջում է 0.96 մլն եվրոյի «Մերձման փոխառություն» վճար: ՀՀ ՖՆ և ԿՄԲ բանկի միջև ընթանում են բանակցություններ, որից հետո պետք է կնքվեն ծրագրի վարկային և առանձնացված համաձայնագրերի փոփոխությունները՝ հաշվի առնելով նաև ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. № 1966-Ն որոշումը:
24	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերակազմման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ					4,495,805.9	-	-	-	4,495,805.9	-	-	4,495,805.9	

