

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

### **«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ**

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված

**Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10,2 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 0,75 %

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

**30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.**

**2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I»**  
(Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.**

**3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III»**  
(Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին

օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

**3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 27.05.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 27.05.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 83 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 1,80%

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

**4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 30.05.2016թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

**4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.07.2016թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

**5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 16.03.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ.

**5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ.

**6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.07.2020թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ.

**6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ.

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

**Ծրագրի նպատակը՝** միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դոմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Fichtner GmbH & Co KG

**Պայմանագրի անվանումը՝** Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

**Պայմանագրի գումարը՝** 5,155,448.00 եվրո

**Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 17.12.2019թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.10.2021թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 07.09.2022թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

21.12.2015թ. մինչև 2023թ. հուլիսի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ)

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.09.2022թ. դրությամբ՝**

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 599,783.60 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,232,855.69 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 458,159.82 եվրո
- Ընդամենը - 2,290,799.11 եվրո

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.09.2022թ. դրությամբ՝**

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,134,881.69 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,118,769.81 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 574,328.36 եվրո
- Ընդամենը - 2,827,979.86 եվրո

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում Fichtner GmbH ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) դիտարկմանը ներկայացրած, բոլոր երեք լոտերով (Լոտ 1՝ Դժմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀ ՓԿ) նախատեսված՝ գլխավոր կապալառուների ընտրության համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթների (այսուհետ՝ ՄՓՓ) նախագծային տարբերակները լրամշակելու և վերջնականացնելու նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը և ապրիլի 19-ից 22-ը կայացել են հանդիպումներ Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG (Գերմանիա) ընկերության ներկայացուցիչների հետ՝ Ընկերության գլխավոր գրասենյակում: Հանդիպման արդյունքում ՄՓՓ-ներում ներառվել են Ընկերության համապատասխան մասնագետների բոլոր դիտողությունները և առաջարկությունները, այնուհետև Խորհրդատուի կողմից 2022թ. ապրիլի 22-ին վերջնական լրամշակված տարբերակները ներկայացվել են Ընկերության հաստատմանը, որոնք, դիտարկելուց հետո, Ընկերությունը 2022թ. մայիսի 17-ին սահմանված կարգով ներկայացրել է KfW բանկի հաստատմանը: KfW բանկը 2022թ. հուլիս ամսին Ընկերությանն է ներկայացրել բոլոր երեք լոտերով մրցութային փաստաթղթերը՝ որոշակի առաջարկություններով, մասնավորապես՝

առաջարկվել է կիրառել գնի կարգավորման հոդված: Նշված առաջարկությունը մրցութային փաստաթղթերում ներառելու նպատակով Ընկերությունը Ծրագրի Խորհրդատուին է ուղարկել ՄՓՓ-երի նախագծերը: Հաշվի առնելով գնի կարգավորման հետ կապված KfW բանկի առաջարկությունը՝ Խորհրդատուն 2022թ. օգոստոսի 10-ին Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել ՄՓՓ-ների Մաս-1-ի և Մաս-3-ի՝ գնի կարգավորման հոդվածների տարբերակները: Հաշվետու ժամանակահատվածում Ընկերությունը լրամշակել է ներկայացված տարբերակները և ներկայումս քննարկում է դրանք Խորհրդատուի հետ: Քննարկման արդյունքներով վերջնականացված ՄՓՓ-ները Ընկերության կողմից կրկին կներկայացվեն KfW բանկի հաստատմանը, հաստատումն ստանալուն պես Ընկերությունը դրանք կներկայացնի ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը, այնուհետև վերջնական հաստատված ՄՓՓ-ները սահմանված կարգով կտրամադրվեն նախատրակավորված հայտատուներին:

Խորհրդատուն 2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ներկայացրել է Փոփոխություն N 02-ով նախատեսված՝ Հարմոնիկայի չափումների իրականացման և Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանի համար պատրաստված վերջնական հաշվետվությունները: Հաշվետվությունները հաստատվել են KfW բանկի կողմից, և Խորհրդատուն 2022թ. օգոստոսի 22-ին ներկայացրել է հաշիվ-ապրանքագրերը՝ վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար: 2022թ. սեպտեմբերի 7-ին Ընկերության և Խորհրդատուի միջև ստորագրվել է 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված խորհրդատվական պայմանագրի Փոփոխություն N 03-ը, որի համաձայն՝ 4.1.1 ենթահոդվածով Փուլ A-ի (Աջակցություն փաստաթղթերի պատրաստման, մրցույթների հայտարարման, փաթեթների գնահատման, Պայմանագրերի շնորհում) համար սահմանված ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգվել է ևս 12 ամսով՝ վերջնաժամկետ սահմանելով 2023թ. հուլիսի 31-ը: Խորհրդատուի կողմից Փոփոխություն N 02-ով նախատեսված Հարմոնիկայի չափումների իրականացման համար մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման պահանջագիրը ներկայացվել է ԿՖՎ Բանկին՝ վճարման համար: Վճարումն իրականացվել 2022թ. սեպտեմբերին՝ 550.0 հազար եվրոյի չափով դրամաշնորհային միջոցներից և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դիմաց՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ կողմից: