

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ
գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված

Համաձայնագիր N 1/10.2 (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I»
(Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III»
(Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին

օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը))

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՆԲ ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դոմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Ակնկալվող արդյունքները՝ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 5,155,448.00 եվրո

Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 17.12.2019թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.10.2021թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 07.09.2022թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

21.12.2015թ. մինչև 2023թ. հուլիսի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ)

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2022թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 599,783.60 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,296,955.69 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 474,184.82 եվրո
- Ընդամենը - 2,370,924.11 եվրո

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2022թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,134,881.69 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,218,369.81 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 599,161.09 եվրո
- Ընդամենը - 2,952,412.59 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից ֆինանսավորող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» (այսուհետ՝ Ծրագիր) ծրագրի շրջանակներում Fichtner GmbH ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) դիտարկմանը ներկայացրած բոլոր երեք լուծերով նախատեսված (Լոտ 1՝ Դժմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀ ՓԿ)) կառուցման նպատակով գլխավոր կապալառուների ընտրության համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթների (այսուհետ՝ ՄՓՓ) նախագծային տարբերակները լրամշակելու և վերջնականացնելու նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը և ապրիլի 19-ից 22-ը կայացել են հանդիպումներ Ծրագրի Խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ Ընկերության գլխավոր գրասենյակում: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ-երում ներառվել են Ընկերության համապատասխան մասնագետների բոլոր դիտողությունները և առաջարկությունները, այնուհետև Խորհրդատուի կողմից 2022թ. ապրիլի 22-ին վերջնական լրամշակված տարբերակները ներկայացվել են Ընկերության հաստատմանը, որոնք դիտարկելուց հետո Ընկերությունը 2022թ. մայիսի 17-ին սահմանված կարգով ներկայացրել է Բանկի հաստատմանը:

Բանկը 2022թ. հուլիս ամսին Ընկերությանն է ներկայացրել բոլոր երեք լուծերով մրցութային փաստաթղթերը՝ որոշակի առաջարկություններով, մասնավորապես առաջարկվել է կիրառել գնի կարգավորման հոդված: Նշված առաջարկությունը մրցութային փաստաթղթերում ներառելու նպատակով Ընկերությունը Ծրագրի Խորհրդատուին է ուղարկել երեք լուծերով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-երի նախագծերը: Հաշվի առնելով Բանկի առաջարկությունը գնի կարգավորման հետ կապված՝ Խորհրդատուն բոլոր երեք լուծերով ՄՓՓ-ների Մաս-1-ի և Մաս-3-ի գնի

կարգավորման հոդվածները ներառված տարբերակով 2022թ. օգոստոսի 10-ին ներկայացրել է Ընկերության դիտարկմանը: Ընկերությունը, դիտարկել և լրամշակել է բոլոր երեք լուտերով ՄՓՓ-ների Մաս-1-ի և Մաս-3-ի գնի կարգավորման հոդվածների մասերը, որոնց վերաբերյալ բազմիցս քննարկումներ է իրականացրել Խորհրդատուի հետ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Խորհրդատուի հետ ավարտվել են բոլոր երեք լուտերով ՄՓՓ-ների Մաս-1 և Մաս-3-ի գնի կարգավորման հոդվածների մասով քննարկումները: Ընկերության կողմից ՄՓՓ-ների լրամշակված տարբերակները 2022թ. հոկտեմբերի 19-ին ներկայացվել են Խորհրդատուին վերջնականացնելու նպատակով, որից հետո Խորհրդատուն վերջնականացված ՄՓՓ-ները 2022թ. հոկտեմբերի 30-ին տրամադրել է Ընկերությանը: Ընկերությունը Բանկի առաջարկներով և մեկնաբանություններով թարմացված ՄՓՓ-ները 2022թ. նոյեմբերի 10-ին ներկայացրել է Բանկի վերջնական հաստատմանը: Ներկայումս Ընկերությունը սպասում է Բանկի արձագանքին: Բանկի հաստատումը ստանալուց հետո Ընկերությունը կներկայացնի ՀՀ կառավարման խորհրդի հաստատմանը, այնուհետև վերջնական հաստատված ՄՓՓ-ները սահմանված կարգով կտրամադրվեն նախատրակավորված հայտատուներին:

2022թ. սեպտեմբերի 07-ին Ընկերության և Խորհրդատուի միջև ստորագրվել է 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված խորհրդատվական պայմանագրի Փոփոխություն No.03-ը, որի արդյունքում 4.1.1 ենթահոդվածով Փուլ A-ի (Աջակցություն փաստաթղթերի պատրաստման, մրցույթների հայտարարման, փաթեթների գնահատման, Պայմանագրերի շնորհում) համար սահմանված ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգվել է ևս 12 ամսով՝ վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 2023թ. հուլիսի 31-ը:

Խորհրդատուն հոկտեմբեր ամսվա վերջում ներկայացրել է Կանխավճարի երաշխիքի թարմացված տարբերակը՝ երկարաձգելով մինչև 2023թ. նոյեմբերի 30-ը: 2022թ. նոյեմբերի 16-ին Խորհրդատուն տեղեկացրել է Ընկերությանը, որ իրականացրել է Ծրագրի բյուջեի կոպիտ և մոտավոր վերահաշվարկ, վերջինս գինը աճել է ԲԼՀՀ շուկայի զարգացման, հումքի գների բարձրացման, տարածաշրջանային ճգնաժամի, համաշխարհային ֆինանսական շուկայի և գնաճի հետ կապված:

Խորհրդատուն 2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ներկայացրել է Փոփոխություն N 02-ով նախատեսված Հարմոնիկայի չափումների իրականացման և Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանի համար պատրաստված վերջնական հաշվետվությունները: Վերջիններս հաստատվել են KfW բանկի կողմից 2022թ. օգոստոսի 22-ին, այնուհետև Խորհրդատուն 2022թ. օգոստոսի 22-ին ներկայացրել է հաշիվ-ապրանքագրերը վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար, որի Հարմոնիկայի չափումների իրականացման համար մատուցված ծառայության դիմաց վճարումը իրականացվել է 550.0 հազար եվրո դրամաշնորհային միջոցներից 2022թ. սեպտեմբերի 26-ին, առաջացած ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դիմաց վճարումը իրականացվել է 2022թ. սեպտեմբերի 29-ին ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին, Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանի համար մատուցված ծառայության դիմաց վճարումը իրականացվել է 550.0 հազար եվրո դրամաշնորհային միջոցներից՝ 2022թ. հոկտեմբերի 19-ին, իսկ առաջացած ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դիմաց վճարումը իրականացվել է 2022թ. հոկտեմբերի 27-ին՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:

Խորհրդատուն 2022թ. հոկտեմբերի 10-ին Բանկի և Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել Ծրագրի համար պատրաստված Կենսաբազմազանության գործողությունների

պլանի (այսուհետ՝ ԿԳՊ) հաշվետվությունը, որը դիտարկելուց և Բանկի հաստատումն ստանալուց հետո պետք է ներառվի ՄՓՓ-ում: Բանկը 2022թ. հոկտեմբերի 26-ին գրությամբ ներկայացրել է ԿԳՊ-ի հաշվետվության վերաբերյալ 14 կետից բաղկացած իր մեկնաբանությունները: Խորհրդատուն, հաշվի առնելով ԿՖՎ բանկի 14 կետից բաղկացած մեկնաբանությունները ԿԳՊ-ի հաշվետվության վերաբերյալ, 2022թ. դեկտեմբերի 6-ին կրկին ներկայացրել է վերջնական հաշվետվությունը Ընկերության և Բանկի հաստատմանը: Վերջինս Բանկի կողմից հաստատվել է 2022թ. դեկտեմբերի 07-ին, այնուհետև Խորհրդատուն 2022թ. դեկտեմբերի 08-ի ներկայացրել է հաշիվ-ապրանքագիր վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար, որի վճարումն իրականացվել է 550.0 հազար եվրո դրամաշնորհային միջոցներից՝ 2022թ. դեկտեմբերի 16-ին, իսկ առաջացած ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դիմաց վճարումը իրականացվել է 2022թ. դեկտեմբերի 22-ին՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: