

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ
գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2-ը** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է մինչև 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2-ը** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/75.0-ը (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/75.0-ը (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը

և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/83.0-ը (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/83.0-ը (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր
Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

5. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական

ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ)։ Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դրմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով։ Արդյունքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում, ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի։

Ակնկալվող արդյունքները՝ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար։

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 5,155,448.00 եվրո

Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 17.12.2019թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.10.2021թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 07.09.2022թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

21.12.2015թ. մինչև 2023թ. հուլիսի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ), իրականացվում է պայմանագրի վերջնաժամկետի երկարաձգման գործընթաց:

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2023թ. դրությամբ՝
Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 599,783.60 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,296,955.69 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 474,184.82 եվրո
- Ընդամենը - 2,370,924.11 եվրո

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2023թ. դրությամբ՝
Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,134,881.69 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,218,369.81 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 599,161.09 եվրո
- Ընդամենը - 2,952,412.59 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ Ծրագրի խորհրդատու «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) աջակցությամբ պատրաստված և սահմանված կարգով KfW բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) համաձայնությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) որոշմամբ Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտով (Լոտ 1՝ Դժմաշենի ենթակայան մուտք/ելք, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծեր և Լոտ 3՝ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀՓԿ) կառուցում) մրցույթների իրականացման նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթների նախագծերի հաստատումից հետո, սահմանված կարգով իրականացված նախատրակավորման մրցութային գործընթացի արդյունքում, Բանկի համաձայնությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) որոշմամբ հաստատվել են գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթների նախատրակավորման արդյունքները: Այսուհետև Խորհրդատուի կողմից պատրաստված Ծրագրի՝ գլխավոր կապալառուների ընտրության 3 լոտով մրցութային փաստաթղթերը (այսուհետ՝ ՄՓ), սահմանված կարգով Բանկի համաձայնեցումը և Խորհրդի հաստատումն ստանալուց հետո, 2023թ. հունիսի 19-ին տրամադրվել են նախատրակավորված հայտատուներին:

Լոտ 1-ի մասով՝ նախատրակավորված հայտատուներ Siemens Energy և Efavec ընկերությունները հրաժարվել են մրցութին մասնակցելուց, որի մասին տեղեկացվել է բանկին, վերջինիս առաջարկը ստանալուց հետո «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ ընկերություն) դիմել է Խորհրդին, Լոտ 1-ի մասով մրցույթը չեղարկելու, Բանկի առաջարկված տարբերակներից որևէ մեկով նոր մրցույթ իրականացնելու համար: 2023թ. դեկտեմբերի 21-ին կայացած Խորհրդի նիստի No.7

արձանագրությամբ Ընկերությանը հանձնարարվել է բանակցել Բանկի հետ՝ ընթացիկ մրցութային գործընթացի չեղարկման, ինչպես նաև Հրազդան ԶԷԿ-ին հարակից տարածքում ենթակայանի կառուցման նպատակահարմարության շուրջ:

Լոտ 2-ի մասով՝ Խորհրդի նիստի No.7-05-03/23 որոշմամբ, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Խորհրդատուն հայտատուներին արդեն իսկ տեղեկացրել էր հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի երկարաձգման մասին, հաստատվել է փոփոխություն 1-ը՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանելով 2024թ. հունվարի 25-ը: Սակայն Լոտ 2-ի հայտատու Kalpataru և KEC ընկերությունները գրություններով խնդրել են ևս մեկ անգամ երկարաձգել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: Կրկնակի երկարաձգումը անընդունելի է համարվել Ընկերության կողմից, որի մասին տեղեկացվել է Բանկին: Ներկայումս շարունակվում են Լոտ 2-ի մասով Ծրագրի ՄՓ-ի վերաբերյալ պարզաբանման հարցումները:

Լոտ 3-ի մասով՝ 2023թ. դեկտեմբերի 5-ին Ընկերության գրասենյակում կայացած մրցութային հանձնաժողովի նիստին Լոտ 3-ի որակավորված հայտատուների կողմից հայտեր չեն ներկայացվել, որի մասին տեղեկացվել է Բանկին: Բանկի կողմից առաջարկվել է Լոտ 3-ի մրցույթը շարունակել «Գնային առաջարկ ներկայացնելու» գործընթացով՝ համապատասխանաբար չեղարկելով ընթացիկ մրցույթը: Հիմնվելով Խորհրդի նիստի No.7-05-04/23 որոշման վրա՝ Ընկերությունը գրությամբ Բանկին և Խորհրդատուին տեղեկացրել է Լոտ 3-ի ընթացիկ մրցույթի չեղարկման որոշման, բանակցությունների սկսման և վարման ձևաչափի վերաբերյալ:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: