

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է մինչև 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱԲԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/75.0 (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2018թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/75.0 (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված Համաձայնագիր N 1/83.0 (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 30.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (Ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ (նախատեսված 29.12.2020թ.), որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը)

5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 %
լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ. որը երկարաձգվել է 31.12.2027թ.
(հիմք՝ 14.06.2023թ. ստորագրված ֆինանսական պայմանագիր ժամկետի երկարաձգման
No. 2 Փոփոխության գրությունը):

**5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց
I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1 + Փուլ 2a)**

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
10 մլն եվրո**

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝
ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ.

**6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի
(KfW) կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր
«Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und
Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ
No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական
ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:**

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

**6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան
էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ
մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր**

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված
գումարը՝ 550 հազար եվրո**

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը՝ վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դոմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում՝ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Ակնկալվող արդյունքները՝ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխաշահվետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 5,155,448.00 եվրո

Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 17.12.2019թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.10.2021թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 07.09.2022թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 04-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.06.2024թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝ 21.12.2015թ. մինչև 31.12.2028թ. (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ): Խորհրդատուի հետ կնքված Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ը 2024թ. ապրիլի 1-ից շարունակվելու է «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկի և վճարումների» ձևաչափով:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.06.2024թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 599,783.60 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,296,955.69 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 474,184.82 եվրո
- Ընդամենը - 2,370,924.11 եվրո

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.06.2024թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,134,881.69 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,218,369.81 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 599,161.09 եվրո
- Ընդամենը - 2,952,412.59 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում երեք լոտով (Լոտ 1՝ Դոմաշենի ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀՓԿ) կառուցում) գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթային գործընթացների մասով, հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետի մոտ 2024թ. ապրիլի 23-ին կայացած խորհրդակցության N Վ/46-2024 արձանագրությունը, որոշում է կայացվել Ծրագիրը շարունակել գոյություն ունեցող Բանկի վարկերով, գործող հայեցակարգով, որն է՝ նոր 400/220 կՎ ենթակայանի կառուցումը Դոմաշենի տարածքում: Ընկերությունը 2024թ. մայիսի 2-ին գրությամբ Բանկին է ներկայացրել իր հաստատումը Ծրագիրը սկզբնական նախագծով շարունակելու, ինչպես նաև Լոտ 1-ով և Լոտ 3-ով գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթը ընտրված ընկերություններից «Գնային առաջարկ» ներկայացնելու գործընթացով իրականացնելու համար: 2024թ. մայիսի 2-ին FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերությանը (այսուհետ՝ Խորհրդատու) հանձնարարվել է Լոտ 1-ով և Լոտ 3-ով նոր պատրաստվող մրցույթային փաստաթղթերը համապատասխանեցնել սահմանափակ մրցույթով սահմանված «Գնային առաջարկին»: Բանկի կողմից ներկայացվել է Ծրագրի իրականացման «Արագացված ժամանակացույց», որի շրջանակներում գրագրությունների, հանդիպումների և տեսազանգերի միջոցով Ընկերության և Խորհրդատուի միջև իրականացված մանրամասն քննարկումների արդյունքում համատեղ վերջնականացվել և Բանկի հաստատման է ներկայացվել Փոփոխություն No. 04-ը: Բանկը վերջինիս վերաբերյալ ներկայացրել է իր հաստատումը: ՀՀ ՏԿԵՆ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի հունիսի 25-ի նիստի արդյունքում հաստատվել է Պայմանագրի Փոփոխություն No.04-ը, որը հունիսի 28-ին ստորագրվել է Խորհրդատուի և Ընկերության կողմից:

Լոտ 1-ի մասով Բանկի կողմից ընթացիկ մրցույթի չեղարկման հարցով Խորհրդատուն Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել «Լոտ 1- Դոմաշեն ենթակայան - Մրցույթի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվություն, որն ընդունվել է Ընկերության կողմից և Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է Բանկին: 2024թ. հունիսի 24-ին Բանկն ընդունել է հաշվետվությունը և հաստատել մրցույթը չեղարկելու վերաբերյալ Ընկերության առաջարկը: Մրցույթի չեղարկման ծանուցումը 2024թ. հունիսի 27-ին հրապարակվել է գերմանական GTAI, Ընկերության և ՀՀ ՏԿԵՆ պաշտոնական կայքերում, իսկ Լոտ 3-ի մասով մրցույթի չեղարկման ծանուցումը 2024թ. ապրիլի 8-ին հրապարակվել է գերմանական GTAI, Ընկերության և ՀՀ ՏԿԵՆ պաշտոնական կայքերում:

Լոտ 2-ի մասով Ընկերությունում ստեղծված աշխատանքային խումբը Խորհրդատուի հետ համատեղ իրականացրել է նախատրակավորված Kalpataru և KEC ընկերությունների կողմից ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատումը: Խորհրդատուն 2024թ. հունիսի 28-ին վերջնականացված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը ներկայացրել է Ընկերությանը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: