

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

### **«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ**

**1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 75 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 1,85 %

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

**1.1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 75 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 1,85 %

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2018թ., երկարաձգվել է 31.12.2025թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

**2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց II» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.**, որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

**2.2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.**, երկարաձգվել է 31.12.2025թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.**

**3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.**, որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

**3.3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., երկարաձգվել է 31.12.2025թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.**

- 4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը), իսկ KfW բանկի 2025թ. հունվարի 13-ի գրության համաձայն երկարաձգվել է 30.12.2029թ. (երկրորդ անգամ),**

- 4.4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., երկարաձգվել է 30.12.2024թ., որը երկրորդ անգամ երկարաձգվել է 30.12.2029թ.**

- 5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր  
**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.**  
**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.**  
**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ. որը երկարաձգվել է 31.12.2027թ. (հիմք՝ 14.06.2023թ. ստորագրված ֆինանսական պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման No. 2 Փոփոխության վերաբերյալ գրությունը):

**5.5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1+Փուլ 2a)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ., երկարաձգվել է 31.12.2027թ.

**6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.07.2020թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2026թ. (հիմք՝ Ֆինանսավորման Համաձայնագրի մասհանումների և փոխանցումների վերջնաժամկետի երկարաձգման KfW բանկի 2024թ. նոյեմբերի 28-ի գրությունը («Հատկացման երկարաձգված վերջնաժամկետ»):

**6.6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ.,  
երկարաձգվել է 31.12.2026թ.

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

**Ծրագրի նպատակը՝** միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում, ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Fichtner GmbH & Co KG (Գերմանիա)

**Պայմանագրի անվանումը՝** Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

**Պայմանագրի գումարը՝** 5,155,448.00 եվրո

**Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 17.12.2019թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 14.10.2021թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 07.09.2022թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 04-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.06.2024թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

21.12.2015թ. մինչև 2028թ. դեկտեմբերի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ):

Խորհրդատուի հետ կնքված Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ը 2024թ. ապրիլի 1-ից շարունակվելու է «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկի և վճարումների» ձևաչափով:

## **Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.06.2025թ. դրությամբ՝**

### **Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,161,524.27 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,917,107.07 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 769,657.84 եվրո
- Ընդամենը - 3,848,289.18 եվրո

## **Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.06.2025թ. դրությամբ՝**

### **Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,495,514.27 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,583,117.07 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 781,344.39 եվրո
- Ընդամենը - 3,859,975.73 եվրո

## **Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

### **Լոտ 1-ի մասով.**

FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից վերջնականացված «Սահմանափակ մրցակցային սակարկություն» գործընթացով գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաստաթղթերը «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից դիտարկելուց հետո, 2025թ. ապրիլի 4-ին ներկայացվել են Բանկի հաստատմանը: 2025թ. ապրիլի 25-ին Բանկը պայմանական հաստատել է մրցութային փաստաթղթերը՝ որոշակի կետերում փոփոխություններ իրականացնելու պայմանով: Հաշվի առնելով Բանկի կողմից ներկայացված հաստատման երկու պայմաններից մեկը (գնման նոր համարի տեղադրում)՝ Ընկերությունը 2025թ. ապրիլի 28-ին թարմացված մրցութային փաստաթղթերը սահմանված կարգով ներկայացրել է ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: Հաստատումից հետո իրականացվել է Բանկի կողմից ներկայացված երկրորդ պայմանը (մրցութային փաստաթղթերի ներբեռնման հղման տեղադրում): 2025թ. մայիսի 6-ին ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի N 3-04-03/25 որոշմամբ հաստատված մրցութային փաստաթղթերը Խորհրդատուի կողմից 2025թ. մայիսի 7-ին սահմանված կարգով՝ Share Point հարթակի միջոցով տրամադրվել են նախապես ընտրված 8 ընկերություններին՝ մրցութային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հուլիսի 30-ը ժամը 11:00-ը: Ներկայումս Մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: 2025թ. հունիսի 25-ին Ընկերության, Խորհրդատուի և համապատասխան հայտատուների մասնակցությամբ իրականացվել է առցանց ձևաչափով նախամրցութային հանդիպում, որից հետո հայտատուներից մեկը գրությամբ դիմել է Ընկերությանը առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետի երկարաձգման համար:

## **Լոտ 2-ի մասով.**

Հայտատուների կողմից ներկայացված ֆինանսական հայտերի բարձր գներով պայմանավորված, գլխավոր կապալառուի ընտրության ընթացիկ մրցույթը չեղարկելուց հետո, 2025թ. փետրվարի 25-27-ը Խորհրդատուի աջակցությամբ իրականացվել են գների նվազեցման շուրջ բանակցություններ համեմատաբար ցածր գին ներկայացրած KEC International limited հայտատուի հետ, որոնց արդյունքում Լոտ 2-ի իրականացման համար KEC ընկերությունը առաջարկել է վերաչափման (վերջնական քանակի փաստով) վճարման տարբերակով նոր գնառաջարկ՝ 70 մլն եվրո գումարով: Միևնույն ժամանակ Խորհրդատուն առաջարկել է հաշվի առնել մոտ 5% գումարի չափով չնախատեսված ծախսեր: Բանակցության արդյունքներն ամփոփվել են 2025թ. փետրվարի 27-ին ստորագրված եռակողմ (Ընկերություն, Խորհրդատու և KEC) հանդիպման արձանագրությամբ, որի հիման վրա Խորհրդատուն մշակել և 2025թ. մարտի 24-ին Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել մրցութային փաստաթղթերի Մաս 2-ը՝ պատվիրատուի պահանջները (տեխնիկական մաս) և Մաս 3-ը՝ պայմանագրի պայմաններ (ՊՊ) և պայմանագրի ձևանմուշներ: Դիտարկման արդյունքում ի հայտ են եկել որոշ անհամապատասխանություններ: 2025թ. մարտի 31-ին Ընկերության և Խորհրդատուի միջև կայացած առցանց հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ Խորհրդատուի կողմից վերջնականացվել են ՊՊ և պայմանագրի ձևանմուշների որոշ կետեր և 2025թ. ապրիլի 14-ին Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են KEC՝ դիտարկելու, համապատասխան փաստաթղթերը լրացնելու և ստորագրելու նպատակով: Պայմանագրային փաստաթղթերը վերջնականացնելու նպատակով KEC-ը 2025թ. ապրիլի 27-ին ներկայացրել է Ընկերության կողմից պահանջվող համապատասխան փաստաթղթերը, իսկ 2025թ. մայիսի 2-ին KEC-ի կողմից ներկայացվել են լրացուցիչ պարզաբանման հարցումներ, որոնց պատասխանները պատրաստվել են Խորհրդատուի կողմից, և Ընկերության կողմից դիտարկելուց հետո 2025թ. մայիսի 16-ին Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են KEC ընկերությանը: 2025թ. մայիսի 23-ին Խորհրդատուի հետ կայացել է առցանց հանդիպում KEC ընկերության կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներում ներառված որոշ խնդրահարույց թեմաներ քննարկելու համար: Ներկայացված պարզաբանման հարցումների հետ կապված բոլոր պատասխանները KEC ընկերությանը տրամադրելուց հետո, Ընկերությունը 2025թ. հունիսի 9-ին գրությամբ Խորհրդատուին հանձնարարել է սկսել պայմանագրային փաստաթղթերի վերջնական փաթեթի կազմման աշխատանքները՝ Պայմանագիրը KEC ընկերության հետ նախաստորագրելու համար: Պայմանագրային փաստաթղթերը Խորհրդատուի կողմից վերջնականացնելուց հետո Ընկերության կողմից 2025թ. հունիսի 26-ին ներկայացվել են Բանկի հաստատմանը: Ներկայումս պայմանագրային փաստաթղթերը դիտարկվում են Բանկի կողմից:

## **Լոտ 3-ի մասով.**

Խորհրդատուի կողմից վերջնականացված «Սահմանափակ մրցակցային սակարկություն» գործընթացով գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաստաթղթերը, Ընկերության կողմից դիտարկվելուց հետո, 2025թ. հունվարի 27-ին

ներկայացվել են Բանկի հաստատմանը: 2025թ. փետրվարի 28-ին Բանկը ներկայացրել հաստատումը՝ մրցութային փաստաթղթերում որոշակի փոփոխությունները կատարելու պայմանով: Խորհրդատուն, հիմնվելով Բանկի պայմանական հաստատմամբ ներկայացված պայմանների վրա, իրականացրել է առաջարկված բոլոր փոփոխությունները և մրցութային փաստաթղթերի վերջնական փոփոխված տարբերակը ներկայացրել Ընկերությանն ու Բանկին՝ փաստաթղթավորման համար: Բանկը, հիմնվելով Խորհրդատուի կողմից իրականացված համապատասխան փոփոխությունների վրա, մրցութային փաստաթղթերի նախագծի հետ կապված 2025թ. մարտի 14-ին ներկայացրել է իր հաստատումը: Բանկի կողմից Լոտ 3-ի հատատված մրցութային փաստաթղթերը 2025թ. մարտի 11-ին Ընկերության կողմից ներկայացվել են ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի կողմից 2025թ. մարտի 20-ի No. 2-04-02/25 որոշմամբ հաստատվելուց հետո մրցութային փաստաթղթերը 2025թ. մարտի 21-ին Խորհրդատուի կողմից Share Point հարթակի միջոցով տրամադրվել են նախապես ընտրված 7 ընկերություններին՝ առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. օգոստոսի 22-ը, Հայաստանի ժամանակով ժամը 11:00-ը: Ներկայումս մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: Վերջիններիս կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներին տրվում են պատասխաններ: Ընկերության կողմից Լոտ 3-ի մասով նախամրցութային հանդիպման և տեղանք այցելության հետ կապված իրականացված նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում, 2025թ. հունիսի 3-ին Ընկերության, Խորհրդատուի և համապատասխան հայտատուների մասնակցությամբ իրականացվել է առցանց ձևաչափով նախամրցութային հանդիպում: 2025թ. հունիսի 11-ին Ընկերության, Խորհրդատուի և համապատասխան հայտատուների մասնակցությամբ իրականացվել է «Այրում» ԲԼՀՎ փոխակերպիչ կայանի տեղանք այցելություն, որից հետո հայտատուներից մեկը գրությամբ դիմել է Ընկերությանը՝ առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետի երկարաձգման համար:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: