

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

### **«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ**

**1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 75 մլն եվրո

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 1,85 %

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 20.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/75.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

**1.1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 75 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 1,85 %

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2018թ., երկարաձգվել է 31.12.2025թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

**2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց II» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 09.12.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.03.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.**, որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 24.07.2020թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/10.2** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

**2.2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ.**, երկարաձգվել է 31.12.2025թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.**

**3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ.**, որը երկարաձգվել է 31.12.2025թ. (հիմք՝ 01.07.2020թ. ստորագրված վարկային համաձայնագրի մասհանման ժամկետի երկարաձգման Նամակ-Համաձայնագիրը և 23.11.2020թ. վավերացնելու մասին օրենքը և 26.04.2021թ. կնքված **Համաձայնագիր N 1/83.0** (ենթավարկային պայմանագրի փոփոխությունը)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

**3.3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., երկարաձգվել է 31.12.2025թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.**

- 4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը), իսկ KfW բանկի 2025թ. հունվարի 13-ի գրության համաձայն երկարաձգվել է 30.12.2029թ. (երկրորդ անգամ),**

- 4.4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., երկարաձգվել է 30.12.2024թ., որը երկրորդ անգամ երկարաձգվել է 30.12.2029թ.**

- 5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր
- Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.**
- Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.**
- Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ. որը երկարաձգվել է 31.12.2027թ. (հիմք՝ 14.06.2023թ. ստորագրված ֆինանսական պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման No. 2 Փոփոխության վերաբերյալ գրությունը):

**5.5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթավայաններ) ծրագրի (Փուլ 1+Փուլ 2a)

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 12.03.2016թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 10 մլն եվրո

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 16.03.2019թ., երկարաձգվել է 31.12.2027թ.

**6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.07.2020թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2026թ. (հիմք՝ Ֆինանսավորման Համաձայնագրի մասհանումների և փոխանցումների վերջնաժամկետի երկարաձգման KfW բանկի 2024թ. նոյեմբերի 28-ի գրությունը («Հատկացման երկարաձգված վերջնաժամկետ»):

**6.6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.02.2021թ.

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝** 550 հազար եվրո

**Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ.,  
երկարաձգվել է 31.12.2026թ.

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝** «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

**Ծրագրի նպատակը՝** միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում, ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխադարձ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Fichtner GmbH & Co KG (Գերմանիա)

**Պայմանագրի անվանումը՝** Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

**Պայմանագրի գումարը՝** 5,155,448.00 եվրո

**Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.12.2015թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 17.12.2019թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 14.10.2021թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 07.09.2022թ.

**Պայմանագրի փոփոխություն N 04-ի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.06.2024թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

21.12.2015թ. մինչև 2028թ. դեկտեմբերի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ):

Խորհրդատուի հետ կնքված Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ը 2024թ. ապրիլի 1-ից շարունակվելու է «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկի և վճարումների» ձևաչափով:

**Ծրագրի Լոտ-2-ի Գլխավոր կապալառուի անվանումը՝** KEC International Limited (Հնդկաստան)

**Պայմանագրի անվանումը՝** Լոտ-2 - Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III, Փուլ I +II A, ներքո անցկացվող էլեկտրահաղորդման գծեր, (BMZ ID 2012 66 949, BMZ ID 2007 66 352, BMZ ID 2014 68 735, BMZ ID 2020 61 760, FI No. 84.379 Serapis No. 2014-0374)

**Պայմանագրի գումարը՝** 70,000,000.00 եվրո

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 06.08.2025թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 19.09.2025թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**  
19.09.2025թ. մինչև 2029թ. մարտի 19-ը:

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.09.2025թ. դրությամբ՝**

**KEC International Limited ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ, այդ թվում՝**

• Վարկային միջոցների հաշվին	-	0.00 եվրո
• Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին	-	0.00 եվրո
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	-	0.00 եվրո
Ընդամենը	-	0.00 եվրո

**KEC International Limited ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ, այդ թվում՝**

• Վարկային միջոցների հաշվին	-	0.00 եվրո
• Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին	-	0.00 եվրո
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	-	0.00 եվրո
Ընդամենը	-	0.00 եվրո

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

• Վարկային միջոցների հաշվին	-	1,290,165.52 եվրո
• Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին	-	1,931,400.54 եվրո
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	-	805 391,52 եվրո
Ընդամենը	-	4,026,957.58 եվրո

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.09.2025թ. դրությամբ՝**

**KEC International Limited ընկերությանը մատակարարված սարքեր և սարքավորումների մասով վճարումներ, այդ թվում՝**

• Վարկային միջոցների հաշվին	-	10,676,665.50 եվրո
• Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին	-	0.00 եվրո
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	-	0.00 եվրո
Ընդամենը	-	10,676,665.50 եվրո

**KEC International Limited ընկերությանը շինմոնտաժային աշխատանքների մասով վճարումներ, այդ թվում՝**

• Վարկային միջոցների հաշվին	-	6,823,334.50 եվրո
• Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին	-	0.00 եվրո
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	-	0.00 եվրո
Ընդամենը	-	6,823,334.50 եվրո

**Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝**

• Վարկային միջոցների հաշվին	-	1,624,155.52 եվրո
• Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին	-	1,597,410.54 եվրո
• ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին	-	781,344.39 եվրո
Ընդամենը	-	4,002,910.45 եվրո

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

**Լոտ 1-ի մասով.**

Մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: Վերջիններիս կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներին տրվում են պատասխաններ: Հայտատու China National Electric Engineering Co., Ltd. Ընկերությունը 2025թ. սեպտեմբերի 3-ին խնդրել է ևս 30 օրով, իսկ Koncar Group հայտատուն՝ 2025թ. սեպտեմբերի 4-ին խնդրել է ևս 1,5 ամսով երկարաձգել հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Այս հարցի շուրջ 2025թ. սեպտեմբերի 8-11-ը Ընկերության գլխավոր գրասենյակում Բանկի, Խորհրդատուի և Ընկերության միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ իրականացվել են քննարկումներ, որոնց արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ Բանկը 2025թ. սեպտեմբերի 11-ին ներկայացրել է գրություն, որով խորհուրդ է տվել Ընկերությանը 45 օրով երկարաձգել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ հիմնավորելով, որ երկարաձգման դեպքում հնարավոր է ստանալ կայուն և մրցակցային առաջարկներ: Խորհրդատուն 2025թ. սեպտեմբերի 11-ին գրությամբ նույն դիրքորոշումն է հայտնել՝ ներկայացնելով մրցութային փաստաթղթի Լրացում No. 2-ի նախագիծը: Վերջինս Բանկի կողմից հաստատվել է 2025թ. սեպտեմբերի 12-ին: Ընկերությունը՝ հաշվի առնելով վերոնշյալը և նմանատիպ մեծածավալ ենթակառուցվածքային ծրագրի բարդությունը, և, որ երկարաձգման դեպքում հայտատուները կունենան բավարար ժամանակ որակյալ հայտերի պատշաճ պատրաստման և ներկայացման համար, նույնպես համաձայնվել է Լոտ 1-ի հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարաձգել 45 օրով և 2025թ. սեպտեմբերի 15-ին Ընկերությունը Լոտ 1-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաստաթղթի Լրացում No. 2-ի սահմանված կարգով ներկայացրել է ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2025թ. սեպտեմբերի 22-ին ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի կողմից No. 8-05-02/25 որոշմամբ հաստատվել է գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաստաթղթի Լրացում No. 2-ը, որով հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարաձգվել է՝ սահմանվելով 2025թ. նոյեմբերի 17-ը ժամը 11:00, որի մասին Խորհրդատուն տեղեկացրել է հայտատուներին՝ 2025թ. սեպտեմբերի 23-ին:

## **Լոտ 2-ի մասով.**

2025թ. հուլիսի 9-ի Բանկի գրությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի 2025թ. հուլիսի 18-ի No. 6-05-02/25 որոշմամբ հաստատվել են Գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքները, որից հետո սահմանված կարգով 2025թ. օգոստոսի 6-ին Ընկերության և KEC International limited ընկերության (այսուհետ՝ KEC) միջև կնքվել է 70.0 մլն եվրո արժողությամբ Պայմանագիր: Պայմանագրի շրջանակներում KEC-ի կողմից 2025թ. օգոստոսի 29-ին Ընկերությանն է ներկայացրել կատարման և կանխավճարի երաշխիքները, ինչպես նաև կանխավճարի հաշիվ-ապրանքագիրը: 2025թ. սեպտեմբերի 11-ին Ընկերության գլխավոր գրասենյակում Բանկի, Խորհրդատուի և KEC-ի հետ տեղի է ունեցել մեկնարկային հանդիպում: Պայմանագրի շրջանակներում KEC-ի կողմից 2025թ. օգոստոսի 29-ին Ընկերությանը ներկայացրած կատարման և կանխավճարի երաշխիքների, ինչպես նաև կանխավճարի հաշիվ-ապրանքագրի դիմաց Բանկը 83.0 մլն եվրո KfW վարկային միջոցներից 2025թ. սեպտեմբերի 19-ին սահմանված կարգով KEC ընկերությանը վճարվել է 17.5 մլն եվրո գումար, որպես կանխավճար: Վերջինիս վճարման ամսաթիվը համարվել է պայմանագրի աշխատանքների սկսման պաշտոնական ամսաթիվ: Աշխատանքների պաշտոնական մեկնարկից հետո KEC ընկերության կողմից իրականացվում են պայմանագրով սահմանված գործողությունները:

## **Լոտ 3-ի մասով.**

Մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: Վերջիններիս կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներին տրվում են պատասխաններ: Սակայն, 2025թ. սեպտեմբերի 21-ին Լոտ 3-ի հայտատուներից մեկը ևս մեկ անգամ գրությամբ խնդրել է երկարաձգել հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը առավելագույնը 2 ամսով՝ առկա մի շարք տեխնիկական հարցեր լրացուցիչ պարզաբանելու, շեղումները հնարավորինս նվազեցնելու և բարձրորակ մրցութային փաստաթղթեր ներկայացնելու համար: 2025թ. սեպտեմբերի 22-ին Խորհրդատուն ներկայացրել է գրություն, որով խորհուրդ է տվել Ընկերությանը 2 ամսով երկարաձգել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ հիմնավորելով, որ երկարաձգման դեպքում հնարավոր է լրացուցիչ պարզաբանել/հստակեցնել բաց թեմաները, աշխատանքների շրջանակի մանրամասները և պարտականությունները: Ավելին, Լոտ 3-ի բարդությամբ և հատուկ մարտահրավերներով պայմանավորված՝ Բանկը 2025թ. սեպտեմբերի 23-ին գրությամբ նույնպես խորհուրդ է տվել 2 ամսով երկարաձգել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ հիմնավորելով, որ երկարաձգման դեպքում կբարելավվի հայտի որակը և համապատասխանությունը, ինչպես նաև կբարձրանա որակյալ հայտեր ներկայացնելու և մրցույթը հաջողությամբ անցկացնելու հնարավորությունը: 2025թ. սեպտեմբերի 24-ին Խորհրդատուն ներկայացնելով Լոտ 3-ի մրցութային փաստաթղթի Լրացում No. 2-ի նախագիծը՝ առաջարկել է հայտեր ներկայացնելու երկարաձգված վերջնաժամկետը սահմանել 2025թ. դեկտեմբերի 19-ին: Վերջինս Բանկի կողմից հաստատվել է 2025թ. սեպտեմբերի 24-ին: Ընկերությունը հաշվի առնելով վերոնշյալը և նմանատիպ մեծածավալ ենթակառուցվածքային ծրագրի բարդությունը, և որ երկարաձգման դեպքում հայտատուները կունենան բավարար ժամանակ որակյալ հայտերի պատշաճ



պատրաստման և ներկայացման համար, նույնպես համաձայնվել է Լոտ 3-ի հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարաձգել 2 ամսով և 2025թ. սեպտեմբերի 26-ին Ընկերությունը Լոտ 3-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաստաթղթի Լրացում No. 2-ի սահմանված կարգով ներկայացրել է ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2025թ. հոկտեմբերի 3-ին ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի կողմից No. 9-05-02/25 որոշմամբ հաստատվել է գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաստաթղթի Լրացում No. 2-ը, որով հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարաձգվել է՝ սահմանվելով 2025թ. դեկտեմբերի 19-ը ժամը 11:00, որի մասին Խորհրդատուն տեղեկացրել է հայտատուներին՝ 2025թ. հոկտեմբերի 6-ին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: