

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի սեփական, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշտրիայի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշգրտված պլան			Փաստացի վճարումներ (ստորագրված)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները	
								Որոշումներ	Վարկի / դրամաշտրիայի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Որոշումներ	Վարկի / դրամաշտրիայի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Որոշումներ	Վարկի / դրամաշտրիայի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Որոշումներ	Վարկի / դրամաշտրիայի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Որոշումներ	Վարկի / դրամաշտրիայի չափը	ՀՀ պետական բյուջե		
<b>Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր - 2 միջոցառում</b>																								
1	1066	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երկրագործության հետախուզական հորատման դրամաշտրիային ծրագիր	8,5 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգետիկայի ներդրումը հիմնարամ 25.08.2015-31.05.2019թթ.	Հայաստանում հայտնի հավանական երկրաշերտային տեղանքներից մեկում Թարջարում (Ռեռախուզական հորատման «Միջուկ» էլեկտրակենտրոնի) արտադրության համար բավարարուցիկ ստեղծելու և որակի հաստատումը, մասնավոր հատվածին երկրաշերտային էլեկտրակայանի կառուցման գործում ներգրավումը:	Ծրագիրն ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշում (զրմառը նվազել է 32.992.0 հազ. դրամով): Տարեկան պլանի և փաստացի վճարումների տարբերությունը հետ է վերադարձվել համապատասխանաբար Պետական բյուջե և րտերին:	70,642.0	56,514.6	14,128.0	31,720.0	30,176.0	7,544.0	2,990.0	2,392.0	598.0	-	-	-	7.9	7.9	7.9		
2		11002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող արդյունաբերության մաշտրային արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշտրիային ծրագիր	2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգետիկայի ներդրումը հիմնարամ 02.10.2015-30.06.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված տեղանքներում նախատեսվում էր իրականացվել արևային էներգիայի ռեսուրսի գնահատում և արևային ՖՎ էներգետիկային ծրագրերի պատրաստում:	Ծրագիրն ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշում (զրմառը նվազել է 32.992.0 հազ. դրամով): Առկա արդյունաբերական մասնավորապես 31.10.19 թ., իրականացվել է վճարում, իսկ չգտաարժեքված մասը դրոշմվել է հետ վերադարձվել համապատասխանաբար Պետական բյուջե և րտերին:	13,014.0	10,411.0	2,603.0	45,926.0	36,749.0	9,187.0	45,151.0	36,056.0	9,095.0	-	-	-	98.3	98.1	99.0		
<b>Օտարերկրյա տերիտորիայի և փոխառյալ գարգացման ծրագիր - 3 միջոցառում</b>																								
3	1019	12002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մոնթեպելանո և Նորոսիների և տեղական զարգացման դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածային ինքնակառավարման մարմիններին միջնամակային երևաբարների նախագծման, ընտրության և իրականացման աջատանցներում	2,43 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնարամ 02.2017-04.2019թթ.	Դրամաշտրիայի նպատակադրված է լրացնել Տարածային զարգացման հիմնարամի ծրագրով նախատեսված որոշակի գործողություններ	Ծրագիրն ավարտված է:	8,806.9	8,806.9	-	8,806.9	8,806.9	-	31,278.6	-	-	-	31,278.57	31,278.57	-	355.2	355.2	-	
4		11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածային զարգացման հիմնարամի ծրագրի կառավարում					2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	1,290,395.6	1,006,465.3	283,930.3	2,517,864.90	1,899,455.8	728,409.1	45.7	49.7	35.7		
5		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածային զարգացման հիմնարամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածային զարգացման, կրթության, մշակույթի, հասոցի նմանի և ներառյալաբնակչության ոլորտի վերականգնման և շինարարության աջատանցներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնարամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածային զարգացման, կրթության, մշակույթի, հասոցի նմանի և ներառյալաբնակչության ոլորտի վերականգնման և շինարարության	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տնտեսական տրամադրման, հնրավարության, կրթության, մշակույթի, ստրադատության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աջատանցներ:	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	1,290,395.6	1,006,465.3	283,930.3	2,517,864.90	1,899,455.8	728,409.1	45.7	49.7	35.7	Ծրագրով նախատեսված ոչ քոլոր միջոցառումներն է ներառվող ավարտել միևն վարկային համաձայնագրով հաստատված վերջնամակային (2020թ. հունիս), ուստի ստացվում է Ծրագրի վերջնամակային երկարաժամանակ ինդի:	

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի անվանում, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / օրհանշնորհի կախի (համապատասխանաբար)	Պրագիի իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վերադրումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները						
								Ընդամենը	Վարկ / օրհանշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / օրհանշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / օրհանշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / օրհանշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / օրհանշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե							
6		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ցածրարժեքի իրականացվող Տեղական ինքնակազմակերպության բարեփոխմանը դրամաշնորհային ծրագիր					4,802.7																					
7		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ցածրարժեքի իրականացվող Տեղական ինքնակազմակերպության բարեփոխմանը դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածաշրջանի ինքնակազմակերպության մարմինների՝ միջնակարգային ենթակառուցվածքի նախագծեր, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն հասակների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարված:	613,192.6	613,192.6	-	613,192.6	613,192.6	-	218,157.6	218,157.6	-	454,792.6	454,792.6	-	35.6	35.6	-							
<b>Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում</b>																													
8	1189	11001	Ամիսական զարգացման քանակ աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարում	53,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական տնտեսարանների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտարկման սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարված:	97,470.8	73,276.8	24,194.0	106,780.8	73,286.8	33,494.0	53,527.1	38,656.8	14,870.3	103,886.80	73,286.8	30,000.0	50.1	52.7	44.4							
9		12001	Ամիսական զարգացման քանակ աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					9,436.9252	7,842.8245	1,593.5007	6,137.0252	4,542.8245	1,584.2007	2,591,146.9	2,168,987.3	422,159.6	4,027,025.2	3,342,824.5	684,200.7	42.3	47.7	26.6					Նախագիծը ուշացում, պայմանավորված միջազգային փորձագետների անցումը պահանջով:		
<b>Ոռգման համակարգի ստացում - 12 միջոցառում</b>																													
10	1004	11004	Համաշխարհային քանակ աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդակցություն և կատարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ՇԳԳ» ՊԸ	15.07.2013-31.12.2019թթ.	Ոռգման համակարգերի գլխավոր շրջանցների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի սալ ջրընդունիչների դիտարկում կատարված (դիսպոչերային) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Կիրառվում էր իրականացնել ջրի տեղափոխման և բաշխման արդյունավետությունը, կրճատվել էր ջրի կորուստները, կիրականացվել էր իրականացվել ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվել էր ջրի անցումը ջրի ծախսի ակտիվացման հաշվարկ և այլն:	119,590.2	95,672.2	23,918.0	195,328.3	156,278.7	39,049.6	107,512.8	86,010.3	21,502.5	195,328.3	156,278.7	39,049.6	55.0	55.0	95.1							
11		31003	Համաշխարհային քանակ աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					447,952.0	315,415.1	132,536.9	412,952.0	291,115.1	121,836.9	21,239.5	16,991.6	4,247.9	412,952.00	291,115.1	121,836.9	5.1	5.8	3.5					Գեներալի ինժեներ ոռոգման համակարգի անավարտ 1,95 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների կատարման համար Գոթթ հասանելի ընկալության հետ ընթացում են ըննարկումներ և բանակցություններ:-		
12		11005	Եվրասիական զարգացման քանակ աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ՇԳԳ» ՊԸ	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցուցանիշների և էներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Կատարվել էր իրականացվել համար պետք է իրականացվել ինժեներական փորձարկումներ ինժեներական համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին կառավարման ծրագրի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարման ներքին արդիականացում:	644,657.1	540,477.9	104,179.2	636,157.1	530,477.9	105,679.2	172,625.3	139,341.0	33,284.3	636,157.10	530,477.9	105,679.2	27.1	26.3	31.5							
13		31005	Եվրասիական զարգացման քանակ աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					888,870.5	566,870.5	300,000.0	2,108,351.8	1,771,183.4	337,168.4	1,489,112.0	1,290,305.6	168,806.4	2,108,351.80	1,771,183.4	337,168.4	69.2	72.8	50.1							



Հ/Հ	Մրագրի Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / ցուցանիշների կախի (համապատասխանաբար)	Մրագրի իրականացման մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Սույա խնդիրները		
							Շուրջանց	Վարկ / ցուցանիշների ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուրջանց	Վարկ / ցուցանիշների ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուրջանց	Վարկ / ցուցանիշների ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուրջանց	Վարկ / ցուցանիշների ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուրջանց	Վարկ / ցուցանիշների ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե			
20	11009	Գերմանիայի փողոցային վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր պտղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254 0 հազ. ՀՀ դրամ	«Ջրային տնտեսության ՄԳ» ՊԸ	29.06.2015-30.12.2019թթ.	Նախատեսված աշխատանքները կմեկնարկեն 2020 թվականին:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Նախատեսվել է Ջրագրի կատարման ժամկետը երկարաժամկետ միջև 30.12.2021թ., որի մասով ՀԳՄ քանակ կործակ ստացվել է համաձայնության: Նախապատրաստվում է փոփոխություններ կատարել վարկային համաձայնագրերում:		
21	12002	Գերմանիայի փողոցային վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր պտղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ	«Ջրային տնտեսության ՄԳ» ՊԸ	29.06.2015-30.12.2019թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անորսաճեղջյուրն է առաջանում՝ հողերի ճնշվելու և մարդկանց վնասվածքների, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անջնայման և այլն:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում</b>																								
1072	11003	Վերակառուցման և վարձային ներդրման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	«Ջրային տնտեսության ՄԳ» ՊԸ	24.06.2015-31.12.2019թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	18,861.2	10,291.6	8,569.6	260,285.6	230,291.6	29,994.0	260,285.60	230,291.6	29,994.0	-	-	-	-	-	-	-	Խորհրդակցական ծախսերի մասով համաձայն պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, որի երկարաժամկետ և քաղաքացիական ծախսերի տրամադրման համար բանակցություններ են ընթանում ԿՀԵԲ ի հետ: Այս պահին քաղաքացիական ծախսերի միջոցների տրամադրման նախնական համաձայնությունը ստացվել է, բայց դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունները դեռևս մեկնել է:	
23	11003	Գերմանիայի փողոցային վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համալսարանի ենթակառուցվածքների երկրորդ մրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառում	1 մլն եվրո	Ջրային կոմիտե	19.12.2014-30.12.2019թթ.	Հայաստանի ջրային ոլորտում ակտիվների կառավարման օպերատիվ կառավարման մշակում, ներքին կառավարման և ապագա պահանջարկների վնասազրկում, ցրի պահանջարկի կառավարման ակտիվ պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների խորհրդատվական ծախսերի միջոցառումներ ակտիվների կառավարում	492,163.5	410,164.4	81,999.1	492,163.5	410,164.4	81,999.1	213,233.9	161,133.9	52,100.00	492,163.50	410,164.4	81,999.1	43.3	39.3	63.5	-	Խորհրդակցական ծախսերի մասով համաձայն պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, որի երկարաժամկետ և քաղաքացիական ծախսերի տրամադրման համար բանակցություններ են ընթանում ԿՀԵԲ ի հետ: Այս պահին քաղաքացիական ծախսերի միջոցների տրամադրման նախնական համաձայնությունը ստացվել է, բայց դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունները դեռևս մեկնել է:	
24	11004	Եվրոպական միության հարմարության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ՄԳ» ՊԸ	04.11.2014-31.12.2019թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	14,407.0	12,005.8	2,401.2	241,985.4	218,000.8	23,984.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	«Ֆիլիսեր Ութեր ընդ տրակտորները» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծախսերի մասով համաձայն պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ԿՀԵԲ նախնական համաձայնությունը կատարվել է քաղաքացիական ծախսերի միջոցներ, սակայն դեռևս ընթանում են բանակցությունները որոշ ընկերության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:
25	31004	Եվրոպական միության հարմարության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի ջրանախնայման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ՄԳ» ՊԸ	04.11.2014-31.12.2019թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	2,575,739.0	1,921,139.3	654,599.7	2,021,056.2	1,422,944.3	598,111.9	4,187.3	4,187.3	-	-	1,134,506.20	784,506.2	350,000.0	0.2	0.3	-	-	Տնտեսական վերահսկողության խորհրդատվական ծախսերի մասով համաձայն պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ԿՀԵԲ նախնական համաձայնությունը կատարվել է քաղաքացիական ծախսերի միջոցներ, սակայն դեռևս ընթանում են բանակցությունները որոշ ընկերության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:

Հ/Հ	Ծրագրի Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կախը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները
							Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջեի	ՀՀ պետական բյուջեի	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջեի	ՀՀ պետական բյուջեի	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջեի	ՀՀ պետական բյուջեի	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջեի	ՀՀ պետական բյուջեի				
26	12001	Գերմանիայի վարչազանգվածի և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	12 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԳ» ԴԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերի ընտրված բյուջեի համայնքների ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Քննարկված փուլում է գտնվում նախագահներուզգուտական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատմից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,186,079.2	1,821,732.7	364,346.5	2,186,079.2	1,821,732.7	364,346.5	-	-	-	310,389.80	258,624.8	51,765.0	-	-	-	Դեռևս չենարվան փուլում է գտնվում խորհրդատվական պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելը, որը ավարտից հետո հնարավոր կլինի ընդունել կատարողական ակտերը: Ելքան ծրագրի դրամաշնորհային համաձայնագրերի փոփոխությունները կնքման փուլում են՝ ժամկետների երկարաժամանակ հարցերը ընթացվում են դրոնների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:
27	31006	Գերմանիայի վարչազանգվածի իրականացվող Երրամ (Գրամաշնորհ) մարդի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԳ» ԴԸ 04.05.2010.01.31.12.2018թթ.	Գրամաշնորհի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնում	Ընթացված աշխատանքների համար հատարված մրցույթային գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է:	214,894.6	164,894.6	50,000.0	448,884.2	398,884.2	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Այս ծրագրերի (Գուլ 2) վարկային միջոցների մասսահման ժամկետը ավարտվել է 31.12.2018թ. և այս պահին Բանկի հետ ընթացվում է վարկային համաձայնագրի փոփոխության նախագիծը՝ մասսահման ժամկետի միջև 31.12.2020թ. երկարաժամեք կապակցությամբ:
28	31005	Գերմանիայի վարչազանգվածի վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարդի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԳ» ԴԸ 04.05.2010.01.31.12.2019թթ.	Վանաձորի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում		104,456.6	84,456.6	20,000.0	250,619.8	230,619.8	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Գրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների իմնաստորգում	25.5 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԳ» ԴԸ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 ըարդայի և 41 գյուղական բնակավայրի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթացում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հատարված մրցույթային գործընթացը:	1,400,000.0	900,000.0	500,000.0	589,038.1	104,263.5	484,774.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ծրագրի վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն: Ելքան ծրագրերի վարկային /դրամաշնորհային համաձայնագրերի փոփոխությունները կնքման փուլում են՝ ժամկետների երկարաժամանակ հարցերը ընթացվում են դրոնների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:



Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Պրագին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վերադրումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	
36		11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզագրման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհախառվածքը 350 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	Պրագին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	1,098,897.1	864,151.2	234,745.9	1,102,697.1	867,191.2	235,505.9	480,453.9	384,212.7	96,241.19	979,095.00	769,095.0	210,000.0	43.6	44.3	40.9	
37		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզագրման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացրիչների քարտեզագրման աշխատանքներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհախառվածքը 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	Պրագին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	3,906,029.2	3,250,640.9	655,388.3	5,348,729.2	4,404,900.9	943,828.3	2,934,554.4	2,372,131.8	562,422.61	5,269,880.00	4,205,900.0	1,063,980.0	54.9	53.9	59.6	
38		11007	Անիական գարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տրանսպորտային ճանապարհի (Մ5 Վանանդի-Բաղուսաշեն) քարտեզագրման ծրագրի համակարգում և կատարում	44,04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Մ5 Վանանդի կապիտալ-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆինվիկական առաջընթացը՝ 15.06 %	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	402,409.9	275,484.0	126,925.90	700,000.00	500,000.0	200,000.0	39.4	39.4	39.6	1. Աշխատանքներին խղճերտուղ հարողակցությունների տեղադրման հետ կապված խնդիրներ 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. Հողերի օտարման և տարածվածության հետ կապված խնդիրներ 4. Չնախատեսված աշխատանքների հետ կապված նախաձեռնություններ
39		21004	Անիական գարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ5 Վանանդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կատարում և հիմնադրում		2016-2019թթ.	Մ5 Վանանդի կապիտալ-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆինվիկական առաջընթացը՝ 15.06 %	2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	1,082,351.1	901,959.3	180,391.80	1,940,556.00	1,517,424.9	423,133.1	36.8	38.4	30.4	
40		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզագրման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կատարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Ըողջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Պրագին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	1,750.0	1,400.0	350.0	1,750.0	1,400.0	350.0	1,720.0	1,370.0	350.00	1,720.00	1,370.0	350.0	98.3	97.9	100.0	





Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Մրագրի իրականացման մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և կերտագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները
								Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	
49		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցիկ զարգացման կարևորագույն մրագիր, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Տրանսպորտային մրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրիի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	«Հ Հրչրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, ջանքի ող ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմաշարժությունը: Մրագրի կատարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ Գյումրիի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հակողություն, որի շջջանակներում կատարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:»	1,738,182.3	1,240,151.9	498,030.4	1,738,182.3	1,240,151.9	498,030.4	684,594.9	538,316.3	146,276.60	1,552,946.90	1,294,257.3	258,689.6	39.4	43.4	29.4	1.«Կավան նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացի մեջ են Բենիամին համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2.Ճանապարհատվածի պատվանդի տեսակի վերաբերյալ հարցեր: << ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացվող հերթական Տրանզ մասնաձևն հայտը գտնվում է համաձայնեցման փուլում:
50		11014	Համաշխարհային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական և արևմտյան ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ ցուցցուցի ֆինանսավորման մրագրի համակարգում և կատարվում	13.4 մլն եվրո	«Տրանսպորտային մրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական և արևմտյան շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատվածների վերակազմում	Մրագիրը կմեկնարկի 2020թ. ին																
51		21013	Համաշխարհային բանկի ացակցությամբ իրականացվող կենտրոնական և արևմտյան ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ ցուցցուցի մրագրի շջջանակներում պլոմբաշարժումների բարելավման աշխատանքներ																				
52		11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցիկ զարգացման դրամաշնորհային մրագրի համակարգում և կատարվում	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային մրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրիի աճ շին. աշխատանքների տեխնիկական հակողության ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շջջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Ուլախ ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկա տեսակետից հիմնավորման, բնագիտական և սոցիալական ներդրողական գնահատման և մասնաձևի նախագիծն աշխատանքներն տեխնիկական ացակցություն	Պրականացվել են Լանջիկ Գյումրիի ճանապարհատվածի տեխնիկական հակողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11 ին: Ծառայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	1,307,553.8	731,289.0	576,264.8	1,307,553.8	731,289.0	576,264.8				665,850.50	495,850.5	170,000.0				1.<< կատարվելու մեջ է գտնվում ողջման նախագիծը, որով նախատեսվում է իրականացնել սեպտեմբերի 12 ից հետո շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հակողության ծառայությունների ֆինանսավորումը մինչև Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող մրագրի շջջանակներում կող մրցույթի արդյունքում կրականացվող ծառայությունների ընտրությունը: 2. Ծառայությունների ֆինանսավորումը իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից: Ներկայումս խորհրդատուի կողմից ներկայացված ծառայությունների հաշիվները գտնվում են ԵՆԲ-ում վճարման գործընթացում:
53		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցիկ զարգացման դրամաշնորհային մրագիր, Տրանզ 3	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային մրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրիի շրջը 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շջջանակներում 10% ի չափով:	«Հ Հրչրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, ջանքի ող ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմաշարժությունը: Մրագրի կատարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ Գյումրիի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հակողություն, որի շջջանակներում կատարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:»	1,957,604.4	1,631,337.0	326,267.4	1,957,604.4	1,631,337.0	326,267.4	794,291.1	661,528.4	132,762.70	794,291.10	661,528.4	132,762.7	40.6	40.6	40.7	1.«Կավան նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացի մեջ են Բենիամին համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2.Ճանապարհատվածի պատվանդի տեսակի վերաբերյալ հարցեր: Գրամաշնորհի գումարից մասնաձևված 1.8 մլն. եվրո գումարը ամբողջությամբ վճարվել է Կապալատուր: << ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացվող հերթական Տրանզ մասնաձևն հայտը գտնվում է համաձայնեցման փուլում:

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կալի (համապատասխանաբար)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Սույա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե			
<b>Կոչը թափանցիկ կառավարում - 8 միջոցառում</b>																									
54	1040	32001 (42001)	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոչայի և Քեղաղբղումների մարզերի կոչը թափանցիկ կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Կոչայի և Քեղաղբղումների կոչը կենցաղային թափանցիկ կառավարում» ՄԻՇ ին	5.5 մլն եվրո		ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների նախարարություն
55		32005 (12001)	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչը թափանցիկ կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	2016-2020թթ.	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան
56		32006	Եվրոպական միության հարկառույցային ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչը թափանցիկ կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	2016-2020թթ.	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	
57		32007	Արևելյան եվրոպայի էներգիայի և էներգետիկայի կոմիտեի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչը թափանցիկ կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	2017-2020թթ.	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	
58		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոչը թափանցիկ կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	2016-2020թթ.	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	
59		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոչը թափանցիկ կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	2016-2020թթ.	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	Երևանի թաղապետարան	

Տեղեկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագրով հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կազմում էր արագաշարժի կառուցման շինարարական աշխատանքների հետ, որոնք իրականացվելու են դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերով: Բանի որ միջոցը դեռ չի ավարտվել և կապատողի հետ պայմանագիրը դեռ չի կնքվել, հետևաբար խորհրդատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի եղել, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշնորհի թերակատարումը:

Միջոցային փաթեթի հաստատման ընթացքը երկտառվել է, «ԿԵԲ/ԵԼԲ Ի հաստատում տրամադրվել է ռեզյանսը: Մրագիրը ընտրվել է նաև ՀՀ կառավարությունում: Ներկայումս ընթանում է գնահատման գործընթացը:

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշույն պլան			Փաստացի վճարումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները				
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե					
60		32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդասական ռանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խոտաչի և Գեղարդունների մարզի կոչը թափուների կատարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եւ՛ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արդավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արցանահողմային իրականացման և արդավայրի շահագործման համար անխափելու մեղմեա-սարքավորումներ	Մրագրի շրջանակներում սանիտարական արդավայրի և երկու վերաբեռման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը մշակվել և ներկայացվել է Վերակառուցման և զարգացման ներդասական ռանկի համաձայնեցմանը: Ակնկալվում է մինչև ևս թ. Խուլունների վերջ հայտարարվող միջազգային մրցույթ, որի արդյունքներով կկենսվի պայմանագիր հարթող ճանաչված կազմակերպության հետ:	1,910,447.0	1,950,372.5	160,074.5	1,910,447.0	1,950,372.5	160,074.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61		32008	Վերակառուցման և զարգացման ներդասական ռանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խոտաչի և Գեղարդունների մարզի կոչը թափուների կատարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից իրականացվել արդավայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների նախագծման, սարքավորումների և տեխնիկայի տեխնիկական թևաթղթերի կազմման աշխատանքները, սակայն ընդհանուր մրցութային արժեքից բացերին աջակցությունը, իրականացվել արցանահողմային սխեմաների մշակումը, ԿԿԹ-ի ընկերության ստեղծման ուղղված իրականացման և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացման արշավները, արցանահողմային վարձակալների շարժականության մշակումը:	Մրագրի շրջանակներում մշակվել է սանիտարական արդավայրի և երկու վերաբեռման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը, մշակվել և ՀՀ շրջան միջավայրի նախատույն կազմելու է ներկայացվել ծրագրի շրջանակներում երկու մարզերի համար շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փաստաթուղթը:	206,062.6	171,718.9	34,343.7	206,062.6	171,718.9	34,343.7	79,725.6	66,438.0	13,287.6	106,656.10	88,880.1	17,776.0	38.7	38.7	38.7	-	-	-	-	-

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կախը (համապատասխանաբար)	Պրագիի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և կերպագիրը	Պրագի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վերադրումներ (անդրակետ)		Տարեկան սպասվող		2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները		
								Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե				
<b>Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում</b>																							
62	1157	12006	Ենթոլայան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի էներգետիկայի նախագիծը (էներգետիկայի նախագիծը)	600 մլն դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձայնությամբ սակրման միջոցներով)	Երևանի ընդհանրապետության	Երևանի մի շարք մակրոարտադրողական ընկերություններում իրականացվող էներգետիկայի նախագիծը և ուղղված է էներգետիկայի ոլորտում հիմնարկային աշխատանքներին:	Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի նախագիծը (էներգետիկայի նախագիծը) կառավարության համաձայնությամբ սակրման միջոցներով:															Նախագիծը կատարում են, տարվա վերջին կարգի շինարարական աշխատանքները:	
63		12005 (42001)	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ընդհանրապետության ընդհանրապետության ծրագրի նախագիծը «Երևանի քաղաքային տրանսպորտի» ՓԲԸ ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի ընդհանրապետության	Պրագիի շրջանակներում նախատեսվում է երևանի քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերնաշերտի մարդկաներին անցկացնել ատրոֆիաների կառուցումը, արևա շուրջ 4-400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ընդհանրապետության ծրագրի նախագիծը «Երևանի քաղաքային տրանսպորտի» ՓԲԸ ին	516,189.1	350,172.6	166,015.5	869,168.8	410,045.2	459,722.6	288,703.3	288,703.3	452,975.30	410,045.3	42,930.0	33.2	70.4			
64		12010 (42002)	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներդրումային տրանսպորտի «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	«Վարեն Դեմոկրատիկ» ՓԲԸ	Մետրոպոլիտենի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոպոլիտենի կայանների և արտադրողական մատակարարում և մոնիթինգ, մետրոպոլիտենի համար տրեյնավայրերի համակարգի նախագիծ, մատակարարում, մոնիթինգ: Մետրոպոլիտենի 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղվել դրեմաային թունելի երկաթուղու և մետրոպոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացմանը:	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներդրումային տրանսպորտի «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	3,64,413.7	280,656.9	83,756.8	280,472.1	196,715.3	83,756.8	288,703.3	288,703.3	452,975.30	410,045.3	42,930.0	33.2	70.4		Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ. թվականի նոյեմբերի 30-ը, սակայն ներդրումային բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հաստատության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	
65		12011 (42003)	Ենթոլայան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներդրումային տրանսպորտի «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	«Վարեն Դեմոկրատիկ» ՓԲԸ	Դրեմաային թունելի երկաթուղու և մետրոպոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներդրումային տրանսպորտի «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	471,499.1	373,243.1	98,256.0	516,983.70	373,243.1	143,740.6	43.6	41.5	54.5	
66		12003	Լինքսեյի ներդրումային էներգետիկայի նախագիծը (էներգետիկայի նախագիծը)	1.9 մլն եվրո	«Երևանի» ՓԲԸ	Պրագիի շրջանակներում նախատեսվում է երևանի քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերնաշերտի մարդկաներին անցկացնել ատրոֆիաների կառուցումը, արևա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Լինքսեյի ներդրումային էներգետիկայի նախագիծը (էներգետիկայի նախագիծը) կառավարության համաձայնությամբ սակրման միջոցներով:	639,106.8	532,589.0	106,517.8	639,106.8	532,589.0	106,517.8	289,036.9	289,036.9	453,308.90	410,378.9	42,930.0	45.2	54.3			
67		12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ընդհանրապետության ծրագրի նախագիծը «Երևանի քաղաքային տրանսպորտի» ՓԲԸ ին	574.7 հազ եվրո	Երևանի ընդհանրապետության	Պրագիի շրջանակներում նախատեսվում է երևանի քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերնաշերտի մարդկաներին անցկացնել ատրոֆիաների կառուցումը, արևա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ընդհանրապետության ծրագրի նախագիծը «Երևանի քաղաքային տրանսպորտի» ՓԲԸ ին	170,820.1	121,403.4	49,416.7	170,820.1	121,403.4	49,416.7	27,513.0	22,010.4	5,502.6	54,039.00	44,115.4	9,923.6	16.1	18.1	11.1	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդարանական պայմանագրի կողմնորոշված զարգացման ծրագրի գումարների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:
68		12014	Ենթոլայան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներդրումային տրանսպորտի «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	«Վարեն Դեմոկրատիկ» ՓԲԸ	Դրեմաային թունելի երկաթուղու և մետրոպոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներդրումային տրանսպորտի «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	471,499.1	373,243.1	98,256.0	516,983.70	373,243.1	143,740.6	43.6	41.5	54.5	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ. թվականի նոյեմբերի 30-ը, սակայն ներդրումային բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հաստատության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:





Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կախը (համապատասխան արժեքով)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վերականգնող (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե			
81		42003	Վերակառուցման և վարձպան միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հրապարակային մրագրի լիցենզիայի համաձայնագրի կնքումը	37,5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակարգ էլեկտրասնցուն» ՓԲԸ 03.02.2015.31.12.2019թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Շարքանակ», 110 կՎ «Վանաձոր-1» և «Չարնեցական-3» ենթակայանները, ինչպես նաև տնտեսական միջոցների հաշվին վերադարձը 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Չովկնի» ենթակայանը: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ապահովելիքի անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հրապարակային, ինչպես նաև կնքվեցին ենթակայանների շահագործման ծանցանկը:	Ավարտվել են «Շարքանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմտահայելի աշխատանքներ: ՀՀ էներգետիկայի վարչակազմի փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ պայմանավորված՝ «Չարնեցական-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագիրը ներկայումս գտնվում է հնարավոր փոփոխությունների նախագծի մշակման փուլում, շինմտահայելի աշխատանքները կստեղծվեն նաև: «Չովկնի» ենթակայանի վերակառուցման միջոցառման փաստացիորեն մասնագետների մասնակցությամբ կատարվում է վերակառուցման և վարձպան միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	3,942,223.8	3,061,564.3	280,659.5	3,942,223.8	3,061,564.3	280,659.5	3,008,182.0	2,828,381.4	179,800.6	3,942,223.80	3,061,564.3	280,659.5	76.3	77.2	64.1	«Չարնեցական-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում քանակականորեն են տարվում գնալով կապալառի հետ՝ ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն առանց լիցենզիայի ծախսերի վերականգնող համար: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է առաջնախաղի 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: Առկա են ենթակայանում աշխատանքների ընթացում են դառնալ տնայնիչ և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաժամանակ օրինակներ:		
82		42004	Ո՛ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱՆԿի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նպատակով մասնաժողովի ներկայացման ծրագրի շրջանակներում ենթակալի ստանդարտը «Հայկական ԱՆԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱՆԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱՆԿի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագիտելի ժամկետի երկարացում	Իրականացվում են «Հայկական ԱՆԿի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագիտելի ժամկետի երկարացման աշխատանքները:	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	9,190,559.9	7,941,701.7	1,248,858.2	21,820,598.33	18,549,453.7	3,271,134.7	16.93	15.57	38.18	Թերակատարում պայմանավորված է Մրագրի շրջանակներում սարքի սարքավորումների ձեռքբերումներով մասով սարքավորումների պատրաստման ցուցի չնախատեսված երկարաժամանակ հետ, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված է այն հանգամանակով, որ էլեկտրաէներգիայի գեներացման համարակցող (արդիականացնող երկարաժամանակ) մոնտաժման և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Մրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման և սարքավորումների մատակարարումների (ժամանակացույցի փոփոխություններով) աշխատանքների կատարման ժամկետները սեղախիլվել են 2020-2021թթ.: Համաձայնագրով ծրագրի ավարտման ժամկետը նախատեսված է 31.12.2019թ.: Ներկայումս իրականացվում է համաձայնագրի ժամկետի երկարացման օրինակներ:		
83		11002	Վերակառուցման և վարձպան միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման և կառավարման ծախսերը			Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանը, ինչը կօգնի կրճատել 220/110/35 կՎ ենթակայանի սարքավորումների համալրումների համապատասխանում: Ենթակայանն պատրաստվում է 240 ՄՎտ հզորությամբ ժամանակակից և արդյունավետ համակցված ցիկլով (ՀՑ) կայանից էլեկտրաէներգիայի առաքման համար: Ենթակայանի նախնական ընթացքում ՀՑ կայանն անջատվում է ցանցից, և անմիջապես է թիմով օրհանվել ՀՐազմանի ՋԷԿ-ի ինչ և ոչ արդյունավետ բոլորները, մեղադրել ՀՑ կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի կրկնակի արժեքով լցանելու համար: ՋԷԿ-ում գործող ՀՑ կայանին է բաժին ընկնում երկուստեղից արտադրող ամբողջ էներգիաէներգիայի շուրջ 20%: Ել: Այդ հսկ պատճառով չափազանց կարևոր է ցանք արժեքով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ապահովումը: Վերականգնման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգետիկայի անվտանգությունը և աշխատանքի հրապարակային:	Աշխատանքները ընթանում են խորհրդատուի հետ մեղմված պայմանագրի համապատասխանում:	137,866.3	110,292.9	27,573.4	137,866.3	110,292.9	27,573.4	60,084.0	48,067.1	12,016.9	60,084.00	48,067.1	12,016.9	43.6	43.6	43.6			
84		32002	Վերակառուցման և վարձպան միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Երևանի ցերեղաբերական» ՓԲԸ-ում երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման նպատակով	22,3 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ 21.09.2015.31.12.2019թթ.	Վերականգնման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգետիկայի անվտանգությունը և աշխատանքի հրապարակային:	Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, և ենթակայանը դրվել է արձան առաջ: Այժմ իրականացվում է թերթությունների վերացման և ենթակայանի շահագործման ընդունման օրինակներ:	900,693.7	720,555.0	180,138.7	900,693.7	720,555.0	180,138.7	121,663.1	99,311.3	22,371.8	514,521.10	413,582.7	100,938.4	13.5	13.8	12.4			

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կախը (համապատասխանաբար)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, մրագրի ակտիվը և ակտիվը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	
85		11001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահարդարման ցանցի բարելավման մրագրի շրջանակներում «Աշխակ» ենթակայանի վերակառուցման մրագրի խորհրդատվական և կատարման ծախսերը					34,610.6	24,402.7	10,207.9	34,610.6	24,402.7	10,207.9	3,768.0	3,014.4	753.6	49,586.00	39,668.8	9,917.2	10.9	12.4	7.4	
86		32001 (42005)	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահարդարման ցանցի բարելավման մրագրի շրջանակներում ենթոբյուջեում «Բարձրակիր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ուժ «Աշխակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	28,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակիր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.		Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի սարքերը շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ» 2» ենթակայանը: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխառն էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	2,029,947.5	1,658,544.6	371,402.9	2,029,947.5	1,658,544.6	371,402.9	125,793.4	100,667.9	25,125.5	823,768.10	669,647.6	154,120.5	6.2	6.1	6.8	«Աշխակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Այսպիսով ենթակայանում աշխատանքների ընթացում են լսելուց տեղադրվել և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները վեճակուղծել: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետը ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:
87		11003	Անխակազ Գարգազի ցանցի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հարդարման ցանցի վերակառուցման մրագրի շրջանակներում 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Հիմուսայր» ենթակայանների վերակառուցման կատարման ծախսերը	23,4 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակիր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ		Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ 2» և «Հիմուսայր» ենթակայանները: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ՀՀ էներգետիկայի արդյունավետությունը, նվազագույնի կրթաստեղծել, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	220,970.2	220,970.2	-	220,970.2	220,970.2	-	79,031.1	79,031.1	-	187,031.10	187,031.1	-	35.8	35.8	-	Գիտվող կապառուն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորումները՝ արդյուցությամբ չի ավարտել պայմանագրով նախատեսված ապրիլի և սեպտեմբերի մատակարարումները, վերակառուցման աշխատանքները: Գիտվող կապառուի կողմից ամբողջվին դարպեղել են շինմոտաշարին աշխատանքները՝ 220 կՎ «Հիմուսայր» ենթակայանում 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ 2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետը ավարտվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:
88		32003 (42006)	Անխակազ Գարգազի ցանցի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահարդարման ցանցի վերակառուցման մրագրի շրջանակներում ենթոբյուջեում «Բարձրակիր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ուժ 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Հիմուսայր» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	(15,1 մլն SDR)	12.02.2015-30.06.2020թթ.		Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ 2» և «Հիմուսայր» ենթակայանները: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ՀՀ էներգետիկայի արդյունավետությունը, նվազագույնի կրթաստեղծել, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	1,850,925.5	1,577,114.6	273,810.9	1,850,925.5	1,577,114.6	273,810.9	5,325.2	-	5,325.2	109,524.40	109,524.4	-	0.3	-	1.9	Գիտվող կապառուն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել իր պարտավորումները՝ արդյուցությամբ չի ավարտել պայմանագրով նախատեսված ապրիլի և սեպտեմբերի մատակարարումները, վերակառուցման աշխատանքները: Գիտվող կապառուի կողմից ամբողջվին դարպեղել են շինմոտաշարին աշխատանքները՝ 220 կՎ «Հիմուսայր» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից, իսկ «Ազարակ 2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետը ավարտվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:



Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կաիը (համապատասխանաբար)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վնասումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	
89		11004	Անիական գարգացման քանիքի աջակցության իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հարդրման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում կարգավորման կառավարման ակտիվաչափված համակարգի (SCADA) ընդլայնման խորհրդատվական և կառավարման ծախսերը	13,6 մլն ԱՄՆ դոլար (8,83 մլն SDR)	«ԷԷՈ» ՓԲԸ 02.2015.06.2020թթ.	Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, էԷՈ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հրապի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անիական էլեկտրամատակարարմանը:	Աշխատանքները ընթանում են խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան:	639,276.4	587,396.4	51,880.0	639,276.4	587,396.4	51,880.0	218,761.1	210,546.2	8,212.9	337,562.40	317,416.4	20,636.0	34.2	35.8	15.8	
90		32004 (42007)	Անիական գարգացման քանիքի աջակցության իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հարդրման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ում Կարգավորման կառավարման ակտիվաչափված համակարգի (SCADA) ընդլայնման և պահուստային կարգավորման կառավարման կենտրոնի կառուցման նպատակով			Էներգահամակարգի հրապի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անիական էլեկտրամատակարարմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի ընդլայնման և պահուստային կառավարման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:	3,395,831.6	2,892,596.0	503,235.6	3,395,831.6	2,892,596.0	503,235.6	1,098,773.4	975,982.2	122,791.2	2,059,803.40	1,763,812.2	296,091.2	32.4	33.7	24.4	2020թ. տարեկան պլանով նախատեսված էին միայն SCADA համակարգի ակտիվաչափված փորձարկման աշխատանքները: Սակայն, էներգահամակարգի ունեմային պլաններինց ելնելով, Մերի 220 կՎ լարման ՕԳ-ի հետ կապված՝ որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվում են 2020թ., որոնց ծավալը կնշտվի ընթացիկ տարվա ավարտին մոտ: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված մասերն ակտիվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաձգման գործընթաց:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կաիը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վնասումներ (անդրակետ)			Տարեկան սպախվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողականը (%)			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	
			ԸՆԿՎՄԵՆԸ, որից՝					155,464,396.4	131,192,444.8	24,271,951.6	155,135,840.5	131,037,076.9	24,098,763.6	46,423,951.2	39,529,281.0	6,894,670.2	92,718,037.3	76,627,016.7	16,091,020.6	29.9	30.2	28.6	
			Դրամաշնորհային ծրագրեր					27,446,497.7	23,242,520.6	4,203,977.1	27,360,781.7	23,171,084.6	4,189,697.1	4,727,333.4	4,131,441.5	595,891.9	13,298,454.0	11,235,531.9	2,062,922.1	17.3	17.8	14.2	
			Վարկային ծրագրեր, այդ թվում՝					128,017,898.7	107,949,924.2	20,067,974.5	127,775,058.8	107,865,992.3	19,909,066.5	41,696,617.8	35,397,839.5	6,298,778.3	79,419,583.3	65,391,484.8	14,028,098.6	32.6	32.8	31.6	
			Վարկային ծրագրեր (դիֆինիտ)					60,288,772.4	56,413,689.1	3,875,083.3	60,288,772.4	56,413,689.1	3,875,083.3	13,754,629.1	12,114,076.0	1,640,553.1	27,807,694.0	23,822,610.8	3,875,083.3	22.8	21.5	42.3	