

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 30.06.2029թ. (հիմք՝ 01.12.2025թ. երկարաձգման վերաբերյալ նամակ)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ.-30.12.2029թ.

1.1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., երկարաձգվել է 30.06.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց II» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 30.12.2029թ. (հիմք՝ 2025թ. նոյեմբեր 27-ի նամակ-համաձայնագիր)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

2.2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., երկարաձգվել է 30.12.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 30.10.2029թ. (հիմք՝ 03.12.2025թ. երկարաձգման նամակ)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

3.3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., երկարաձգվել է 30.10.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

- 4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը), իսկ KfW բանկի 2025թ. հունվարի 13-ի գրության համաձայն երկարաձգվել է 30.12.2029թ. (երկրորդ անգամ),

4.4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., երկարաձգվել է 30.12.2024թ., որը երկրորդ անգամ երկարաձգվել է 30.12.2029թ.

- 5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ. որը երկարաձգվել է 31.12.2027թ. (հիմք՝ 14.06.2023թ. ստորագրված ֆինանսական պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման No. 2 Փոփոխության վերաբերյալ գրությունը):

5.5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1+Փուլ 2a)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ., երկարաձգվել է 31.12.2027թ.

6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) բանկի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2026թ. (հիմք՝ Ֆինանսավորման Համաձայնագրի մասհանումների և փոխանցումների վերջնաժամկետի երկարաձգման KfW բանկի 2024թ. նոյեմբերի 28-ի գրությունը («Հատկացման երկարաձգված վերջնաժամկետ»):

6.6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ., երկարաձգվել է 31.12.2026թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում, ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Ակնկալվող արդյունքները՝ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխադասակարգման համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG (Գերմանիա)

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»– Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 5,155,448.00 եվրո

Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 17.12.2019թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.10.2021թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 07.09.2022թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 04-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.06.2024թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

21.12.2015թ. մինչև 2028թ. դեկտեմբերի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ):

Խորհրդատուի հետ կնքված Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ը 2024թ. ապրիլի 1-ից շարունակվելու է «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկի և վճարումների» ձևաչափով:

Ծրագրի Լոտ-2-ի Գլխավոր կապալառուի անվանումը՝ KEC International Limited (Հնդկաստան)

Պայմանագրի անվանումը՝ Լոտ-2 - Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III, Փուլ I +II A, ներքո անցկացվող էլեկտրահաղորդման գծեր, (BMZ ID 2012 66 949, BMZ ID 2007 66 352, BMZ ID 2014 68 735, BMZ ID 2020 61 760, FI No. 84.379 Serapis No. 2014-0374)

Պայմանագրի գումարը՝ 70,000,000.00 եվրո

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2025թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 19.09.2025թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
19.09.2025թ. մինչև 2029թ. մարտի 19-ը:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.03.2026թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,440,165.52 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 2,015,812.10 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 863,994.42 եվրո
- Ընդամենը - 4,319,972.04 եվրո

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.03.2026թ. դրությամբ՝

KEC International Limited ընկերությանը մատակարարված սարքեր և սարքավորումների մասով վճարումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,676,665.50 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 0.00 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0.00 եվրո
- Ընդամենը - 10,676,665.50 եվրո

KEC International Limited ընկերությանը շինմոնտաժային աշխատանքների մասով վճարումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,823,334.50 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 0.00 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0.00 եվրո
- Ընդամենը - 6,823,334.50 եվրո

Խորհրդատվական ծառայությունների մասով վճարումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,750,155.52 եվրո
 - Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,601,145.44 եվրո
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 849,793.10 եվրո
- Ընդամենը - 4,201,094.06 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝

Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացվել են՝

Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով.

2026թ. I եռամսյակում ընթացել են տեխնիկական հայտերի գնահատման աշխատանքներ: «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից 2026թ. փետրվարի 23-ին Լոտ 1-ի և 2026թ. մարտի 10-ին Լոտ 3-ի մասով Բանկի հաստատմանն են ներկայացվել Fichtner GmbH & Co.KG խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) և Ընկերության աշխատանքային խմբի կողմից համատեղ պատրաստված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունները: Բանկի հաստատումներն ստանալուց հետո, Լոտ 1-ի համար 2026թ. մարտի 4-ին և Լոտ 3-ի համար 2026թ. մարտի 17-ին Ընկերության գրասենյակում կայացել են գնումներն իրականացնող մրցութային հանձնաժողովի նիստեր, որտեղ համապատասխան հայտատուների և Խորհրդատուի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բացվել են ֆինանսական հայտերը: Վերջիններիս բացմանը առցանց ձևաչափով հետևել են նաև Խորհրդատուի համապատասխան մասնագետներ և համապատասխան հայտատուների այլ ներկայացուցիչներ: Հայտատուների կողմից ներկայացված ֆինանսական առաջարկները դիտարկելու և դրանց արդյունքները մրցութային հանձնաժողովին ներկայացնելու նպատակով ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր: Լոտ 1-ի հայտերի դիտարկման արդյունքում մշակված No.1 պարզաբանման հարցումները Խորհրդատուի կողմից 2026թ. մարտի 31-ին ներկայացվել են համապատասխան հայտատուներին՝ պատասխանի վերջնաժամկետ սահմանելով 2026թ. ապրիլի 03-ը, իսկ Լոտ 3-ի մասով SGCC-CET չինական ընկերության ֆինանսական հայտը դեռևս դիտարկվում է Խորհրդատուի և Ընկերության կողմից ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից:

Լոտ 2-ի մասով.

Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը, համատեղ քննարկումների արդյունքում, KEC International Limited (այսուհետ՝ KEC) ընկերության կողմից շարունակաբար լրամշակվել և ներկայացվել են և Ընկերության և Խորհրդատուի հաստատմանը: KEC-ի կողմից կադաստրային քարտեզներով ներկայացված օդային գծի նախնական ծրագիծը, մասնավորապես՝ ծրագծում նշված անկյունային կետերի տեղակայման վայրերը և ձևավորված 400 մետր միջանցքը ներկայացվել են ազդակիր 10 համայնքի՝ վերջիններիս զարգացման պլանների հետ համադրելու նպատակով: Նշված 10 համայնքից ստացված պատասխան գրությունները ուղարկվել են KEC-ին և Խորհրդատուին՝ դրանցից բխող համապատասխան քայլեր իրականացնելու նպատակով: Ընկերության և Խորհրդատուի կողմից դիտարկվում են KEC-ի կողմից ներկայացված նախնական 400 կՎ ծրագծի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները:

KEC-ի կողմից Ընկերության դիտարկմանն են ներկայացվել մատակարարվող մեքենաների տեխնիկական պարամետրերը, վերջիններս ընդունվել են Ընկերության կողմից: KEC-ը պայմանագրով նախատեսված մեքենաները ձեռք է բերելու Հայաստանի Հանրապետության՝ համապատասխան սպասարկող ընկերությունից:

Խորհրդատվական ծառայությունների մասով.

Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է Փուլ A-ով և Փուլ B-ով 2025թ. չորրորդ եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման հաշիվ-ապրանքագրերի նախագիծը: Ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերից ընդունվել են միայն Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունները, քանի որ Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունների համար նախատեսված գումարը բավարար չի եղել վճարում իրականացնելու համար: Վճարումները կատարելու նպատակով նախատեսվում է կնքել նոր՝ Փոփոխություն No. 05-ը: Վերջինս կնքելուց հետո, սահմանված կարգով, կընդունվեն Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունները և կիրականացվեն համապատասխան վճարումները: Ընկերության կողմից ընդունված, Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը սահմանված կարգով իրականացնելու նպատակով 2026թ. մարտի 31-ին վճարման բնօրինակ փաստաթղթերը սուրհանդակային ծառայության միջոցով ուղարկվել են Բանկ: Խորհրդատուի կողմից 2026թ. մարտի 26-ին ներկայացվել է Պայմանագրի Փոփոխություն No. 05-ի վերանայված վերջնական տարբերակը, որը, Ընկերության և Խորհրդատուի հետ համատեղ համաձայնեցվելուց հետո, ներկայացվել է Խորհրդատուին՝ Փուլ A-ի ավարտման գնային բացվածքը (Հավելված 1) պատրաստելու նպատակով: Վերջնականացվելուց և Բանկի հաստատումն ստանալուց հետո Փոփոխություն No. 05-ը սահմանված կարգով կներկայացվի ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի համաձայնեցմանն ու հաստատմանը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: