Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(01.02.2026թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2026թ. տարեկան պլան			2026թ. տարեկան ճշտված պլան			2026թ. առաջին եռամսյակի ճշտված պլան			2026թ. փաստացի վճարներ (աճողական)			2026թ. առաջին եռամսյակի բյուջեով կատարողական (%)			2026թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)			Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնո	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնո	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնո	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնո	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնո	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնո	ՀՀ պետ. բյուջե	
Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում																									
1	1004	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ընթացքի մեջ են թերությունների շտկումները և հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումների գործընթացները:	22,399.6	16,448.2	5,951.4	22,399.6	16,448.2	5,951.4	4,919.7	4,112.1	807.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
2		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում					15,745.7	13,121.4	2,624.3	15,745.7	13,121.4	2,624.3	15,745.7	13,121.4	2,624.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

3	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապսի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են:	152,626.0	44,454.7	108,171.3	152,626.0	44,454.7	108,171.3	23,477.1	0.0	23,477.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
4	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					2,903,814.9	2,323,051.9	580,763.0	2,903,814.9	2,323,051.9	580,763.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
5	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.			2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
6	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինան-սավորման միջոցներից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացած հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի իրականացում:	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:	177,565.0	0.0	177,565.0	177,565.0	0.0	177,565.0	73,085.0	0.0	73,085.0	84.8	0.0	84.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-
7	12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինան-սավորման միջոցներից)				1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

8	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապսի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն, ինչպես նաև խորհրդատվական ծառայություններն այս պահին դադարեցված են:	18,107.5	14,564.7	3,542.8	18,107.5	14,564.7	3,542.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
9	11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն Եվրո՝ դրամաշնորհայի ն միջոցներ, 0.3 մլն Եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավ որում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Խորհրդատվական պայմանագիրը կնքվել է: Ընթացքի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0	416,169.2	83,233.8	499,403.0	416,169.2	83,233.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
10	11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ" ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է ՝ •Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, •Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներտնտեսային ոռոգման տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ), •Ախուրյանի գետավազանային կառավարման պլանի թարմացում՝ ներառելով Ծրագրի ՇՄՍԱԳ-ով սահմանված բնապահպանական թողքի պահանջները, •հավաստիացում, որ Արփիի և Կապսի ջրամբարների ջրային կառավարման ռեժիմները (ինչպես նաև Ախուրյանի գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրօգտագործման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամբարի լցումից առաջ, •ՇՄՍԱԳ հաշվետվությամբ սահմանված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մեղմացնող միջոցառումների իրականացում:	Խորհրդատվական պայմանագրի նախագիծը ներկայացվել է KFW բանկ՝ հաստատման:	424,024.7	339,219.8	84,804.9	424,024.7	339,219.8	84,804.9	63,603.7	50,883.7	12,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
11	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		2025թ. օգոստոսի 28-ին ՀՀ կառավարության N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր. 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր, 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին», որը ևս ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի:	2,999,529.5	2,399,623.6	599,905.9	2,999,529.5	2,399,623.6	599,905.9	100,000.0	80,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

12		31024	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում ջրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսության համալիր զարգացում» («WAIDA») ծրագիր		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		2025թ. օգոստոսի 28-ին ՀՀ կառավարության N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր. 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր, 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին», որը ևս ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի:	193,587.6	161,323.1	32,264.5	193,587.6	161,323.1	32,264.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝								11,347,618.3	8,147,825.1	3,199,793.2	11,347,618.3	8,147,825.1	3,199,793.2	280,831.2	148,117.2	132,714.0	84.8	0.0	84.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								1,294,125.8	830,856.6	463,269.2	1,294,125.8	830,856.6	463,269.2	165,085.5	54,995.8	110,089.7	84.8	0.0	84.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								10,053,492.5	7,316,968.5	2,736,524.0	10,053,492.5	7,316,968.5	2,736,524.0	115,745.7	93,121.4	22,624.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում																										
13		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ծրագիրն ընթացքի մեջ է:	3,597,559.8	2,984,542.7	613,017.1	3,597,559.8	2,984,542.7	613,017.1	440,774.4	364,475.3	76,299.1	50,805.1	40,098.5	10,706.6	11.5	11.0	14.0	1.4	1.3	1.7	-

14	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուդիտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, աուդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական աուդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական աուդիտի 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է քննարկումների փուլում:	52,559.4	35,739.7	16,819.7	52,559.4	35,739.7	16,819.7	24,543.0	17,530.7	7,012.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
15	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Առկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Ընթանում են համաձայնագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացներ:	2,428,733.7	2,025,587.8	403,145.9	2,428,733.7	2,025,587.8	403,145.9	310,876.0	259,063.4	51,812.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
16	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,624,121.1	1,346,581.3	277,539.8	1,624,121.1	1,346,581.3	277,539.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
17	11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կառավարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման ծախսերի իրականացում:	Ընթանում է ծառայությունների մատուցումը:	177,025.0	0.0	177,025.0	177,025.0	0.0	177,025.0	42,182.5	0.0	42,182.5	428.5	0.0	428.5	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	-
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							7,879,999.0	6,392,451.5	1,487,547.5	7,879,999.0	6,392,451.5	1,487,547.5	818,375.9	641,069.4	177,306.5	51,233.6	40,098.5	11,135.1	6.3	6.3	6.3	0.7	0.6	0.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							229,584.4	35,739.7	193,844.7	229,584.4	35,739.7	193,844.7	66,725.5	17,530.7	49,194.8	428.5	0.0	428.5	0.6	0.0	0.9	0.2	0.0	0.2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							7,650,414.6	6,356,711.8	1,293,702.8	7,650,414.6	6,356,711.8	1,293,702.8	751,650.4	623,538.7	128,111.7	50,805.1	40,098.5	10,706.6	6.8	6.4	8.4	0.7	0.6	0.8	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում

18	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2026թ., որից 4 ամիսը՝ վճարումների ամփոփման ժամանակահատված	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը: Ծրագրի վարկային մասը ավարտվել է 31.12.2025թ., միջոցները հասանելի են մինչև 30.04.2026թ:	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	280.3	0.0	280.3	1.9	0.0	2.4	1.9	0.0	2.4	Ծրագրի պահպամման ծախսերն են: Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ վճարումների համար նախատեսված ժամկետը 30.04.2026թ. է:
19		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում				1.Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %: 2.Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3.Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունները, որոնց հաստատման փաստով կիրականացվեն համապատասխան վճարումները՝ վճարումների համար նախատեսված ժամանակահատվածում:
20		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվել են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.՝ ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏՏ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏՏ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	79,300.2	0.0	79,300.2	79,300.2	0.0	79,300.2	16,946.0	0.0	16,946.0	344.7	0.0	344.7	2.0	0.00	2.0	0.4	0.00	0.4	Ծրագրի պահպամման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
21		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապալի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության ամփոփման փուլում:	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	677,851.6	0.0	677,851.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

22	11012	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:	295,535.1	212,330.7	83,204.4	295,535.1	212,330.7	83,204.4	70,121.3	52,803.6	17,317.7	83.0	83.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
23	21012	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	26,392,177.3	21,815,978.3	4,576,199.0	26,392,177.3	21,815,978.3	4,576,199.0	6,598,044.3	4,948,533.2	1,649,511.1	1,037,595.2	679,663.5	357,931.7	15.7	13.7	21.7	3.9	3.1	7.8	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով: Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Նախորդ տարվա վերջին առկա պարտավորությունները վճարվել են հունվարի սկզբին:
24	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	1,532,835.6	1,163,271.9	369,563.7	1,532,835.6	1,163,271.9	369,563.7	13,272.0	11,152.0	2,120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթանում են ճանապարհահատվածի շինարարության վերջնականացմանն աշխատանքներ:

25	11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7	128,945.2	2,220,254.5	2,349,199.7	128,945.2	2,220,254.5	1,167,542.6	28,784.3	1,138,758.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ, ինչպես նաև ՀՕՏՏ-ի շրջանակներում փոխհատուցումների համար նախատեսված գումարներ են:
26	21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դիմակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Սիսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթանում են մրցութային գործընթացները: Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
27	21027	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մլն Եվրո ընդհանուր վարկից 99 մլն Եվրոն ուղղվելու է այս ենթահատվածին:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
28	21018	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	2,117,638.9	1,588,229.1	529,409.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխհսկողին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացների ձգձգման պատճառով կիրականացվի երկրորդ եռամսյակում:
29	11017	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:	101,884.1	73,165.6	28,718.5	101,884.1	73,165.6	28,718.5	24,471.0	18,653.3	5,817.7	209.1	209.1	0.0	0.9	1.1	0.0	0.2	0.3	0.0	Ծրագրի պահպաման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:

30		11023	Ֆրանսիայի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի Բարգուշատի թունելի կառուցման համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի Բարգուշատի 8.6 կմ թունելի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	4,839.6	0.0	4,839.6	4,839.6	0.0	4,839.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
31		21028	Ֆրանսիայի աջակցությամբ իրականացվող Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի Բարգուշատի թունելի կառուցում					5,441,898.6	4,534,940.4	906,958.2	5,441,898.6	4,534,940.4	906,958.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
32		11024	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական Բանկի Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան Հարավային հատվածի համակարգում և կառավարում	236 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 01.05.2025թ. մինչև 2033թ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան Հարավային 24.7կմ ենթահատվածի կառուցում:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք ամբողջությամբ իրականացվում եմ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին:	80,256.9	0.0	80,256.9	80,256.9	0.0	80,256.9	19,426.0	0.0	19,426.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Ծրագրի պահպաման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
33		21029	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան-Քաջարան Հարավային հատվածի կառուցում				Հայտարարել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:	3,871,753.1	3,226,460.9	645,292.2	3,871,753.1	3,226,460.9	645,292.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
34		21030	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող, Հայաստան. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագրի, Հարավային հատվածի կառուցում	236մլն Եվրո ընդհանուր վարկից 137 մլն Եվրոն ուղղվելու է այս ենթահատվածին:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 2033թ.)	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան Հարավային 24.7կմ ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաստաթղթերը:	1,935,876.6	1,613,230.5	322,646.1	1,935,876.6	1,613,230.5	322,646.1	1,935,876.6	1,613,230.5	322,646.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Նոր մեկնարկային ծրագիր:
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝								59,572,264.3	45,478,803.3	14,093,461.0	59,572,264.3	45,478,803.3	14,093,461.0	13,002,166.5	8,610,655.4	4,391,511.1	1,038,512.3	679,955.6	358,556.7	8.0	7.9	8.2	1.7	1.5	2.5	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								2,925,505.5	417,224.6	2,508,280.9	2,925,505.5	417,224.6	2,508,280.9	1,312,996.8	103,024.3	1,209,972.5	917.1	292.1	625.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								56,646,758.8	45,061,578.7	11,585,180.1	56,646,758.8	45,061,578.7	11,585,180.1	11,689,169.7	8,507,631.1	3,181,538.6	1,037,595.2	679,663.5	357,931.7	8.9	8.0	11.3	1.8	1.5	3.1	

Կոշտ թափոնների կառավարում - 1 միջոցառում																											
35	1040	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխադրեմնման կայան:	2025թ. դեկտեմբեր ամսին է ՎԶԵԲ գնումների էլեկտրոնային հարթակում հրապարակվել ՀՀ 8 մարզերում կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն իրականացնելու հետաքրքրությունների հայտերի ներկայացման հրավեր:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

36	1157	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվող 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքները իրականացվում են Աբովյան և Նալբանդյան փողոցումներում:	105,712.8	88,094.0	17,618.8	105,712.8	88,094.0	17,618.8	105,712.8	88,094.0	17,618.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
37		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 28.11.2025թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար:)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	106,858.0	106,858.0	0.0	106,858.0	106,858.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
38		12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈՒԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով–Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրմումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գենդերազգայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոդային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:	699,345.7	509,841.8	189,503.9	699,345.7	509,841.8	189,503.9	532,533.6	383,323.4	149,210.2	402.7	402.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-
39		12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն				6,321,447.9	4,736,589.9	1,584,858.0	6,321,447.9	4,736,589.9	1,584,858.0	3,655,000.5	3,045,712.0	609,288.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Կնքված պայմանագրեր առկա չեն, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վեահսկողության ծառայությունների գնման գործընթացներ:

40		12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգչային ծրագրաշարի պատրաստում	ՎԶԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհի է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացնման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 378 հազ. եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, ՎԶԵԲ-ի կողմից հաստատվել է մրցույթի վերջնական հաշվետվությունը և արդյունքների մասին ծանուցում է առաքվել մասնակիցներին: Իրականացվում են Պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներ: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է փետրվար ամսին: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է ՎԶԵԲ զննությանը:	60,093.4	50,077.0	10,016.4	60,093.4	50,077.0	10,016.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատես նախատեսված չեն:
41		12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում :	Համաձայն Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից 750 հազ. եվրոն տրամադրել Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացնման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, ՎԶԵԲ-ի կողմից հաստատվել է մրցույթի վերջնական հաշվետվությունը և արդյունքների մասին ծանուցում է առաքվել մասնակիցներին: Իրականացվում են Պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներ: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է փետրվար ամսին:	165,920.6	138,267.9	27,652.7	165,920.6	138,267.9	27,652.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատես նախատեսված չեն:
42		12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,926.83 հազ. Եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչ հանդիսացող «Ավտոկայանատեղիների ռազմավարության պլանի» ձեռքբերումը: ՎԶԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհի է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացնման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 372 հազ. եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, ՎԶԵԲ-ի կողմից հաստատվել է մրցույթի վերջնական հաշվետվությունը և արդյունքների մասին ծանուցում է առաքվել մասնակիցներին: Իրականացվում են Պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներ: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է փետրվար ամսին: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է ՎԶԵԲ զննությանը:	128,590.8	107,157.5	21,433.3	128,590.8	107,157.5	21,433.3	47,909.9	39,924.2	7,985.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

43		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 2.72 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլնը կիատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.: Շինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է տալ 2026թ. երրորդ եռամսյակում:	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
44		12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավստրիական թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման նատրիումային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է վերը նշված աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ա և Բ Տրանշների տնտեսված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Շինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է սկսել 2026թ. երրորդ եռամսյակում:	453,485.8	377,905.6	75,580.2	453,485.8	377,905.6	75,580.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝								9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	4,341,156.8	3,557,053.6	784,103.2	402.7	402.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								827,936.5	616,999.3	210,937.2	827,936.5	616,999.3	210,937.2	580,443.5	423,247.6	157,195.9	402.7	402.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	3,760,713.3	3,133,806.0	626,907.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

45	1167	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.10.2029թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դդմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դդմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի մասով. Andritz Hydro GmbH և China National Electric Engineering Co. Ltd հայտատուների կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումների պատասխանների հիման վրա Fichtner GmbH & Co.KG խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) պատրաստել է տեխնիկական հայտի գնահատման հաշվետվության նախագիծը և 2026թ. հունվարի 28-ին ներկայացրել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) դիտարկմանը: Լոտ 2-ի մասով. Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը KEC International Limited ընկերության կողմից շարունակվում են մշակվել և ներկայացվել Ընկերության և Խորհրդատուի հաստատմանը: Լոտ 3-ի մասով. SGCC-CET ընկերության տեխնիկական հայտը դիտարկվում է աշխատանքային խմբի և Խորհրդատուի կողմից: SGCC-CET ընկերության տեխնիկական հայտի դիտարկման արդյունքում մշակված N1 պարզաբանման հարցումը Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է հայտատուին՝ պատասխանելու վերջնաժամկետ սահմանելով 2026թ. փետրվարի 3-ը: Խորհրդատվական Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2a-ի և Հավելված 2b-ի ներքո Բաղադրիչ 2-ի և Բաղադրիչ 3-ի մասով 2025թ. երրորդ եռամսյակի համար Փուլ A-ով և Փուլ B-ով մատուցած ծառայությունների դիմաց Խորհրդատուի վճարումը Բանկի կողմից իրականացվել է 2026թ. հունվարի 23-ին (10.2 մլն եվրո KfW վարկային և 10.0 մլն եվրո NIF դրամաշնորհային միջոցներից):	45,613,167.7	43,518,996.8	2,094,170.9	45,613,167.7	43,518,996.8	2,094,170.9	225,677.1	175,506.6	50,170.5	55,850.8	55,850.8	0.0	24.7	31.8	0.0	0.1	0.1	0.0	
46		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.			221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	83,017.5	66,414.0	16,603.5	1,655.5	1,655.5	0.0	2.0	2.5	0.0	0.7	0.9	0.0	
47		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ					1,743,640.5	1,743,640.5	0.0	1,743,640.5	1,743,640.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

48		42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	2025թ. սեպտեմբերի 18-ին ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախաորակավորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 3-ը: Նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախաորակավորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախաորակավորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 23-ը: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախաորակավորված մասնակիցներից առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հրավիրվել են բանակցությունների 2026թ. հունվարի 30-ին: Բանակցություններին ներկա էին նախաորակավորված 10 մասնակիցներից 6-ի ներկայացուցիչները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախաորակավորված բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի հրավերը: Երկրորդ փուլի հրավերը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև առաջին եռամսյակի ավարտ:	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	45,800.0	36,640.0	9,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝								51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	354,494.6	278,560.6	75,934.0	57,506.3	57,506.3	0.0	16.2	20.6	0.0	0.1	0.1	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	83,017.5	66,414.0	16,603.5	1,655.5	1,655.5	0.0	2.0	2.5	0.0	0.7	0.9	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	271,477.1	212,146.6	59,330.5	55,850.8	55,850.8	0.0	20.6	26.3	0.0	0.1	0.1	0.0	

Էներգաարդյունավետության ծրագիր - 2 միջոցառում

58	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 22.04.2024-2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պոլիկլինիկաների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Ակնկալվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգասպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում:	Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին: Մրցույթները հայտարարված են, և հաջողությամբ կայանալու դեպքում պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2026թ. փետրվարին:	2,166,004.1	1,805,003.4	361,000.7	2,166,004.1	1,805,003.4	361,000.7	216,600.2	180,500.1	36,100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
59		12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո				5,635,730.7	4,696,462.6	939,268.1	5,635,730.7	4,696,462.6	939,268.1	563,573.1	469,646.3	93,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	780,173.3	650,146.4	130,026.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	780,173.3	650,146.4	130,026.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	147,789,539.8	122,714,013.9	25,075,525.9	147,789,539.8	122,714,013.9	25,075,525.9	19,577,198.3	13,885,602.6	5,691,595.7	1,147,739.7	777,963.1	369,776.6	5.9	5.6	6.5	0.8	0.6	1.5		
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	9,417,653.0	8,103,198.9	1,314,454.1	9,417,653.0	8,103,198.9	1,314,454.1	957,618.5	790,291.3	167,327.2	52,460.6	41,754.0	10,706.6	5.5	5.3	6.4	0.6	0.5	0.8		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	138,371,886.8	114,610,815.0	23,761,071.8	138,371,886.8	114,610,815.0	23,761,071.8	18,619,579.8	13,095,311.3	5,524,268.5	1,095,279.1	736,209.1	359,070.0	5.9	5.6	6.5	0.8	0.6	1.5		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	49,497,268.5	46,772,243.3	2,725,025.2	49,497,268.5	46,772,243.3	2,725,025.2	271,477.1	212,146.6	59,330.5	55,850.8	55,850.8	0.0	20.6	26.3	0.0	0.1	0.1	0.0		
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝																				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	5,498,182.8	2,077,644.7	3,420,538.1	5,498,182.8	2,077,644.7	3,420,538.1	2,209,268.8	665,212.4	1,543,056.4	3,488.6	2,350.3	1,138.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	142,291,357.0	120,636,369.2	21,654,987.8	142,291,357.0	120,636,369.2	21,654,987.8	17,368,929.5	13,220,390.2	4,148,539.3	1,144,251.1	775,612.8	368,638.3	6.6	5.9	8.9	0.8	0.6	1.7		