

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Լ Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.04.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան			2023թ. տարեկան ճշտված պլան			2023թ. փաստացի վճարներ (աճողական)			2023թ. բյուջեի կատարողական պլանի նկատմամբ (%)			Զկատարման պատճառները	
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե		
Սոցիալական ներդրումների և փեդական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																					
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	31 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում Շիրակի մարզում ընթանում են 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8 183,404.7 150,555.1 292,159.8 183,404.7 108,755.1 51,105.9 48,068.7 3,047.2			17.5 26.2 2.8	1-ին եռամսյակում նախատեսված է եղել 202.4 մլն դրամ կնքված պայմանագրով վճարումներ կատարելու համար, սակայն տեխնիկայի մատակարարումը կատարվել է պայմանագրով նախատեսված վերջնաժամկետից շուտ, և վճարումների մեծ մասն իրականացվել է 2022թ. դեկտեմբերին: Ծրագիրն ավարտված է, չնայած գումարներն կվերաբաշխվեն:									
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի «առողջապահության» կրթության օբյեկտների «մշակութային տների «ծերանոցների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ավարտվել է 1 մանկապարտեզի կառուցման ենթածրագիր Շիրակի մարզում, ընթանում են 2 ջրագծի կառուցման միկրոծրագրեր Տավուշի մարզում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Այս ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում փորձաքննության, նախագծման, մրցութային:	391,443.6 117,433.1 274,010.5 391,443.6 117,433.1 274,010.5 97,656.7 29,502.0 68,154.7			24.9 25.1 24.9										
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.			5,533,137.7 4,341,252.5 1,191,885.2 5,533,137.7 4,341,252.5 1,191,885.2 236,689.6 185,032.6 51,657.0			4.3 4.3 4.3	Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ձգձգման պատճառով չէին տրվում պայմանագրերի մեկնարկները և չէին ամփոփվում հայտարարված մրցույթները: Աշխատանքները կվերսկսվեն մայիս ամսից:									

4	11004	ԱՄՆ ՄՁԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 02.2023-06.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Իրականացվում են խորհրդատուների ընտրություն, գրասենյակային տեխնիկայի և կառույցի ձեռքբերման ենթապայմանագրերի համար տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքներ:	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	2,914.4	2,914.4	0.0	1.7	1.7	0.0
	0.0	0.0					0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	12005	ԱՄՆ ՄՁԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	2,914.4	2,914.4	0.0	1.7	1.7	0.0

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուփ հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: 2022թ. ավարտված ևս 3 դպրոցներ գտնվում են ավարտական ակտի ձևակերպման փուլում: Ներկայումս իրականացվում են 20 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել է 1 դպրոցի շինարարական աշխատանքների համար մրցույթ: Իրականացման փուլում են նաև 14 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ, որոնց շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել ներկա պահին բանակցվող լրացուցիչ ֆինանսավորման նոր վարկի շրջանակներում:	126,104.8	126,104.8	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	25,287.9	18,981.0	6,306.9	20.1	21.1	17.5
	10,921,192.0	10,921,192.0					3,600.5	10,921,192.0	9,097,917.9	3,600.5	2,336,844.2	1,927,080.6	409,763.6	21.4	21.2	22.5		
7	12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ակտիվ իրականացման փուլում են 17 շինարարական պայմանագրերով աշխատանքները, ևս 13 մրցույթ կապտարարվի ընթացիկ տարում: Ընթացիկ թերակատարումը հաջորդ եռամսյակների ընթացքում կշտկվի: Նախատեսված շուրջ 370.0 մլն դրամ կանխավճարը կտեղափոխվի 3-րդ եռամսյակ:

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		11,047,296.8	9,188,014.2	1,859,282.6	11,047,296.8	9,188,014.2	1,859,282.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1
		2,336,844.2	25,287.9	2,362,132.1	1,927,080.6	18,981.0	1,946,061.6
		409,763.6	6,306.9	416,070.5	21.4	20.1	21.4
		21.4	20.1	21.4	21.2	21.1	21.2
		22.5	17.5	22.4			

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակիրուատների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	4,164,464.2	846,748.9	376,965.1	317,254.9	59,710.2	317,254.9	59,710.2	37,378.9	28,731.7	8,647.2	9.9	28.6	27.9	32.1	14.5
	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	31005					Ֆրանսիական Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխարդրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համարժեք ցածր արտադրողականությամբ:	85,178.0	63,569.8	21,608.2	85,178.0	63,569.8	21,608.2	21,459.0	15,801.8	5,657.2	25.2	24.9	26.2
31001	Ֆրանսիական Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	31001	Ֆրանսիական Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	31001	Ֆրանսիական Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխարդրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	4,688,170.3	3,746,367.2					941,803.1	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	716,783.9	588,008.6	128,775.3	15.3	15.7	13.7		

Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Խորհրդատվական պայմանագրերի մատով ընթացքի մեջ են մրցույթների նախապատրաստական և դրոշի հետ համաձայնեցման աշխատանքները: Ընթացքի մեջ է կատարողականները կներկայացվեն փաստաթղթավորման և ստուգման գործընթացներից հետո:

Շինարարությունը կատարվում է համաձայն սահմանված պլան-ժամանակացույցի:

11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում					323,407.0	8,447,806.3	165,798.7	157,608.3	323,407.0	165,798.7	157,608.3	18,037.3	8,276.6	9,760.7	5.6	5.0	6.2	
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Հ Շիրակի մարզում» Ախտոյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար ընթանում է կապայի պայմանագրի կնքման գործընթաց:	323,407.0	8,447,806.3	165,798.7	157,608.3	323,407.0	165,798.7	157,608.3	18,037.3	8,276.6	9,760.7	5.6	5.0	6.2	Կապալատի պայմանագիրը կնքվել է ապրիլի 21-ին: Նախատեսված կանխավճարի վճարումը կկատարվի մայիսին:
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:	ՀՅՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:	966,792.4	0.0	966,792.4	915,858.7	0.0	915,858.7	100,591.5	0.0	100,591.5	11.0	0.0	11.0	«ՀՅՎԳՊ»-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը դեռևս չի ընտրվել ազդակիր անձանց փոխհատուցումների փաթեթները և այդ կապակցությամբ նախատեսված գումարից վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:	
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:	ՀՅՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:	548,165.1	0.0	548,165.1	548,165.1	0.0	548,165.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	

36	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի մատուցման Փուլ 1 փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը կվերակալի Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	21,199.3 17,666.1 3,533.2 9,897.3 8,364.1 1,533.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրիային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրանջական գործընթացը ՀՀ Ջրային կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5 100,004.0 17,694.5 117,698.5 100,004.0 17,694.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով անկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե				125,392.8 125,392.8 0.0 125,392.8 125,392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18

23	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Խորհրդատուի ներկայացրած նախագծերը «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի և KfW բանկի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների-համաձայնեցումների փուլում են:	<table border="1"> <tr><td>1,916,498.2</td></tr> <tr><td>1,593,065.3</td></tr> <tr><td>323,432.9</td></tr> <tr><td>1,916,498.2</td></tr> <tr><td>1,593,065.3</td></tr> <tr><td>323,432.9</td></tr> <tr><td>1,420.1</td></tr> <tr><td>1,188.2</td></tr> <tr><td>231.9</td></tr> <tr><td>0.1</td></tr> <tr><td>0.1</td></tr> <tr><td>0.1</td></tr> </table>	1,916,498.2	1,593,065.3	323,432.9	1,916,498.2	1,593,065.3	323,432.9	1,420.1	1,188.2	231.9	0.1	0.1	0.1	Խորհրդատուի ներկայացրած նախագծերը «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ և KfW բանկի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների-համաձայնեցումների փուլում են:	
1,916,498.2																					
1,593,065.3																					
323,432.9																					
1,916,498.2																					
1,593,065.3																					
323,432.9																					
1,420.1																					
1,188.2																					
231.9																					
0.1																					
0.1																					
0.1																					
24	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուղիս:	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի Ֆինանսական և տեխնիկական աուղիսի իրականացում:	<table border="1"> <tr><td>59,230.9</td></tr> <tr><td>49,374.7</td></tr> <tr><td>9,856.2</td></tr> <tr><td>59,230.9</td></tr> <tr><td>49,374.7</td></tr> <tr><td>9,856.2</td></tr> <tr><td>682.5</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>682.5</td></tr> <tr><td>1.2</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>6.9</td></tr> </table>	59,230.9	49,374.7	9,856.2	59,230.9	49,374.7	9,856.2	682.5	0.0	682.5	1.2	0.0	0.0	6.9	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022 թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուղիս, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Մասնաման հայտը ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության ստորագրմանը, որից հետո կներկայացվի KfW բանկ վճարման:
59,230.9																					
49,374.7																					
9,856.2																					
59,230.9																					
49,374.7																					
9,856.2																					
682.5																					
0.0																					
682.5																					
1.2																					
0.0																					
0.0																					
6.9																					
25	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.			<table border="1"> <tr><td>4,062,258.2</td></tr> <tr><td>3,359,450.1</td></tr> <tr><td>702,808.1</td></tr> <tr><td>4,062,258.2</td></tr> <tr><td>3,359,450.1</td></tr> <tr><td>702,808.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4,062,258.2																					
3,359,450.1																					
702,808.1																					
4,062,258.2																					
3,359,450.1																					
702,808.1																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
26	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել է ձմեռային դադար:	<table border="1"> <tr><td>1,937,843.6</td></tr> <tr><td>1,592,533.8</td></tr> <tr><td>345,309.8</td></tr> <tr><td>1,937,843.6</td></tr> <tr><td>1,592,533.8</td></tr> <tr><td>345,309.8</td></tr> <tr><td>204,612.7</td></tr> <tr><td>167,791.7</td></tr> <tr><td>36,821.0</td></tr> <tr><td>10.6</td></tr> <tr><td>10.5</td></tr> <tr><td>10.7</td></tr> </table>	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	204,612.7	167,791.7	36,821.0	10.6	10.5	10.7	Շինարարական աշխատանքները դեռևս գտնվում են դադարի փուլում՝ կապալառուներին հնարավոր տրվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ ընթանում են քննարկումներ: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:	
1,937,843.6																					
1,592,533.8																					
345,309.8																					
1,937,843.6																					
1,592,533.8																					
345,309.8																					
204,612.7																					
167,791.7																					
36,821.0																					
10.6																					
10.5																					
10.7																					
27	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.			<table border="1"> <tr><td>60,642.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>60,642.4</td></tr> <tr><td>60,642.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>60,642.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	60,642.4	0.0	60,642.4	60,642.4	0.0	60,642.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
60,642.4																					
0.0																					
60,642.4																					
60,642.4																					
0.0																					
60,642.4																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					
0.0																					

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏԶ՝ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 3-րդ միջանկյալ հաշվետվություն, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:	318,782.1	227,701.5	91,080.6	318,782.1	227,701.5	91,080.6	137,175.8	118,049.9	19,125.9	43.0	51.8	21.0	2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ներկայացված մասնաձևն հայտի դիմաց գումարը վճարվել է 01.02.2023թ.: Ընդունվել է 6-րդ եռամսյակային հաշվետվությունը: Ներկայացված վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ:	
							0.0	0.0	0.0	11,302.0	9,302.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
							29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտի զեռի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎՎԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն:	0.0	0.0	0.0	11,302.0	9,302.0		2,000.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							11,034,421.1	8,895,651.6	2,138,769.5	11,045,723.1	8,904,953.6	2,140,769.5	375,175.3	287,029.8	88,145.5					
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ							506,819.7	283,263.5	223,556.2	518,121.7	292,565.5	225,556.2	169,142.5	118,049.9	51,092.6	32.6	40.3			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							10,527,601.4	8,612,388.1	1,915,213.3	10,527,601.4	8,612,388.1	1,915,213.3	206,032.8	168,979.9	37,052.9	2.0	2.0	1.9		

36

11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2014-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 2023թ.	Թաիլ-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	295,234.0	284,608.0	10,626.0	294,994.0	284,368.0	10,626.0	54,489.0	53,615.6	873.4	18.5	18.9	8.2	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թաիլ-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	3,073,000.1	2,561,973.8	511,026.3	3,073,000.1	2,561,973.8	511,026.3	1,297,042.4	1,083,568.9	213,473.5	42.2	42.3	41.8	Կապալառու ներկայացրել է հաշիվ պահված հետերաշխիքային գումարի 2 ըր 5%-ի 2.6 մլն ԱՄՆ դոլար վճարման համար, որից տույժերի տեսքով պահվելու է 1.6 մլն ԱՄՆ դոլար: Իսկ 1 մլն ԱՄՆ դոլար վճարելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել վերաբաշխում շուրջ 230 մլն դրամ վարկի մասով:
11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2015-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 2026թ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին` ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N° 1093-Ա «Այ Ար` Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	5,127,970.0	39,000.0	5,088,970.0	5,122,811.4	39,000.0	5,083,811.4	338,933.7	0.0	338,933.7	6.6	0.0	6.7	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:	14,135,031.2	11,530,503.5	2,604,527.7	14,108,636.2	11,518,103.5	2,590,532.7	15,299.0	10,299.6	4,999.4	0.1	0.1	0.2	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:

38

39

40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերակառուցում:	Ծրագիրը ավարտված է:	5,000.0 4,000.0 1,000.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 17,066.2 3,607.2 13,459.0 93.0 85.1 95.4
41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					
42	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 2021թ. մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2 2,387,403.4 497,387.8 2,877,481.2 2,387,403.4 490,077.8 148,541.7 106,323.1 42,218.6 5.2 4.5 8.6
<p>Ծրագիրն ավարտվել է 31.12.22թ.: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բոլոր վճարումները 28.04.2023թ. դրությամբ կատարվել են: Մնացորդային գումարները ենթակա են վերաբաշխման:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p> <p>Վերջին կատարողականը ներկայացվել էր 20.03.23թ. դրությամբ, որից 76,200 եվրո կամ շուրջ 33.8 մլն դրամ գումարը գտնվում է վճարման փուլում: Ներկայացվելու են ևս շուրջ 200 հազար եվրո գումարի չափով կատարողականներ:</p>							

44		11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով անկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
45		21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ			2022թ. հայտարարվել է Կապալառուի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կանխավճար:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
46		11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով անկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՕՏԾ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:
47		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ (մոտ 3կմ հատված), միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բեյլամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Իրականացվում են նախագծերի փոփոխությունը դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 598,542.4 498,785.3 99,757.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Դրամաշնորհային միջոցները դեռևս չեն ֆինանսավորվել:
48		21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 31.12.2023թ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 618,354.3 535,907.6 82,446.7 55,737.3 50,961.9 4,775.4 9.0 9.5 5.8	Ընթացքի մեջ է նոր Պայմանագրի կնքումը և նոր մրցույթի հայտարարումը: Կատարողականները կներկայացվեն հաջորդիվ:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		51,719,725.8					
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		10,044,442.8	36,997,232.8	14,722,493.0	51,719,725.8	36,997,232.8	14,722,493.0
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		41,675,283.0	36,261,928.8	5,413,354.2	41,675,283.0	36,261,928.8	5,413,354.2

Կոչի թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշների համապատասխանող աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպությունը: Կապալառուի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում էր ավարտել 2022թ. տարեվերջին: Ծինարարական աշխատանքների 95%-ից ավելին կատարված է, 2023 թ. առաջին կեսին շին. աշխատանքները ավարտին կհասցվի:	1,662,529.0 1,385,440.8 277,088.2 1,472,529.0 1,385,440.8 87,088.2 193,256.3 193,256.3 0.0 13.1 13.9 0.0	6,625,283.0 6,261,928.8 5,413,354.2 6,675,283.0 6,261,928.8 5,413,354.2 2,520,955.6 2,072,170.9 448,784.7 6.0 5.7 8.3		Հրազդանի աղբավայրի, ինչպես նաև Մարտունու փոխաբեռման կայանի տարածքում ձևաձևակերպի առկայության պատճառով դեռևս աշխատանքները չեն վերսկսվել, այն նախատեսվում է ավարտել մինչև ս.թ. մայիսի վերջ:
	50	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, այցելել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվում են աղբահանության սխեմաներ, սակագնային քաղաքականություն, անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր, գնման և պայմանագրերի կնքման գործընթացում ապահովվելու է աջակցություն: Աղբահանության սխեմաները կազմվել են, անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը տրամադրվել են: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները:	133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 7,289.9 0.0 7,289.9 5.4 0.0 32.7	133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 7,289.9 0.0 7,289.9 5.4 0.0 32.7	Աղբահանության սխեմաների կազմման առաջարկները կատարված է, վճարման հաշիվ պարանցագրերը ներկայացված են, առաջիկայում կկատարվեն վճարումները:	

51	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՄՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպությունը: Կապալառոտի հետ պայամանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում էր ավարտել 2022թ. տարեվերջին: Շինարարական աշխատանքների 95%-ից ավելին կատարված է, 2023 թ. առաջին կեսին շին. աշխատանքները ավարտին կհասցվի:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 193,256.3 193,256.3 0.0 11.6 14.5 0.0	2022 թ.ի նոյեմբերի 2-ին ՎԶԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է տոր մրցույթ:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,733,043.7 3,213,785.5 519,258.2 393,802.5 386,512.6 7,289.9	
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 7,289.9 0.0 7,289.9	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,599,087.6 3,102,155.4 496,932.2 386,512.6 386,512.6 0.0	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներին անցկացնել ստորգետնյա կայուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 5,765.6 5,765.6 0.0 6.2 7.4 0.0	Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաձգել պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 20.11.2023թ.՝ համաձայն կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի: Երբաղույս» ՓԲԸ-ի և ՕՍնինեն Օյ Ֆինանսկան ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները՝ նոր խրամուղու տեսքի և արժեքի, երկրորդական խրամուղու տեսքի և արժեքի վերաբերյալ, Երևանի քաղաքապետի անունից, գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ փոխվարչապետ Միներ Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոհիշյալ գրությանը, ՀՀ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ չեն առարկում գումարի ավելացմանը: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎՋԵԲ-ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է: Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:
54		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգաինսայդության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երբաղույս» ՓԲԸ 2015-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներին անցկացնել ստորգետնյա կայուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	(Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 2,835.5 2,835.5 0.0 6.2 7.5 0.0	Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրի արժեքը և երկարաձգել պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 20.11.2023թ.՝ համաձայն կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի: Երբաղույս» ՓԲԸ-ի և ՕՍնինեն Օյ Ֆինանսկան ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները՝ նոր խրամուղու տեսքի և արժեքի, երկրորդական խրամուղու տեսքի և արժեքի վերաբերյալ, Երևանի քաղաքապետի անունից, գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ փոխվարչապետ Միներ Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոհիշյալ գրությանը, ՀՀ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ չեն առարկում գումարի ավելացմանը: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎՋԵԲ-ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է: Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:
55		42004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սերվիսավոր ընկալն գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, իսկ վճարումները կատարվում են ներկայացված հաշիվների համաձայն:	8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 5,138,777.6 5,138,777.6 0.0 57.7 81.8 0.0	Տվյալ պահին նախատեսված վճարումները կատարված են, ներկայացվել է նոր հաշիվ, որը հաստատվել է և ներկայացվել ՎՋԵԲ՝ ուղիղ վճարման: Փաստացի վճարումները կկատարվեն մայիս ամսվա սկզբին:
56		12028	Արևելյան Եվրոպայի էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագրի	5.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սերվիսավոր ընկալն գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, իսկ վճարումները կատարվում են ներկայացված հաշիվների համաձայն:	2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 1,284,694.4 1,284,694.4 0.0 62.9 92.8 0.0	Տվյալ պահին նախատեսված վճարումները կատարված են, ներկայացվել է նոր հաշիվ, որը հաստատվել է և ներկայացվել ՎՋԵԲ՝ ուղիղ վճարման: Փաստացի վճարումները կկատարվեն մայիս ամսվա սկզբին:

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումում ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	<table border="1"> <tr><td>486,000.0</td></tr> <tr><td>405,000.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>486,000.0</td></tr> <tr><td>405,000.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>30,806.6</td></tr> <tr><td>30,806.6</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>6.3</td></tr> <tr><td>7.6</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	486,000.0	405,000.0	81,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	30,806.6	30,806.6	0.0	6.3	7.6	0.0	Վճարումները կիրականացվեն մայիս-հունիս ամիսներին:
486,000.0																				
405,000.0																				
81,000.0																				
486,000.0																				
405,000.0																				
81,000.0																				
30,806.6																				
30,806.6																				
0.0																				
6.3																				
7.6																				
0.0																				
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրիային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումում ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	<table border="1"> <tr><td>486,000.0</td></tr> <tr><td>405,000.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>470,900.0</td></tr> <tr><td>389,900.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>124,709.1</td></tr> <tr><td>99,210.7</td></tr> <tr><td>25,498.4</td></tr> <tr><td>26.5</td></tr> <tr><td>25.4</td></tr> <tr><td>31.5</td></tr> </table>	486,000.0	405,000.0	81,000.0	470,900.0	389,900.0	81,000.0	124,709.1	99,210.7	25,498.4	26.5	25.4	31.5	Վճարումները կիրականացվեն մայիս-հունիս ամիսներին:
486,000.0																				
405,000.0																				
81,000.0																				
470,900.0																				
389,900.0																				
81,000.0																				
124,709.1																				
99,210.7																				
25,498.4																				
26.5																				
25.4																				
31.5																				
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրենոաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	<table border="1"> <tr><td>69,508.7</td></tr> <tr><td>57,615.8</td></tr> <tr><td>11,892.9</td></tr> <tr><td>69,508.7</td></tr> <tr><td>57,615.8</td></tr> <tr><td>11,892.9</td></tr> <tr><td>8,617.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>8,617.1</td></tr> <tr><td>12.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>72.5</td></tr> </table>	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	8,617.1	0.0	8,617.1	12.4	0.0	72.5	Տվյալ եռամսյակում ամբողջ գումարը նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մատով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են դեռ:
69,508.7																				
57,615.8																				
11,892.9																				
69,508.7																				
57,615.8																				
11,892.9																				
8,617.1																				
0.0																				
8,617.1																				
12.4																				
0.0																				
72.5																				
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրենոաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	<table border="1"> <tr><td>2,541,821.1</td></tr> <tr><td>2,150,375.5</td></tr> <tr><td>391,445.6</td></tr> <tr><td>2,541,821.1</td></tr> <tr><td>2,150,375.5</td></tr> <tr><td>391,445.6</td></tr> <tr><td>333,241.6</td></tr> <tr><td>263,822.6</td></tr> <tr><td>69,419.0</td></tr> <tr><td>13.1</td></tr> <tr><td>12.3</td></tr> <tr><td>17.7</td></tr> </table>	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	333,241.6	263,822.6	69,419.0	13.1	12.3	17.7	Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն վերակառուցման ընթացքում ի հայտ են եկել նախկինում չնախատեսված ենթակառուցվածքների տեղափոխման աշխատանքներ, որով էլ պայմանավորված է թերակատարումը:
2,541,821.1																				
2,150,375.5																				
391,445.6																				
2,541,821.1																				
2,150,375.5																				
391,445.6																				
333,241.6																				
263,822.6																				
69,419.0																				
13.1																				
12.3																				
17.7																				

61		12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27.454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռելեվանտային ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p> <p>Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոփոխությունները շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առօրյա, մոնիթորինգ և գնահատում:</p>	245,527.8	198,975.5	46,552.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	25,305.6	19,928.5	5,377.1	10.3	10.0	11.6	Տարեկարգից նախատեսված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար, որոնց մասով բողոքներ չկան և չեն կատարվել վճարումներ:
62		12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					70,636.8	58,864.0	11,772.8	70,636.8	58,864.0	11,772.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Տրամադրվել են նախնական հաշիվներ, սակայն պլանով նախատեսված գումարը բավարար չէ, որի համար ներկայացվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է ներգրավել հավելյալ 294.2 մլն ՀՀ դրամի ցափով գումար՝ ներկայացված հաշիվները վճարելու համար:
63		12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրիային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/անդրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիներին անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշտրիայից նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	3,345.4	2,787.8	557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	15,241.1	12,594.3	2,646.8	71.1	70.4	74.4	Տվյալ պահին նախատեսված վճարումները կատարված են, սպասվում է նոր հաշվի ներկայացման:
64		12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	<p>Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նչպես նաև առօրյա և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ:
65		12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	<p>Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նչպես նաև առօրյա և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցության փաթեթ:

66		12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	14.6 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինսայոլ լամպերով: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	376,883.8	314,069.8	62,814.0	376,883.8	314,069.8	62,814.0	97,225.1	34,411.5	62,813.6	25.8	11.0	100.0	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով եռամսյակի կտրվածքով նախատեսված բոլոր ուղիղ վճարումները կատարված են, առկա է համաֆինանսավորման միջոցների պակաս, որոնց տրամադրման համար գործություն է առաքվել ՏԿԵՆ: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս ըննարկման փուլում է:</p>
67		12016	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	1.495 հազ. եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 2017-2024թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների չին. աշխատանքների վրա:</p>	95,553.9	79,628.2	15,925.7	95,553.9	79,628.2	15,925.7	3,814.7	3,140.6	674.0	4.0	3.9	4.2	<p>Խորհրդատվի կողմից դեռևս չի ներկայացվել ծրագրի Բ Տրանշի Շահագործման ընդունման հաշվետվությունը:</p>
68		12018	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	7.3 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինսայոլ լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	188,441.9	150,753.5	37,688.4	188,441.9	150,753.5	37,688.4	89,105.9	51,418.1	37,687.8	47.3	34.1	100.0	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով եռամսյակի կտրվածքով նախատեսված բոլոր ուղիղ վճարումները կատարված են, առկա է համաֆինանսավորման միջոցների պակաս, որոնց տրամադրման համար գործություն է առաքվել ՏԿԵՆ: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս ըննարկման փուլում է:</p>

		Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		19,850,299.2																	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		1,562,651.6	1,296,270.5	266,381.1	1,562,651.6	1,296,270.5	266,381.1	7,122,402.4	37,737.4	7,160,139.8	6,924,336.9	23,069.1	6,947,406.0	198,065.6	14,668.2	212,733.8	38.9	2.4	36.1
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		18,287,647.6	14,293,010.1	3,994,637.5	18,290,647.6	14,293,010.1	3,997,637.5	7,122,402.4	37,737.4	7,160,139.8	6,924,336.9	23,069.1	6,947,406.0	198,065.6	14,668.2	212,733.8	48.4	1.8	44.6
																			5.0	5.5	5.0

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացներ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլունի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ԲԷՏ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharía e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել Փոփ. N 3-ը: «Չարենցավան-3» ե/թ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.: Կառ. խորհուրդը հաստատել է «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՏ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N Չոլունի-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Չոլունի» ե/թ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 98,144.8 88,181.5 9,963.3	7.2 8.4 3.3	«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/կ վերակառուցման շրջանակներում արտոագրված է Efacec Engenharía e Sistemas S.A ընկերության հետ 01.07.2016թ. կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետ էր սահմանվել 16.03.2023թ.: Կապալառու ընկ. կողմից բազմիցս խախտվել են պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ե/կ վերակառուցումը: Նախատեսված սարքեր և սարքավորումներ չեն մատակարարվել: 12.04.2023թ. կայացել է ԲԷՏ ՓԲԸ Համաշխարհային բանկ - Efacec եռակողմ ձևաչափով տեսակոնֆերանսը: Ներկայումս ընթանում են բանակցություններ վերակառուցման ծրագիրը շարունակելու հնարավորության և նպատակահարմարության շուրջ:
70		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող «Աշակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացներ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շին. օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ե/թ համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՏ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020.1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 2,807.1 2,332.0 475.1	0.2 0.2 0.2	Թերակատարումը պայմանավորված է արտաժողովի փոխարժեքային տարրերով:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և Էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկաևտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2023 թ. համար նախատեսված է միայն կանխավճարի տրամադրում պայմանագրերի կնքման պարագայում: Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցույթային փաթեթ:	
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
76		11001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաինսայդության հիմնադրամ 04.03.2022-30.07.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաինսայդության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգաինսայդության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	53,704.4 43,466.6 10,237.8 53,704.4 43,466.6 10,237.8 11,657.7 9,858.4 1,799.3 21.7 22.7 17.6	Ծրագրին մասնակից հանրային նշանակության շենքերի ընտրության դժվարություն, ինչպես նաև մրցույթներին հայտատուների անբավարար բանակ:	
		32001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ					453,925.7 378,271.5 75,654.2 446,823.0 378,271.5 68,551.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝										
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ									53,704.4 43,466.6 10,237.8 53,704.4 43,466.6 10,237.8 11,657.7 9,858.4 1,799.3 21.7 22.7 17.6	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ									3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,194,883.0 3,126,331.5 68,551.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝																			
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	11,874,273.3	146,614,781.7	11,874,273.3	9,652,308.2	2,221,965.1	11,960,916.0	9,933,053.6	2,027,862.4	1,929,852.1	1,830,122.7	99,729.4	16.1	18.4	4.9					
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	134,740,508.4	105,406,236.6	105,406,236.6	29,334,271.8	134,647,774.7	105,406,236.6	29,241,538.1	14,184,158.0	12,059,645.1	2,124,512.9	10.5	11.4	7.3						
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0	27,329,299.2	27,329,299.2	3,655,039.8	30,984,339.0	27,329,299.2	3,655,039.8	5,469,558.0	5,459,119.6	10,438.4	17.7	20.0	0.3						
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝																			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	14,866,845.6	3,466,936.4	3,466,936.4	11,399,909.2	14,987,816.8	11,348,975.5	1,003,724.9	338,583.9	665,141.0	6.7	9.3	5.9							
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	131,747,936.1	111,591,608.4	111,591,608.4	20,156,327.7	131,620,873.9	111,700,448.9	19,920,425.0	15,110,285.1	13,551,183.9	1,559,101.3	11.5	12.1	7.8						